



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

Ofício nº 727/2022-GP

Porto Ferreira/SP, 20 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência

**ALAN JOÃO ORLANDO**

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 635/2022, de autoria do(a) nobre Vereador(a) Ricardo Luís Patroni.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

**RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA**

**Prefeito Municipal**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 23D2-ABF4-232E-9F76

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 20/12/2022 14:08:21 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/23D2-ABF4-232E-9F76>



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	000
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	48
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	72
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	09/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
01-Encarregado	01-Pedreiro	01- Ajudante	01- Operador de Retroescavadeira			Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário						
1-Retroescavadeira						

Atividades / Tarefas						

**Ocorrências / Observações**  
 Observou-se que a bolsa do tubo de 600 mm representado nas fotos 5 e 6 possui uma fissura, visto também que essa bolsa esta alocada no sentido do escoamento da agua que acessa o futuro PV 01 representado na foto 06

**Andamento**  
 Em 09/08/2022 verificou-se que houve abertura de vala para inicio do PV 01 , BL 01 e BL 02

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





11 de ago. de 2022 07:37:17  
Zacarias Nogueira Senhora Aparecida, 2450  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 03



11 de ago. de 2022 07:37:17  
Zacarias Nogueira Senhora Aparecida, 2450  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 04



9 de ago. de 2022 07:45:17  
Zacarias Nogueira Senhora Aparecida, 2450  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 05



11 de ago. de 2022 07:37:17  
Zacarias Nogueira Senhora Aparecida, 2450  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 06





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

RDO n°:	000
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	2
Prazo a Vencer:	118
Data do Relatório:	24/06/2022
Dia da Semana:	Sexta-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	001
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	5
Prazo a Vencer:	115
Data do Relatório:	27/06/2022
Dia da Semana:	Segunda-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	001
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	50
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	70
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	11/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
02-Pedreiros	02-Serventes				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**  
Observou-se que a bolsa do tubo de 600 mm representado nas fotos 5 e 6 possui uma fissura, visto também que essa bolsa esta alocada no sentido do escoamento da agua que acessa o futuro PV 01 representado na foto 06

**Andamento**  
Em 11/08/2022 verificou-se que houve abertura de vala e inicio do PV 01 E PV 02, BL 01 e BL 02

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	002
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	6
Prazo a Vencer:	114
Data do Relatório:	28/06/2022
Dia da Semana:	Terça-feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;					
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
					
Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					







 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	002
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	54
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	66
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	15/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Segunda-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
01-operador de escavadeira	02-ajudantes	02-pedreiros				Mão de Obra Direta (05)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
01-escavadeira						

Atividades / Tarefas						
aberturas de valas para acentamento de tubos						

Ocorrências / Observações						
Como visto em relatório fotográfico, os moradores usaram os materiais das obras para auxiliar na entrada de veiculos nas residencias acarretando prejuizo na obra						

Andamento						
acabamento no Poço de visita 01 e 02, também na boca de lobo 01 e 02 ; para acentamento de tubo em sentido ao Poço de Visita 03;						abertura de valas

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09

foto 10





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	003
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	56
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	64
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	17/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quarta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
01 operador de retroescavadeira	01 operador de pá carregadeira	01 operador de escavadeira	02-pedreiro	02-ajudantes		Mão de Obra Direta (07)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
01 retroescavadeira	01 pá carregadeira	01 escavadeira			

Atividades / Tarefas	
Boca de lobo 1 e 2 concluídas, falta concluir o acabamento do poço de visita 01	
segue execução de construção do poço de visita 03	

Ocorrências / Observações
Observou-se que o poço de visita 02 foi recoberto ficando um PV "cego"

Andamento
Foi concluído as bocas de lobo 01 e 02, fitando somente o acabamento do poço de visita 01 e 02, seguindo para construção do poço de visita 03 e abertura de vala para os seguintes pontos

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	003
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	7
Prazo a Vencer:	113
Data do Relatório:	29/06/2022
Dia da Semana:	Quarta-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	004
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	8
Prazo a Vencer:	112
Data do Relatório:	30/06/2022
Dia da Semana:	Quinta-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foram iniciadas as atividades por parte da contratada, data limite para inicio é 30/06/2022					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	004	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	57	
				Prazo a Vencer:	63	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Data do Relatório:	18/08/2022
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Dia da Semana:	Quinta-feira
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.			
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
01- operador de caminhão pipa	01- operador de niveladora patrol	02 - ajudante				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
01 caminhão pipa	01 niveladora patrol				

Atividades / Tarefas	
nivelamento da via para reamentamento de bloquetes	

Ocorrências / Observações	

Andamento	
Segue com a correção da via para inicio do reamentamento dos bloquetes	

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

RDO n°:	005
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	9
Prazo a Vencer:	111
Data do Relatório:	01/07/2022
Dia da Semana:	Sexta-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observado o não início das obras dentro do prazo estipulado no contrato 5 (cinco) dias uteis					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					







 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	005
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	58
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	62
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	19/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sexta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
01 operador de pá carregadeira	01 operador de niveladora patrol	01 operador de escavadeira	02-pedreiro	02-ajudantes		Mão de Obra Direta (07)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
01 niveladora patrol	01 pá carregadeira	01 escavadeira			

Atividades / Tarefas	
Aberturas de vala, instalação de tubulação, execução de tampa de boca de lobo	

Ocorrências / Observações
na construção do poço de visita 03 pode ser visto uma considerável quantidade de terra da planagem da via, o mesmo deverá ser removido para desobstrução do fluxo pluvial

Andamento
Segue construção do PV03 e execução de tampas das BL 03 e 04, continuação de abertura de vala e instalação de tubulação; epácarregadeira plainando parte da via que foi contemplada com as benfeitorias citadas;
Segue niveladora patrol

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07

foto 08



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	006
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	12
Prazo a Vencer:	108
Data do Relatório:	04/07/2022
Dia da Semana:	Segunda-feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	

Engenheiro Responsável:

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
A empresa informou através do Sr Anísio que os serviços iram iniciar no dia 05/07/2022 visto que a mobilização da equipe atrasou 2 dias.					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;					
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita					
Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	006	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	61	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	59
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	22/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Segunda-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
0						Mão de Obra Direta (0)
						Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
sem movimentação	

**Ocorrências / Observações**  
 Nota-se que alguns pontos da via onde se iniciaram os trabalhos encontra-se sem isolamento com risco de acidente, não podendo afirmar se foi moradores que retiraram o isolamento ou a empresa deixou de isolar

**Andamento**  
 A frente de trabalho se encontra sem movimentação de serviço

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	007
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	13
Prazo a Vencer:	107
Data do Relatório:	05/07/2022
Dia da Semana:	Terça-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP	
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada: FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:	ART:	Engenheiro Responsável:

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02				Mão de Obra Direta (03)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento	
Nenhuma medição até o momento	
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.	
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	007	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	65	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	55
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	26/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Sexta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
01 operador de retroscavadeira	03 ajudantes					Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário						
01 retroscavadeira						

Atividades / Tarefas		
Continuação de abertura de valas e instalação de tubulação		Em Andamento
Construção do poço de visita 03		Finalizada

**Ocorrências / Observações**  
a defesa civil foi acionada para evitar maiores transtornos da circulação da via

**Andamento**  
O poço de visita 03 foi concluído, faltando somente a tampa, onde será instalada na colocação dos bloquetes arrematando o mesmo em nível com a rua; Segue escavação da via para colocação da tubulação após o poço de visita 03

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

RDO n°:	008
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	14
Prazo a Vencer:	106
Data do Relatório:	06/07/2022
Dia da Semana:	Quarta-feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02				Mão de Obra Direta (03)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento

**Ocorrências / Observações**  
 Fora elaborada reunião de alinhamento operacional com a equipe de obra, empresa gestora de água e esgotamento sanitário BRK e Seção de Engenharia da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, na ocasião, foi fornecido o mapeamento anexo quanto as redes existentes no local, entretanto após questionado a falta de informações constantes no mesmo, foi informado que a rede estaria a 3 metros de profundidade e que o alinhamento a ser seguido deveria ser o eixo margeado ao Rio, visto que segundo informação os ranchos não possuiriam ligações de esgoto e dessa forma não haveria ocorrências de interferências.

**Andamento**  
 Nenhuma medição até o momento  
 Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01



foto 02







 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	000
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	69
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	51
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	30/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
01 Pedreiro	01 ajudante				Mão de Obra Direta (02)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Acabamento na boca de lobo 04	Em Andamento
Construção do poço de visita 04 paralisada	Em Andamento

Ocorrências / Observações

Andamento
finalização da boca de lobo 04

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil

Galeria de Fotos	
 <p>foto 01</p>	 <p>foto 02</p>

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	009	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	72	
				Prazo a Vencer:	48	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Data do Relatório:	02/09/2022
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Dia da Semana:	Sexta-feira
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.			
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas		
Acabamento na boca de lobo 04		Em Andamento
Construção do poço de visita 04 paralisada		Em Andamento

**Ocorrências / Observações**  
em vistoria, foi constatado que a frente de trabalho se encontra parada sem funcionários

**Andamento**  
finalização da boca de lobo 04

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07





foto 09



foto 10





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	009
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	16
Prazo a Vencer:	104
Data do Relatório:	08/07/2022
Dia da Semana:	Sexta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	

Engenheiro Responsável:

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02					Mão de Obra Direta (03)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento	
Nenhuma medição até o momento	
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.	
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;	
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	

Encarregado da visita	
	
Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	010
Contrato:	TP 07/2022. CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	20
Prazo a Vencer:	100
Data do Relatório:	12/07/2022
Dia da Semana:	Terça-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02				Mão de Obra Direta (03)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
 12 de jul de 2022 14:00:04	
foto 01	foto 02





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	009
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	91
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	29
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	21/09/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quarta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
01- Pedreiro	02- Ajudante				Mão de Obra Direta (03)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Reacentamento de Bloquetes	Em Andamento

Ocorrências / Observações

**Andamento**  
Segue com reacentamento dos bloquetes onde a via já recebeu a benfeitoria

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	011
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	22
Prazo a Vencer:	98
Data do Relatório:	14/07/2022
Dia da Semana:	Quinta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02					Mão de Obra Direta (03)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%. <input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	011
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	97
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	23
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	27/09/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
01- Pedreiro	03- Ajudantes				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Reacentamento de Bloqueti	Em Andamento

Ocorrências / Observações
Após chuva, a via apresenta buracos

Andamento
Segue com reacentamento de bloquetes

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	012
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	27
Prazo a Vencer:	93
Data do Relatório:	19/07/2022
Dia da Semana:	Terça-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02				Mão de Obra Direta (03)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento
Execução da Locação rede de canalização	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se a chegada dos tubos de concreto de 600mm para implantação da galeria

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
 19 de Jul de 2022 09:22:27	 19 de Jul de 2022 09:22:43
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	012
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	99
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	21
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	29/09/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
atividades paralisadas					

Ocorrências / Observações					
em vistoria, pode se notar que a frente de trabalho se encontra paralisada e após chuvas, a via está totalmente tomada por lama					

Andamento					
Obra Paralisada					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11




foto 12



foto 13



foto 14





foto 15



foto 16



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	013
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	29
Prazo a Vencer:	91
Data do Relatório:	21/07/2022
Dia da Semana:	Quinta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02					Mão de Obra Direta (03)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento
Execução da Locação rede de canalização	Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%. <input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	013	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	100	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	20
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	30/09/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Sexta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra paralisada	

**Ocorrências / Observações**  
Após chuvas, a via apresenta varios buracos e os bloquetes reacentados começaram apresentar patologias, da mesma forma também o poço de visita finalizad

**Andamento**  
Segue paralisada

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13

foto 14





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	014	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	106	
				Prazo a Vencer:	14	
				Data do Relatório:	06/10/2022	
Cliente:		Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:			ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
04- Ajudantes					Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Reassentamento de bloquetes	Em Andamento

Ocorrências / Observações
Pode-se notar que o PV 03 está danificado
Parte da via por onde passou a tubulação está recalçada

Andamento
Reassentamento dos bloquetes

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11



foto 12

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	014
				Contrato:	TP 07/2022. CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
				Prazo Decorrido:	34
				Prazo a Vencer:	86
				Data do Relatório:	26/07/2022
Local:		AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Engenheiro Responsável:	
Cliente:		Prefeitura Municipal de Porto Ferreira		Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02	Operador de máquina 01			Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas		
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento		Em andamento
Execução da Locação rede de canalização		Em andamento
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M		Em andamento
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M		Em andamento
Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm		Em andamento
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador		Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	015
Contrato:	TP 07/2022. CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	35
Prazo a Vencer:	85
Data do Relatório:	27/07/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02	Operador de máquina 01				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento
Execução da Locação rede de canalização	Em andamento
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	Em andamento
Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	Em andamento
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	Em andamento

Ocorrências / Observações	
Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa	
Observou-se vários ramais de ligação de esgotamento sanitário da empresa BRK confrontantes com as cotas da tubulação de 600 mm a ser implantada, prontamente a equipe da BRK comparecer ao local da obra visando analisar o caso para decidir quais tratativas deveriam ser tomadas	
Observou-se que devido ao grande volume de movimentação de terra um veiculos escolar atolou junto a obra, prontamente a empresa auxiliou na remoção do veiculo.	

Andamento	
Nenhuma medição até o momento	
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.	
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	





foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	015
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	35
Prazo a Vencer:	85
Data do Relatório:	27/07/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02	Operador de máquina 01				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Em andamento
Execução da Locação rede de canalização	Em andamento
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	Em andamento
Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	Em andamento
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	Em andamento

Ocorrências / Observações	
Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa	
Observou-se vários ramais de ligação de esgotamento sanitário da empresa BRK confrontantes com as cotas da tubulação de 600 mm a ser implantada, prontamente a equipe da BRK comparecer ao local da obra visando analisar o caso para decidir quais tratativas deveriam ser tomadas	
Observou-se que devido ao grande volume de movimentação de terra um veiculos escolar atolou junto a obra, prontamente a empresa auxiliou na remoção do veiculo.	

Andamento	
Nenhuma medição até o momento	
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.	
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;	
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	

Encarregado da visita	
	
Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	016
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Relatório Diário de Obra (RDO)				Prazo Contratual:	120
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo Decorrido:	114
Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Prazo a Vencer:	6
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	14/10/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Sexta-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra sem frente de trabalho	Em Andamento

Ocorrências / Observações

Andamento
Obra sem frente de trabalho

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08







**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

RDO n°:	016
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	36
Prazo a Vencer:	84
Data do Relatório:	28/07/2022
Dia da Semana:	Quinta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Encarregado 01	Servente 02	Operador de máquina 01				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						

Atividades / Tarefas	
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	Finalizado
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	Em andamento
Assentamento de Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	Em andamento
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	Em andamento

Ocorrências / Observações	
Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o transito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa	
Fora elaborada reunião in loco com o encarregado de obra Sr. Marcio e orientado o mesmo a proceder apenas com a implantação da rede de 400 mm, ramais, e aguardar o alinhamento entre contratada, BRK e administração sobre a rede principal, visto o confrontamento de cotas	
Observou-se que a placa de obra fora coberta parcialmente seguindo as exigências do período eleitoral	

Andamento	
Nenhuma medição até o momento	
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.	
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;	

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	009
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	117
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	3
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	17/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Segunda-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra sem frente de trabalho	Em Andamento

Ocorrências / Observações
a obra se encontra sem funcionários por parte da empresa

Andamento


Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



foto 01

foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08







foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13

foto 14



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>			RDO n°:	017	
			Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
			Prazo Contratual:	120	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			Prazo Decorrido:	37	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	83
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	29/07/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sexta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Encarregado 01	Servente 02	Operador de máquina 01			Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	Em andamento


**Ocorrências / Observações**  
Observou-se que devido a está ser a única via de acesso para o bairro o trânsito ficou paralisado, foi optado pelo trabalho intercalado, ou seja, 15 minutos de trabalhos x 15 minutos de fluxo viário liberado, dessa forma os moradores não ficaram sem acesso, porém a obra andara de forma morosa

Novamente foi elaborada reunião in loco com a empresa BRK

Observou-se que na presente data apenas serviços de reaterro foram executados devido ao período de análise técnica das condições das confrontantes de cotas das galerias e ramais de esgoto

**Andamento**  
Nenhuma medição até o momento  
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	018
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	118
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	2
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	18/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra sem frente de trabalho	Em Andamento

Ocorrências / Observações
A obra se encontra paralisada, sem funcionarios por parte da empresa

Andamento

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>			RDO nº:	018	
			Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
			Prazo Contratual:	120	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			Prazo Decorrido:	38	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	82
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	30/07/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sabado-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
Topógrafo	Servente 01				Mão de Obra Direta (01)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Execução da locação da rede de canalização	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se que no sábado a empresa fez apenas a locação da rede de canalização.

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02



foto 03



foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO nº:	019	
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
		Prazo Contratual:	120	
		Prazo Decorrido:	42	
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>		Prazo a Vencer:	78	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Data do Relatório:	03/08/2022
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Dia da Semana:	Quarta-Feira
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	☀ Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☀ Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**

Não houve atividades na obra na presente data, a contratada esta alternando sua equipe de obra para iniciar serviços de execução de boca de lobo e Poços de visita enquanto as adequações de projeto são feitas

Em anexo mapeamento recebido da BRK para efetuar as análises necessárias

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.

- Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
- Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
- Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**

\_\_\_\_\_

Dione Henrique de Souza Daniel  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





De:	Marco Falcao Vieira <marcofalcao@brkambiental.com.br>
Para:	dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br <dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br>
Cc:	Alex Zampieri <azampieri@brkambiental.com.br>, Paulo Carlindo da Costa <pcarlindo@brkambiental.com.br>, Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br>, rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br <rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br>, juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br <juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br>
Data:	qua, ago 3, 2022, 11:03
Assunto:	RES: RES: Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP
Anexos:	image001.png, image005.png, image007.png, image009.png, image011.png, image013.png, image015.png, image017.png, image019.png, image021.png, image023.png, image025.png, image026.png, image027.png, image028.png, image029.png, image030.png, image031.png, image032.png, image033.png, image034.png, image035.png, image036.png, image037.png, image002.png, Mapa_NossaSenhoraAparecida_Agua.pdf, Mapa_NossaSenhoraAparecida_Esgoto.pdf

Boa tarde.

Dione conforme conversarmos por telefone segue mapa de rede de agua e esgoto agora em PDF.

Fico a disposição.

Marco Falcão Vieira  
Manutenção de Redes – Porto Ferreira

**BRK Ambiental Participações S.A.**

☎ +55 (19) 3589-3539 📠 5108-3539

📞 +55 (19) 99864-8065

✉ [marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)



**BRK**



**De:** [dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br) <[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de julho de 2022 16:35

**Para:** Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)>

**Cc:** Alex Zampieri <[azampieri@brkambiental.com.br](mailto:azampieri@brkambiental.com.br)>; Paulo Carlindo da Costa <[pcarlindo@brkambiental.com.br](mailto:pcarlindo@brkambiental.com.br)>; Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <[thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br](mailto:thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br)>; [rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br](mailto:rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br); [juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br](mailto:juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br)

**Assunto:** Re: RES: Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP

[E-mail Externo: Não clique em links ou abra anexos, a menos que conheça o remetente e tenha certeza do conteúdo.]

Boa tarde!

Agendado!

Respeitosamente,

**Dione H. de Souza Daniel**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - SP

[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3589-5234

Em qua, jul 6, 2022 às 11:43, Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)> escreveu:

Bom dia.

Dione tudo bom!

Conforme conversamos sugiro uma reunião em campo para alinhamento.

Data sugerida dia 07/07 08h.

Aguardo confirmação para inserir no outlook.

Marco Falcão Vieira

Manutenção de Redes – Porto Ferreira



**BRK Ambiental Participações S.A.**

+55 (19) 3589-3539 **R** 5108-3539

+55 (19) 99864-8065





 [marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)

**BRK**

 @brkambiental

**De:** [dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br) <[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de julho de 2022 11:32

**Para:** Alex Zampieri <[azampieri@brkambiental.com.br](mailto:azampieri@brkambiental.com.br)>; Paulo Carlindo da Costa <[pcarlindo@brkambiental.com.br](mailto:pcarlindo@brkambiental.com.br)>; Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)>

**Cc:** Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <[thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br](mailto:thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br)>; [rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br](mailto:rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br); [juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br](mailto:juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br)

**Assunto:** Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP

[E-mail Externo: Não clique em links ou abra anexos, a menos que conheça o remetente e tenha certeza do conteúdo.]

Boa tarde!!



Prezados, iniciamos ontem a obra de: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE), localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP, o projeto estava parado a mais de um ano no FEHIDRO e foi liberado para execução, nesse sentido, venho solicitar o mapeamento de redes na região visando a eliminação de interferências e preservação das redes existentes.

Respeitosamente,

**Dione H. de Souza Daniel**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - SP

[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3589-5234




# Legenda

## Rede de Água

### Identificação Instalação

— Rede



BRK AMBIENTAL  
REDE ÁGUA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

Nome de Usuário: tatianecaroline    Data: 03/08/2022

OBSERVAÇÕES



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalreira.tdoc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	019
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Relatório Diário de Obra (RDO)				Prazo Contratual:	120
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo Decorrido:	119
Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Prazo a Vencer:	1
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	19/10/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Quarta-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	☁ Chuva	Não Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☁ Chuva	Não Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra se encontrar sem frente de trabalho por parte da empresa	Em Andamento

Ocorrências / Observações

Andamento
obra paralisada

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil

Galeria de Fotos	
 <p>19 de out de 2022 15:05:39 Avenida Nossa Senhora Aparecida - 1340 - 1310 Porto Ferreira - SP</p>	 <p>19 de out de 2022 15:07:34 Avenida Nossa Senhora Aparecida - 1340 Porto Ferreira - SP 13106-004 Brasil</p>
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





19/07/2022 15:05:04  
Avenida Manoel Saraiva Aparecida, 2310  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 03



19/07/2022 15:09:05  
Avenida Manoel Saraiva Aparecida, 2320  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 04



19/07/2022 15:00:02  
Avenida Manoel Saraiva Aparecida, 2444  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 05



19/07/2022 15:11:04  
Avenida Manoel Saraiva Aparecida, 2447  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 06



19/07/2022 15:10:51  
Avenida Manoel Saraiva Aparecida, 2585  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 07

foto 08+A39:U43

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	020
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	120
		Prazo Decorrido:	43
		Prazo a Vencer:	77
		Data do Relatório:	04/08/2022
		Dia da Semana:	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Pedreiro 01	Servente 01				Mão de Obra Direta (02)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	Em andamento
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Após determinação de que a melhor linha de trabalho seria o aprofundamento da rede de galerias em aproximadamente 0,70 m foi elaborada nova reunião no local com a empresa executora e a empresa BRK, na mesma data a empresa retomou as atividades executando Bocas de lobo e Bases para poço de visita, fotos abaixo

Observou-se que no total as atividades no canteiro ficaram paralisadas do dia 01 de agosto retornando no dia 04 de agosto de 2022, ou seja, 3 dias de paralisação apenas no canteiro.

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento


Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02





foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	020	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	120	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	0
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	20/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Obra se encontrar sem frente de trabalho por parte da empresa	Em Andamento

Ocorrências / Observações

Andamento
Obra sem movimentação, porem compativel para execução

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08+A39:U43





foto 09



foto 10



foto 11

foto 12



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	021
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	120
		Prazo Decorrido:	44
		Prazo a Vencer:	76
		Data do Relatório:	05/08/2022
		Dia da Semana:	Sexta-Feira
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
Pedreiro 01	Servente 01				Mão de Obra Direta (02)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	Em andamento
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se um grande volume de interferências na execução das escavações

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02



foto 03

foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	021	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	121	
				Prazo a Vencer:	-1	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Data do Relatório:	21/10/2022
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Dia da Semana:	Sexta-feira
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.			
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	☁ Chuva	Não Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☁ Chuva	Não Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
ocorreu forte chuva no dia anterior, impossibilitando os trabalhos e causando danos na via e no poço de visita conforme imagens					

Andamento					
Obra sem movimentação, por motivos de causas naturais (chuvas)					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	

Galeria de Fotos	
 <p>foto 01</p>	 <p>foto 02</p>

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09

foto 10

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	022
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	120
		Prazo Decorrido:	47
		Prazo a Vencer:	73
		Data do Relatório:	08/08/2022
		Dia da Semana:	Segunda-Feira
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Pedreiro 01	Servente 01				Mão de Obra Direta (02)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	Em andamento
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Em andamento

Ocorrências / Observações
Fora feita vistoria completa no canteiro acompanhada pelo proprietário da empresa, Sr. Edson, visando verificar as condições do local para retomada das escavações

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%. <input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;


Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





foto 03

8 de agosto de 2022 15:14:40



foto 04

8 de agosto de 2022 15:14:35





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	022	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	124	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-4
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	24/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Segunda-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
sem movimentação da empresa					

Ocorrências / Observações					

Andamento					
Presença da equipe Semaz ( Secretaria do meio ambiente e zeladoria ) para cascalhamento da via para que moradores possam transitar e que a empresa possa usar os equipamentos e maquinas no local					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	

Galeria de Fotos	
 <p>foto 01</p>	 <p>foto 02</p>

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	023		
		Contrato:	TP 07/2022. CONTRATO N.º 058/2022		
		Prazo Contratual:	120		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Prazo Decorrido:	48		
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	72	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	09/08/2022	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	☁ Chuva	Impraticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☁ Chuva	Impraticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Nenhuma atividade foi registrada na presente data visto as chuvas					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	023	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	125	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-5
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	25/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
espalhamento de cascalho					

Ocorrências / Observações					
até o momento, nenhuma movimentação por parte da empresa					

Andamento					
após a presença da Semaz no dia anterior, hj começou o cascalhamento na via para melhor transição					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	

Galeria de Fotos	
 <p>25 de out. de 2022 09:24:38 Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019 Estância Porto Alegre Porto Ferreira - SP 13664-000</p>	 <p>25 de out. de 2022 09:26:05 Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019 Estância Porto Alegre Porto Ferreira - SP 13664-000</p>
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05

foto 06







 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	024
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Relatório Diário de Obra (RDO)				Prazo Contratual:	120
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo Decorrido:	126
Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Prazo a Vencer:	-6
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	26/10/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Quarta-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
espalhamento de cascalho					

Ocorrências / Observações					
até o momento, nenhuma movimentação por parte da empresa					

Andamento					
Segue com cascalhamento da via					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	024
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Relatório Diário de Obra (RDO)				Prazo Contratual:	120
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo Decorrido:	126
Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Prazo a Vencer:	-6
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	26/10/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Quarta-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (00)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
espalhamento de cascalho					

Ocorrências / Observações					
até o momento, nenhuma movimentação por parte da empresa					

Andamento					
Segue com cascalhamento da via					

Encarregado da visita	
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil	

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	025
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	50
Prazo a Vencer:	70
Data do Relatório:	11/08/2022
Dia da Semana:	Quinta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	☁ Chuva	Impraticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	☁ Chuva	Impraticável


Mão de Obra					
Engenheiro 01	Pedreiro 01	Servente 02			Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM	Em andamento
Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se que o solo ainda esta muito úmido para escavações, foi agendada a retomada para a próxima semana

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	025	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	127	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-7
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	27/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
			4		Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					
Assentamento de tubulação					

**Ocorrências / Observações**  
Segue com a Defenser (barramento ante-desmoronamento) para evitar desmoronamento de vala, porem segundo a empresa, pela rasa profundidade da vala os trabalhos fica não sendo necessário

**Andamento**  
Segue na Retomada do assentamento da tubulação das aguas pluviais

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02







27 de out de 2022 09:00:28  
Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1343-1310  
Estação Porto Alegre  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 03



27 de out de 2022 09:06:16  
Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019  
Estação Porto Alegre  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 04



27 de out de 2022 09:08:45  
Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019  
Estação Porto Alegre  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 05



27 de out de 2022 09:08:50  
Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019  
Estação Porto Alegre  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 06



27 de out de 2022 09:10:52  
Avenida Nossa Senhora Aparecida, 2019  
Estação Porto Alegre  
Porto Ferreira SP  
13664-054  
Brasil

foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11

foto 12

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO nº:	026
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	54
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	66
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	15/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Segunda-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Engenheiro 01	Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01	Motorista 01		Mão de Obra Direta (06)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM	Em andamento
Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR	Em andamento
Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO	Em andamento
Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm	Em andamento

Ocorrências / Observações
Retomada total das atividades

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;


Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura



foto 03



foto 04





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	026	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	131	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-11
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	31/10/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Segunda-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
	4				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

Ocorrências / Observações

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11



foto 12





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	027	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	132	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-12
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	01/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável

Mão de Obra					
	4				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

Ocorrências / Observações

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11

foto 12



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	027
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	56
Prazo a Vencer:	64
Data do Relatório:	17/08/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Engenheiro 01	Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01	Motorista 01		Mão de Obra Direta (06)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM	Em andamento
Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR	Em andamento
Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO	Em andamento
Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que houve desmoronamento de vala sobre colaboradores da contratada, ENTENDENDO QUE, o escoramento de vala é um EPC (Equipamento de Proteção Comum), Slavo Maior Juízo, entendo que é um equipamento básico que a empresa deveria já ter disponível em seu escopo, ademais abaixo critério do item pago que deixa claro a não contemplação junto ao mesmo da contenção de vala:

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

-O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura; - A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de montante e jusante; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte forma: •CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavação está escavando a vala; •CHI: considera o tempo em que o equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo); -

Osserviçosedelocação,retiradadopiso,contençãoeesgotamentonãostãoconsideradosnestacomposição(emboraefeitodesuapresençatenhasidocontemplado);Portanto,considerarcomposições específicas para tais serviços.

Observou-se que a via fora nivelada e deixada transitável ao final do expediente, juntamente das valas devidamente sinalizadas

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento


Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

**Encarregado da visita**



Dione Henrique de Souza Daniel  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**





foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	028
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	134
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	-14
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	03/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável

Mão de Obra					
	4				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

**Ocorrências / Observações**  
pode se notar que foram executados algumas caixas cegas, pois conflitam com a rede de esgoto domiciliar

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11

foto 12

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	028
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	58
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	62
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	19/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sexta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Engenheiro 01	Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01	Motorista 01		Mão de Obra Direta (06)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas	
Execução de BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM	Em andamento
Execução CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR	Em andamento
Execução CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO	Em andamento
Execução ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	Em andamento
Execução de implantação de tubos de 600 e 400 mm	Em andamento

Ocorrências / Observações

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%. <input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02



foto 03



foto 04





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	029
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Relatório Diário de Obra (RDO)				Prazo Contratual:	120
Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo Decorrido:	135
Local: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Prazo a Vencer:	-15
Cliente: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira		Contratada: FLEX COM. E REP. LTDA.		Data do Relatório:	04/11/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Sexta-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
	4				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

**Ocorrências / Observações**  
pode se notar, os funcionários da empresa improvisaram uma escora, não sendo aconselhavel para o serviço

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	029
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	61
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	59
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	22/08/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Segunda-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Não foram observadas atividades por parte da contratada no canteiro de obra, foi feito contato com a contratada e a mesma solicitou agendamento de reunião com a equipe técnica sobre a profundidade da vala.					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 0,00% da obra executada. No global a obra deveria estar com 0,00%.					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 0,00% - 0,00% executado; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 0,00% - 0,00% executado;					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02







foto 03



foto 04





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA, ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	030	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	138	
				Prazo a Vencer:	-18	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Data do Relatório:	07/11/2022
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Dia da Semana:	Segunda-feira
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.			
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
	6				Mão de Obra Direta (06)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

Ocorrências / Observações

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV

Encarregado da visita
 Robson de Oliveira Engenheiro Civil



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	030
Contrato:	TP 07/2022. CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	63
Prazo a Vencer:	57
Data do Relatório:	24/08/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Novamente não foram identificadas atividades por parte da contratada, sugiro notificação para retomada, visto que nem todos os serviços envolvem escavações					
Foi verificado que o reaterro esta sendo efetuado sem a devida compactação, sugiro notificação para que a empresa proceda de forma correta com a compactação do reaterro					
Foi elaborada reunião com a empresa e a mesma expos seu receio sobre a profundidade da vala, a mesma foi orientada a utilizar contenções de vala, e s.m.j. esse item deve fazer parte dos equipamentos de uma empresa especializada em obras de Galerias de Águas Pluviais, conforme a mesma se denomina					
Observou-se que existe grande volume de terra dentro das galerias, a empresa deverá ser notificada para proceder com cuidado a fim de não causar entupimentos					
Observou-se que alguns moradores furtaram material da obra para fazer proteção de entrada em suas garagens					
Observou-se um <b>ATRASO GLOBAL DE 28,18%</b> , sugiro notificação para readequação ao cronograma					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 28,18%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ;					
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ;					
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ;					

Encarregado da visita					
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura					

Galeria de Fotos					







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06





foto 07



foto 08



PORTO FERREIRA

# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

## SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ofício nº 141/2022 – SODU

Porto Ferreira, 18 de dezembro de 2022.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 635/2022**, subscrito pelo nobre vereador Sr. Ricardo Luís Patroni que:

O referido requerimento aborda questão anunciada em ofício apresentado por munícipe junto à Casa de Leis relatando fatos atinentes à obra de drenagem e reposição de bloquetes na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca.

A matéria foi esclarecida e é objeto de absoluta prioridade de atenção por esta secretaria.

Inicialmente, cumpre atestar que juntamente com o presente ofício encontra-se anexado todo o conteúdo do Protocolo 14.453/2022, objeto do requerimento em voga. Trata-se de um requerimento de munícipe apresentado de forma virtual à Prefeitura, junto ao sistema de processos administrativos digitais, constante da plataforma 1DOC, na data de 10 de outubro de 2022.

Vale esclarecer que por absoluto apego às regras de transparência e eficiência administrativa, a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira no final do ano de 2021 implementou um sistema automatizado e digital de processos administrativos, englobando toda a gama dos procedimentos internos e externos, dentre eles os requerimentos e protocolos dos cidadãos.

A instituição do processo digital administrativo permitiu vários ganhos na constante busca pela efetividade dos princípios constitucionais da administração pública, dentre eles o acompanhamento em tempo real de toda a tramitação e ciência de deliberações dos protocolos e requerimentos apresentados pelos cidadãos.

Ressalta-se que o protocolo apresentado pelos cidadãos pode ser acompanhado em tempo real pelos mesmos, com a transparência do andamento e das decisões proferidas, sendo que toda

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópi, 90

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





PORTO FERREIRA

# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

## “A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

### SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

alteração no procedimento administrativo é comunicada digitalmente no endereço eletrônico cadastrado pelo munícipe quando da apresentação do requerimento.

Especificamente com relação ao protocolo em questão (Protocolo 14.453/22), a possibilidade de acompanhamento “pari passu” da movimentação processual pelo requerente é afirmada e comprovada pela própria cópia do protocolo em anexo.

Como o nobre vereador Ricardo bem observou quando da redação dos questionamentos, o protocolo digital informa quais setores tiveram acesso ao processo (neste caso, ao protocolo), informando o dia e hora. Além disso, as alterações são informadas no endereço eletrônico do munícipe, permitindo ao mesmo, se assim desejar, ter acesso ao expediente, o que fica registrado com o termo de “consulta externa por código”.

Como registrado no Protocolo 14.453/22 (cópia anexa), o expediente tramitou pelo Gabinete do Prefeito, através da Seção de Protocolo, pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, através de suas seções e divisões competentes, pelo Gabinete do Prefeito, na própria pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, sendo que o munícipe requerente em todas estas fases sempre teve a possibilidade de acompanhamento do expediente através do e-mail cadastrado: “luis@bragaramosadv.com.br”.

A resposta solicitada pelo munícipe, inclusive, foi prestada pelo setor competente da SODU na data de 03 de novembro de 2022, às 20h23min, no “Despacho 3”. No mesmo momento, foi aberta possibilidade do requerente acompanhar o feito, sendo que na data de 07 de novembro p.p., houve a consulta externa por código, especificamente às 17h18min.

Como afirmado acima, a implementação do processo digital permite justamente uma maior transparência, como por exemplo, dando a oportunidade de o requerente acompanhar o seu protocolo. Não há, pois, que se afirmar que a SODU não observou prazos para a resposta da consulta formulada; efetivamente, a cópia do protocolo comprova justamente o contrário.

O Protocolo 14.453/22 tramitou de forma absolutamente regular, tendo sido observados todos os prazos e prestadas as informações pertinentes.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópi, 90

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535> e informe o código EDD3-7C78-EBD6-4535





PORTO FERREIRA

**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Já foi observado nesta resposta, Exmo. Prefeito, que a obra em questão demanda absoluta atenção e acompanhamento desta secretaria. Foi licitada de forma regular, contratada de forma legal pela empresa vencedora do certame licitatório e é acompanhada quase que diariamente pelos servidores técnicos da SODU.

Juntamos ao presente ofício, todos os documentos solicitados pelo nobre vereador Ricardo Luís Patroni, capazes de demonstrar a lisura em todo o procedimento administrativo, notadamente licitatório, contratual e acompanhamento técnico da obra. De fato, em razões que não foram determinados pela Prefeitura Municipal, houve contratempus na referida obra, os quais estão sendo tratados de forma rigorosa e com o foco na diminuição absoluta de transtornos à população do local.

Seguem em anexo, os seguintes documentos: (a) cópia integral do Protocolo 14.453/22; (b) documentos contratuais firmados para a obra em questão, constando as fontes de recursos para pagamento; (c) cópia integral do processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela obra em voga; (d) cópia de todos os relatórios técnicos de acompanhamento da obra em voga elaborados pela equipe da SODU, inclusive com relatório fotográfico; (e) cópia de todas as medições relativas à obra.

Na certeza de podermos contar com a vossa valorosa atenção, aproveitando a oportunidade para renovarmos protestos de estima e consideração e nos colocando a inteira disposição para novos esclarecimentos, despedimo-nos atenciosamente.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Rodrigo Louzada**  
Secretário de Obras e  
Desenvolvimento Urbano

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópi, 90

Fone: (19) 3589-5200/3589-5262

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br)







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDD3-7C78-EBD6-4535

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 20/12/2022 07:58:18 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EDD3-7C78-EBD6-4535>



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	031	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	139	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-19
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	08/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
	6				Mão de Obra Direta (06)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-escavadeira					

Atividades / Tarefas	
Assentamento de tubulação	Em andamento
Execução de PV	Em andamento

Ocorrências / Observações

**Andamento**  
Segue o serviço no assentamento das tubulações e execução de PV com apoio da BRK

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4





foto 09



foto 10





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	031
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
				Prazo Decorrido:	64
				Prazo a Vencer:	56
				Data do Relatório:	25/08/2022
				Dia da Semana:	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>					
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável


Mão de Obra						
Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
Retroescavadeira 01						

Atividades / Tarefas		
Execução da instalação das lajes de sustentação para Poços de Visita		Em andamento
Limpeza dos Poços de Visita		Em andamento
Execução de concretagem de lajes para poços de visita		Em andamento

Ocorrências / Observações
Durante a vistoria foi observado que o solo está úmido devido a chuva, recomendou-se a não proceder com serviços de escavação até que o solo se estabilize
Observou-se, conforme foto 03 que os moradores estão espalhando bloquetes pela via, o que pode gerar incidentes e até mesmo acidentes

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 28,18%</b> .
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	032	
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
				Prazo Contratual:	120	
				Prazo Decorrido:	160	
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>						
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				Prazo a Vencer:	-40
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				Data do Relatório:	29/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.		Dia da Semana:	Terça-feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
	6				Mão de Obra Direta (06)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					
01-Pá carregadeira					

Atividades / Tarefas		
Execução e reparo nas bocas de lobo		Em andamento
Execução de PV		Em andamento

**Ocorrências / Observações**  
em alguns PVs que estão abertos, pode se notar o escoamento das águas pluviais, no ponto central do percurso pode se ver águas paradas, no ponto de partida um escoamento maior e no ponto final da caixa de desague, uma grande reserva de água, se caracterizando desnível de todo percurso

**Andamento**  
Segue o serviço de execução e reparos de PV e boca de lobo

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



foto 01



foto 02







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16



foto 17



foto 18



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</b></p>				RDO n°:	032
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	120
				Prazo Decorrido:	160
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>					
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)				
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP				
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	29/11/2022
Preposto:		ART:		Dia da Semana:	Terça-feira
		Engenheiro Responsável:			

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
						Mão de Obra Direta (06)
	6					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário						
01-Pá carregadeira						

Atividades / Tarefas		
Execução e reparo nas bocas de lobo		Em andamento
Execução de PV		Em andamento

**Ocorrências / Observações**  
em alguns PVs que estão abertos, pode se notar o escoamento das águas pluviais, no ponto central do percurso pode se ver águas paradas, no ponto de partida um escoamento maior e no ponto final da caixa de desague, uma grande reserva de água, se caracterizando desnível de todo percurso

**Andamento**  
Segue o serviço de execução e reparos de PV e boca de lobo

**Encarregado da visita**



Robson de Oliveira  
Engenheiro Civil

**Galeria de Fotos**



foto 01



foto 02







foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16



foto 17



foto 18

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	033
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	120
		Prazo Decorrido:	76
		Prazo a Vencer:	44
		Data do Relatório:	06/09/2022
		Dia da Semana:	Terça-Feira
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável

Mão de Obra					
Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01			Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Retroescavadeira 01					

Atividades / Tarefas		
Execução de Sinalização de Poços de Visita		Em andamento
Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual		Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que os serviços relativos ao reassentamento de bloquetes de forma manual, estão ocorrendo de forma morosa devido as chuvas que deixaram o solo parcialmente úmido, ressaltando o assentamento sobre camada de área, para o correto nivelamento e funcionamento da camada drenante.

Observou-se que os trabalhos tem sido executados em conjunto com a sinalização viária do local


**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 28,18%**.

- Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;
- Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;
- Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	034		
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022		
		Prazo Contratual:	120		
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Prazo Decorrido:	85		
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	35	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	15/09/2022	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável


Mão de Obra						
Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01				Mão de Obra Direta (04)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
Retroescavadeira 01						

Atividades / Tarefas		
Execução de Sinalização de Poços de Visita		Em andamento
Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual		Em andamento
Execução de sinalização viária da obra		Em andamento
Bocas de lobo		Em andamento

Ocorrências / Observações	

Andamento
Nenhuma medição até o momento Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASSO GLOBAL DE 28,18%</b> . <input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4







foto 03



foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>			RDO n°:	035	
			Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022	
			Prazo Contratual:	120	
Relatório Diário de Obra (RDO)			Prazo Decorrido:	89	
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	31	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	19/09/2022	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Segunda-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável


Mão de Obra					
Pedreiro 01	Servente 02	Operador de Máquina 01			Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Retroescavadeira 01					

Atividades / Tarefas	
Execução de assentamento de tampão de ferro para poço de visita	Em andamento
Execução do reassentamento de bloquetes de forma manual	Em andamento
Execução de sinalização viária da obra	Em andamento
Bocas de lobo	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se que os moradores estão quebrando os tubos de concreto para jogarem cacos em frente as suas residências

Andamento
Nenhuma medição até o momento
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 28,18%</b> .
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4





foto 03



foto 04



foto 05

foto 06



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	036
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	96
Prazo a Vencer:	24
Data do Relatório:	26/09/2022
Dia da Semana:	Segunda-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	Nublado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	Nublado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não houve atividades na presente data e nos ultimos dia devidos as chuvas, conforme fotos.					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 28,18%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ; 					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos

 <p>foto 01</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  <p>foto 02</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  </td> </tr> </table>	 <p>foto 02</p>	
 <p>foto 02</p>			







foto 03



foto 04



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	037		
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022		
		Prazo Contratual:	120		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Prazo Decorrido:	98		
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	22	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	28/09/2022	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quarta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)


Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**  
Observou-se que não houve atividades na presente data, ressaltado que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não repetir o fato

**Andamento**  
Nenhuma medição até o momento  
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASSO GLOBAL DE 28,18%**.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura



Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	038		
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022		
		Prazo Contratual:	120		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Prazo Decorrido:	100		
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	20	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	30/09/2022	
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sexta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não houve atividades na presente data, ressaltando que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não repetir o fato					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASSO GLOBAL DE 28,18%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ; 					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02





**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	039
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	120
Prazo Decorrido:	103
Prazo a Vencer:	17
Data do Relatório:	03/10/2022
Dia da Semana:	Segunda-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não houve atividades na presente data, ressaltado que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não repetir o fato					
Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos					

Andamento					
Nenhuma medição até o momento					
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um <b>ATRASSO GLOBAL DE 28,18%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>74,34% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - <b>48,67% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - <b>0,00% executado</b> ; 					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
<p>foto 01</p>	<p>foto 02</p>







foto 03



foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	040
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	120
		Prazo Decorrido:	106
		Prazo a Vencer:	14
		Data do Relatório:	06/10/2022
		Dia da Semana:	Quinta-Feira
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Servente 03	Pedreiro 01				Mão de Obra Direta (04)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Carrinho de Mão					

Atividades / Tarefas	
execução do reasentamento de bloquetes	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressaltado que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não repetir o fato

Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos

Observou-se diversas pontos com recalque no reasentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 28,18%**.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**


  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura





foto 03

foto 04



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	041
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	180
Prazo Decorrido:	126
Prazo a Vencer:	54
Data do Relatório:	26/10/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Servente 03	Pedreiro 01	Operador de Máquina 03	Motorista 02		Mão de Obra Direta (09)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 02	Caminhão Basculante 02	Motoniveladora 01			

Atividades / Tarefas	
execução do reassentamento de bloquetes	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que não houve atividades na presente data, ressaltado que foi verificado que a contratada pintou muro das residências em sua marcação topográfica, foram orientados a não repetir o fato

Observou-se que foi reparada a frente das residências visando liberar o trafego de veículos

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

**Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022**

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento


Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASSO GLOBAL DE 28,18%**.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**



Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	042
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	180
Prazo Decorrido:	132
Prazo a Vencer:	48
Data do Relatório:	01/11/2022
Dia da Semana:	Terça-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Servente 03	Pedreiro 01	Operador de Máquina 02	Motorista 01		Mão de Obra Direta (07)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 02	Caminhão Basculante 01				

Atividades / Tarefas		
execução do reassentamento de bloquetes		Em andamento
Execução de escavações para implantação de Galerias de águas pluviais		Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que houve incidente no canteiro de obras, veículo veio a cair dentro de vala devido a falta de atenção do motorista

Observou-se que a BRK esta realizando os devidos reparos conforme as escavações evoluem. Uma equipe foi alocada na obra para dar apoio constante.

Observou-se diversos pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022


**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASSO GLOBAL DE 28,18%**.

- Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;
- Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;
- Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**



Dione Henrique de Souza Daniel  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos





foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	043
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	180
Prazo Decorrido:	133
Prazo a Vencer:	47
Data do Relatório:	02/11/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que não houve atividades na presente data, devido ao feriado, ressaltando que conforme fotos, todas as valas foram devidamente sinalizadas

Observou-se diversos pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da cláusula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

**Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022**


**Andamento**

Nenhuma medição até o momento

Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 28,18%**.

- Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;
- Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;
- Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14





PREFEITURA DE PORTO FERREIRA  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	044
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	180
Prazo Decorrido:	134
Prazo a Vencer:	46
Data do Relatório:	03/11/2022
Dia da Semana:	Quinta-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Servente 03	Pedreiro 01	Operador de Máquina 02	Motorista 01			Mão de Obra Direta (07)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
Pc Escavadeira 02	Caminhão Basculante 01					

Atividades / Tarefas	
execução do reassentamento de bloquetes	Em andamento
Execução de escavações para implantação de Galerias de águas pluviais	Em andamento
Execução de poços de visita	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que a contratada não esta utilizando os escoramentos de vala orçados, foi orientado o Sr. Paulo a fazer as proteções e ordenado aos colaboradores a saírem da vala e paralisarem os serviços até que o escoramento fosse executado.

Observou-se que a BRK esta realizados os devidos reparos conforme as escavações evoluem. Uma equipe foi alocada na obra para dar apoio constante.

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento


Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASSO GLOBAL DE 28,18%**.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
Dione Henrique de Souza Daniel  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE

RDO n°:	045
Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
Prazo Contratual:	180
Prazo Decorrido:	140
Prazo a Vencer:	40
Data do Relatório:	09/11/2022
Dia da Semana:	Quarta-Feira

**Relatório Diário de Obra (RDO)**

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP	
Ciente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada: FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:	ART:	Engenheiro Responsável:

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
Servente 03	Pedreiro 01	Operador de Máquina 02	Motorista 01		Mão de Obra Direta (07)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 02	Caminhão Basculante 01				

Atividades / Tarefas	
execução do reassentamento de bloquetes	Em andamento
Execução de escavações para implantação de Galerias de águas pluviais	Em andamento
Execução de poços de visita	Em andamento

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que novamente a contratada não esta utilizando os escoramentos de vala orçados, foi orientado o Sr. Paulo a fazer as proteções e ordenado aos colaboradores a saírem da vala e paralisarem os serviços até que o escoramento fosse executado.

Observou-se que a BRK esta realizados os devidos reparos conforme as escavações evoluem. Uma equipe foi alocada na obra para dar apoio constante.

Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento


Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASSO GLOBAL DE 28,18%**.

Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;

Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;

Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**







foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06





foto 07



foto 08



foto 09



foto 10

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	046
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	180
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>					
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo Decorrido:	145
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Prazo a Vencer:	35
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Data do Relatório:	14/11/2022
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	Segunda-Feira

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que a contratada não trabalhou na presente data, nesse sentido a equipe da SMAZ prontamente esteve no local dando apoio aos moradores e tentando melhorar as condições do trafego na via


Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento  
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 28,18%**.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09



foto 10



foto 11

foto 12



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	047
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	180
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	146
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	34
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	15/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Terça-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					

Atividades / Tarefas					

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que a contratada não trabalhou na presente data, nesse sentido a equipe da SMAZ prontamente esteve no local dando apoio aos moradores e tentando melhorar as condições do trafego na via


Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

**Andamento**

Nenhuma medição até o momento  
Em 24/06/2022 verificou-se um total de 30,42% da obra executada. No global a obra deveria estar com 58,60%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 28,18%**.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **74,34% executado**;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 59,00% - **48,67% executado**;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 56,41% - **0,00% executado**;

**Encarregado da visita**

  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01

foto 02



foto 03



foto 04

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	048		
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022		
		Prazo Contratual:	180		
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Prazo Decorrido:	148		
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		Prazo a Vencer:	32	
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		Data do Relatório:	17/11/2022	
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Quinta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	<b>08:00:00</b>	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra						
Servente 12	Pedreiro 04	Operador de Máquina 01	Motorista 01	Engenheiro 01		Mão de Obra Direta (17)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01				

Atividades / Tarefas						

**Ocorrências / Observações**

Observou-se que a contratada retomou as atividades, porém não está utilizando ainda os escoramentos de vala, ressalto que foi observado conforme fotos, que a mesma está fazendo as lajes das bocas de lobo sem esquadro e sem o espaço correto e suficiente para entrada para manutenções, o encarregado Sr Paulo foi notificado verbalmente para não fazer dessa forma.

Observou-se diversos pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da cláusula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.

Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022

Observou-se um ATRASO GLOBAL DE 20,62% o que demonstra uma melhoria frente ao atraso anterior que era de 28,18%, entretanto, visto que faltam apenas 32 dias para o término do contrato, sugiro notificação para que a empresa apresse as frentes de trabalho.


**Andamento**

Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra

Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 20,62%**.

- Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **100,00% executado**;
- Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - **90,16% executado**;
- Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - **2,25% executado**;
- Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - **12,55% executado**;

**Encarregado da visita**



Dione Henrique de Souza Daniel  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

**Galeria de Fotos**



foto 01



foto 02




foto 03



foto 04



 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>				RDO n°:	049
				Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
				Prazo Contratual:	180
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Prazo Decorrido:	149
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)			Prazo a Vencer:	31
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP			Data do Relatório:	18/11/2022
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.	Dia da Semana:	Sexta-Feira
Preposto:		ART:		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	<b>08:00:00</b>	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra						
Servente 12	Pedreiro 04	Operador de Máquina 01	Motorista 01	Engenheiro 01		Mão de Obra Direta (17)
						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário						
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01				

Atividades / Tarefas	
Escavações para implantação de galerias	Em andamento
Execução de Alvenaria para Bases para poços de visita	Em andamento
Execução da pavimentação com bloquetes	Em andamento
Execução de tampas em concreto armado	Em andamento

Ocorrências / Observações
Observou-se que a contratada não esta utilizando ainda os escoramentos de vala, ressalto que foi observado conforme fotos, que a mesma esta fazendo as lajes das bocas de lobo sem esquadro e sem o espaço correto e suficiente para entrada para manutenções, o encarregado Sr Paulo foi notificado verbalmente para não fazer dessa forma.
Observou-se diversas pontos com recalque no reassentamento de bloquetes, o que pode demonstrar falha da compactação do reaterro, dessa forma, conforme CONTRATO N.º 058/2022, sugiro aplicação da clausula 10.1.4 – Substituir, no todo ou em parte o material, que não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação.
Observou-se que a obra foi alvo de um Aditamento de valor e prazo, conforme Protocolo 13.386/2022 - Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato (FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA) referente a emissão do 1º Termo Aditivo nº 153/2022 (06/10/2022) de prorrogação de prazo e readequação de projeto com acréscimo de valor, prazo de 60 (sessenta) dias com novo vencimento contratual em 19/12/2022
Observou-se um ATRASO GLOBAL DE 20,62% o que demonstra uma melhoria frente ao atraso anterior que era de 28,18%, entretanto, visto que faltam apenas 32 dias para o termino do contrato, sugiro notificação para que a empresa apresse as frentes de trabalho.

Andamento
Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra
Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 20,62%</b> .
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>100,00% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - <b>90,16% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - <b>2,25% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - <b>12,55% executado</b> ;

Encarregado da visita
 _____ Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos



foto 01



foto 02



foto 03



foto 04



foto 05



foto 06





foto 07



foto 08



foto 09



foto 10



foto 11



foto 12



foto 13



foto 14



foto 15



foto 16



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	050
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	180
		Prazo Decorrido:	152
		Prazo a Vencer:	28
		Data do Relatório:	21/11/2022
		Dia da Semana:	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01			

Atividades / Tarefas	

Ocorrências / Observações
Observou-se que não foi possível executar nenhuma atividade devido as chuvas ocorridas nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2022
Observou-se que alguns veículos atolaram devido ao excesso de águas paradas e possível falha no reaterro e compactação das valas

Andamento
<p>Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra</p> <p>Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 20,62%</b>.</p> <p><input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>100,00% executado</b>;</p> <p><input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - <b>90,16% executado</b>;</p> <p><input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - <b>2,25% executado</b>;</p> <p><input type="checkbox"/> Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - <b>12,55% executado</b>;</p>

Encarregado da visita
 <p>Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura</p>

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4





foto 03



foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08

foto 09



foto 10



 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	051
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	180
		Prazo Decorrido:	153
		Prazo a Vencer:	27
		Data do Relatório:	22/11/2022
		Dia da Semana:	Terça-Feira
<p align="center"><b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b></p>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01			

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foi possível executar nenhuma atividade devido as chuvas ocorridas nos dias 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2022					
Observou-se que alguns veículos atolaram devido ao excesso de águas paradas e possível falha no reaterro e compactação das valas					

Andamento					
Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra					
Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 20,62%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>100,00% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - <b>90,16% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - <b>2,25% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - <b>12,55% executado</b> ; 					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02







foto 03



foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	052
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	180
		Prazo Decorrido:	160
		Prazo a Vencer:	20
		Data do Relatório:	29/11/2022
		Dia da Semana:	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01			

Atividades / Tarefas	

Ocorrências / Observações
Observou-se que não foi possível executar nenhuma atividade devido as chuvas ocorridas nos dias 19 ao 29 de novembro de 2022
Observou-se que alguns veículos atolaram devido ao excesso de águas paradas e possível falha no reaterro e compactação das valas

Andamento
Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra
Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um <b>ATRASO GLOBAL DE 20,62%</b> .
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>100,00% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - <b>90,16% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - <b>2,25% executado</b> ;
<input type="checkbox"/> Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - <b>12,55% executado</b> ;

Encarregado da visita
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4



foto 03



foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	053
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	180
		Prazo Decorrido:	162
		Prazo a Vencer:	18
		Data do Relatório:	01/12/2022
		Dia da Semana:	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável

Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01			

Atividades / Tarefas	

**Ocorrências / Observações**  
 Observou-se que não foi possível executar nenhuma atividade devido as chuvas ocorridas nos dias 19 ao 29 de novembro de 2022  
 A equipe da SMAZ deu apoio com pá carregadeira para auxiliar na remoção do lixo na região.

**Andamento**  
 Última medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra  
 Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um **ATRASO GLOBAL DE 20,62%**.  
 Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - **100,00% executado**;  
 Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - **90,16% executado**;  
 Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - **2,25% executado**;  
 Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - **12,55% executado**;

**Encarregado da visita**


  
 Dione Henrique de Souza Daniel  
 Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura







foto 03

foto 04

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PORTO FERREIRA</b> "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO" SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE</p>		RDO n°:	054
		Contrato:	TP 07/2022, CONTRATO N.º 058/2022
		Prazo Contratual:	180
		Prazo Decorrido:	164
		Prazo a Vencer:	16
		Data do Relatório:	03/12/2022
		Dia da Semana:	Sábado
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>			
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Local:	AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP		
Cliente:	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Contratada:	FLEX COM. E REP. LTDA.
Preposto:		ART:	
		Engenheiro Responsável:	

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 17:00	08:00:00	Manhã	* Ensolarado	Praticável
Intervalo	11:00 - 12:00		Tarde	* Ensolarado	Praticável


Mão de Obra					
					Mão de Obra Direta (0)
					Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos e maquinário					
Pc Escavadeira 01	Caminhão Basculante 01	Retro escavadeira 01			

Atividades / Tarefas					

Ocorrências / Observações					
Observou-se que não foi possível executar nenhuma atividade devido as chuvas ocorridas nos dias 19 de novembro ao 03 de dezembro 2022					
Observou-se a impossibilidade de execução de serviços e transição pela via pública e passeios					

Andamento					
Ultima medição em 27/07/2022 medido 23,52% da obra					
Em 17/11/2022 verificou-se um total de 51,25% da obra executada. No global a obra deveria estar com 71,87%, ou seja, um <b>ATRASSO GLOBAL DE 20,62%</b> .					
<input type="checkbox"/> Item 01 (SERVIÇOS PRELIMINARES) - previsto de 100,00% - <b>100,00% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 02 (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) - previsto 80,00% - <b>90,16% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 03 (REASSENTAMENTO DO BLOQUETE) - previsto 66,67% - <b>2,25% executado</b> ; <input type="checkbox"/> Item 04 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - previsto 50,00% - <b>12,55% executado</b> ; 					

Encarregado da visita	
 Dione Henrique de Souza Daniel Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	

Galeria de Fotos	
	
foto 01	foto 02

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4



foto 03



foto 04





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
**Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000**  
**CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110**



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO FÍSICA			MEDIÇÃO FINANCEIRA			
						SEM BDI	COM BDI		MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	(%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 9.403,22</b>					<b>R\$ 5.783,72</b>	<b>R\$ 5.783,72</b>	<b>61,51%</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	6,00	587,86	762,87	R\$ 4.577,22		6,00	6,00		R\$ 4.577,22	R\$ 4.577,22	100,00%
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP OBRAS	UNMES	4,00	929,72	1.206,50	R\$ 4.826,00		1,00	1,00		R\$ 1.206,50	R\$ 1.206,50	25,00%
<b>2</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							<b>R\$ 395.568,95</b>					<b>R\$ 1.106,35</b>	<b>R\$ 1.106,35</b>	<b>0,28%</b>
2.1	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	SP OBRAS	M	96,00	93,16	120,89	R\$ 11.605,44			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	SP OBRAS	M	667,00	176,74	229,36	R\$ 152.983,12			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	2.131,78	10,17	13,20	R\$ 28.139,50			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1.201,60	3,00	3,89	R\$ 4.674,22			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.5	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	SP OBRAS	M3	1.875,37	5,36	6,96	R\$ 13.052,58			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	700,11	908,53	R\$ 9.085,30			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.7	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	3.341,08	4.335,72	R\$ 56.364,36			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	13,00	229,77	298,17	R\$ 3.876,21			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	SP OBRAS	UN	13,00	420,20	545,29	R\$ 7.088,77			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10	02.10.040	Locação de rede de canalização	SP OBRAS	M	763,00	1,12	1,45	R\$ 1.106,35		763,00	763,00		R\$ 1.106,35	R\$ 1.106,35	100,00%
2.11	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	SP OBRAS	M2	8.870,00	9,35	12,13	R\$ 107.593,10			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>3</b>	<b>REASSENTAMENTO DO BLOQUETE</b>							<b>R\$ 250.932,30</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

Assinado por 3 pessoas: RODRIGÃO ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AR839-FZ0AP-E4D71-CEFECC2-e-infomme-o-código-5AEE59-7E20A5-4EED-740E4FC4>







**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO FÍSICA			MEDIÇÃO FINANCEIRA			
						SEM BDI	COM BDI		MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	(%)
3.1	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	SP OBRAS	M2	8.870,00	21,80	28,29	R\$ 250.932,30			0,00		R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>4</b>	<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 655.904,47</b>					<b>R\$ 6.890,07</b>	<b>R\$ 6.890,07</b>	<b>1,05%</b>

TAMBAÚ, 30 DE JUNHO DE 2022.

EDSON  
VIRGINIO DE  
OLIVEIRA:1421  
1138804

Assinado de forma  
digital por EDSON  
VIRGINIO DE  
OLIVEIRA:14211138804  
Dados: 2022.06.30  
17:10:21 -03'00'

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.





Documento Encontrado!

Com base nos dados informados, este documento foi emitido via Internet em 01/07/2022 na competência de 01/07/2022 às 12:40:49

**Número** 7564-0163-4285  
**Documento** Nota Fiscal Eletrônica  
**CPF / CNPJ** 10.350.473/0001-72  
**Nome** FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  
**Validade** INDETERMINADA

Dados do Documento

DADOS DA NOTA

Número da Nota: 1125  
 Valor do Serviço: 6.890,07  
 Valor Total: 6.890,07  
 Atividade: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O  
 Prestador optante pelo simples? Não Optante do Simples Nacional  
 Responsável pelo imposto: Tomador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal: Normal  
 Valor Total das Deduções (R\$): 6039.59  
 Valor Total das Retenções (R\$): 42.52  
 Base de Cálculo (R\$): 850,48  
 Aliquota (%): 5.0000  
 Valor do ISS (R\$): 42,52

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.350.473/0001-72  
 Código Mobiliário: 216  
 Inscrição Mobiliária: 545986  
 Nome/Razão Social: 15766 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI  
 Logradouro: AVENIDA JOSE GATTO  
 Número: 1308  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 13710-000  
 Município: TAMBAÚ  
 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País: Sim  
 CPF/CNPJ: 45.339.363/0001-94  
 Código Mobiliário: 0  
 Inscrição Mobiliária:  
 Nome/Razão Social: 18903 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA  
 RG/IE  
 Logradouro: CORNELIO PROCOPIO  
 Número: 90  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 13660-000  
 Município: PORTO FERREIRA  
 UF: SP

Clique no botão abaixo para imprimir o Documento

Imprimir Documento      Imprimir Dados Autenticação

Tutorial para impressão, Clique Aqui!

Fechar

As informações acima são apenas para confirmação de alguns dos dados do documento emitido anteriormente. Portanto, para efeitos legais, a impressão desta tela não substitui o documento pesquisado.

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.ferreira.sp.gov.br/verificacao/545986-216-4167-CEBFC2 e informe o código SACES 7564-0163-4285-4285





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
Av. José Gatto, nº 1308 – Centro – CEP 13710-000 – Tambauá-SP  
CNPJ nº 10.350.473/0001-72 – Inscrição Estadual 680.092.960.110  
Fone (19) 3673-9100 - edson@flexrep.com.br

**DIÁRIO DE OBRA MÊS JUNHO/2022**  
**CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE**  
**PREÇOS 007/2022**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE**  
**INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS**  
**PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE**  
**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)**  
**LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA**  
**APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE -**  
**PORTO FERREIRA/SP**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUE ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/8A53B-2272B-44571CE4FC2> e informe o código 8A53B-2272B-44571CE4FC2

# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (PREPARAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO EM BLOCOS E TELAS)		
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022		
Data	20/04/2022	Dia da semana	D S N T Q Q S S
Responsável Técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA		

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
MANHA	ENSOLARADO		
TARDE	ENSOLARADO		
NOITE	SEM ATIVIDADES		

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

Sem atividades devido a mobilização planejada de obra

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ferreira.1doc.com.br/verificacao/8A5E3D9-F2D7B-4457-CE4FC2> e informe o código 8A5E3D9-F2D7B-4457-CE4FC2





# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)										
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022										
Data	21/04/22	Dia da semana		D	S	T	X	Q	Q	S	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA										

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades devido a mobilização p/ início da obra*

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/8A4E3D9-227D8-445716E4F4C2> e informe o código 8A4E3D9-227D8-445716E4F4C2



# DIÁRIO DE OBRA



FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)								
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022								
Data	22/06/22	Diá da semana	D	S	T	Q	V	S	S
Responsável Técnico	PALLO FERNANDO OLIVEIRA								

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades devido a mobilização planejada de obra*

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVEnte DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/8A4E39D-F2D7B-445716E4F4C2> e informe o código 8A4E39D-F2D7B-445716E4F4C1





# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)									
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022									
Data	23/06/22	Dia da semana	D	S	T	Q	Q	X	S	S
Responsável técnico	PALLO FERNANDO OLIVEIRA									

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

## Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades devido a mobilização / início de obra*

## Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

Equipe Envolvida	
Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

<b>RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.</b>	<b>RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL</b>
--	---

Assinado por 3 pessoas: RODRIGÃO ADOLAZARDA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/8A8E3D9-F2D7B-445716E4F4C2> e informe o código 8A8E3D9-F2D7B-445716E4F4C2



# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)									
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022									
Data	24/06/22	Dia da semana		D	S	T	Q	Q	S	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA									

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades devido a mobilização / início de obra*

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

Equipe Envolvida	
Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO  
LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGÃO ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverificacao/844399-22278-44571654421> e informe o código 844399-22278-44571654421





# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Contrato	CONTRATO N° 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022		
Data	21/06/22	Dia da semana	D S T Q Q S S /
Responsável Técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA		

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SÉM ATIVIDADES

## Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades / Fim de semana*

## Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

## Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**



# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)									
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022									
Data	26/10/22	Dia da semana	D	y	S	T	Q	Q	S	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA									

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

Sem Atividades / Fim de Semana

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGÃO ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/844399-22728-44571684422> e informe o código 844399-22728-44571684422.





# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambauá - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)									
Contrato	CONTRATO N° 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022									
Data	27/06/22	Dia da semana	D	S	/	T	Q	Q	S	S
Responsável Técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA									

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
X			

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATMDADES

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Instalação do placa de identificação de obra e locação do contêiner*

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

Equipe Envolvida	
Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**



# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE C/TE)										
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022										
Data	28/06/22	Dia da semana		D	S	T	V	Q	Q	S	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA										

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
X			
MANHA	ENSOLARADO		
TARDE	ENSOLARADO		
NOITE	SEM ATIVIDADES		

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

Linha de rede de galeria de drenagem de águas pluviais

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPOGRAFO E AJUDANTE DE TOPOGRAFO	02

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/8A4E3D9-F2D7B-445716E4F4C2> e informe o código 8A4E3D9-F2D7B-445716E4F4C2





# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambau - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)									
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022									
Data	29/06/22	Dia da semana	D	S	T	Q	X	Q	S	S
Responsável técnico	PALLO FERNANDO OLIVEIRA									

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
X			
MANHÃ	ENSOLARADO		
TARDE	ENSOLARADO		
NOITE	SEM ATIVIDADES		

## Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Locação de rede de galeria de águas pluviais*

## Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

## Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	02

RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverificacao/844399-22278-44571684422> e informe o código 844399-22278-44571684422.



# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSISTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)										
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022										
Data	31/06/22	Dia da semana			D	S	T	Q	Q	X	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA										

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
∞			

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

Locação de rede de galeria de drenagem de águas pluviais

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	02

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverificacao/844309-22208-44571654421> e informe o código 8AEE097E20A85-4E45743B4FC4







# Livro de Ordem



**CREA-SP**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - Pinheiros - São Paulo, SP - CEP 01452-920

0800 17 18 11 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)

Desenvolvido por Departamento Operacional (DOP/SUPFIS)

Produzido por Departamento de Comunicação (DCO/SUPCEV)



# Importância do Livro de Ordem

**O** Livro de Ordem é um instrumento de fiscalização que possibilita verificar a autoria dos projetos e a existência do responsável técnico pelas obras e serviços. Ele permite constatar a efetiva e real participação do profissional nas atividades e empreendimentos de engenharia e agronomia.

A inexistência do Livro de Ordem caracteriza indícios de exercício ilegal da profissão por empréstimo de nome conforme a alínea “c” do artigo 6º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 :

“Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo:

“c” - o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas”.

É de responsabilidade do profissional legalmente habilitado fornecer todas as informações claras, suficientes e adequadas, de acordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes e pela ABNT/ CONMETRO – Associação Brasileira de Normas Técnicas / Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, sobre os serviços, atividades ou empreendimentos para os quais foi contratado.

A falta dessas informações por escrito, caracteriza infração à Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, respondendo o profissional, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao contratante – consumidor (artigos 6 – inciso III, artigos 12, 14 e 39 incisos VI e VIII, artigos 40 e 50 da Lei Federal nº 8078, de 11 de setembro de 1990).

## **Responsabilidade Técnica – Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

O profissional deve obrigatoriamente anotar a sua responsabilidade técnica referente aos serviços ou execução de obras para os quais foi contratado, para que surtam efeitos legais (artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977).

Cabe destacar que a garantia contratual (contrato) é complementar à legal (ART) e conferida mediante termo escrito (artigo 50 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Dentro desse contexto o Crea-SP acredita que o Livro de Ordem será um grande instrumento de fiscalização da legislação vigente que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em defesa e salvaguarda da sociedade, razão maior de ser do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que promove o exercício legal da profissão.

**CREA - SP**

# Informações para Preenchimento do Livro de Ordem

## I - TERMO DE ABERTURA

É destinado à identificação da obra ou serviço a ser executado, do seu Proprietário e dos Profissionais envolvidos na Autoria e Responsabilidade Técnica.

É preenchido no ato da retirada do Livro de Ordem, sendo conferido e assinado pelo Profissional que se utilizará do documento.

É obrigatório o preenchimento de todos os campos.

## II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

O profissional registra o desenvolvimento da obra ou andamento do serviço e emite observações e/ou determinações técnicas nos dias em que realiza a visita, no mínimo com as seguintes informações:

- 01 - Data da visita;
- 02 - Observações e/ou determinações do Profissional no dia da visita;
- 03 - Rubrica do profissional;
- 04 - Assinatura (identificar) daquele que recebe a ordem emanada do profissional;
- 05 - Relacionar pessoas físicas e jurídicas participantes da obra ou serviço e identificar autores e responsáveis por projetos bem como fornecedores de mão-de-obra e equipamentos.

O profissional não deverá deixar relatório de visita pré-datado ou assinado e em cada determinação é aconselhável registrar a posição física do desenvolvimento da obra ou serviço. Deverá anular espaços em branco para sua maior segurança. A rubrica utilizada deve ser aquela registrada no termo de abertura.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 01

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

I - TERMO DE ABERTURA

CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executadas na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATANTE

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/88339-2208-4537-CEAFC2 e informe o código 8AEEB9-7E20A5-4247-13E4FC4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## LIVRO DE ORDEM

FOLHA 01

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de  
28/05/2012, do Crea-SP

## I - TERMO DE ABERTURA

## CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMIAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/45339363000194-45339363000194-45339363000194>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## LIVRO DE ORDEM

FOLHA 01

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

## I - TERMO DE ABERTURA

## CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

3a. Via - Contratante

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMIAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/45339363000194-45339363000194-45339363000194>

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº.** 28027230220964200



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

LOCAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ABRIGAR ESCRITÓRIO

LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM ATRAVÉS DE TOPOGRAFIA

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZALDA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBERTSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.verificacao/portal/verificacao/28027230220964200>



















SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

LIVRO DE ORDEM

FOLHA 04

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

III - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS

RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZALDA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELI e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.crea-sp.org.br/verificacao/545399-22096-42000-28027230220964200> e informe o código 545399-22096-42000-28027230220964200





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

### LIVRO DE ORDEM

FOLHA 04

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

### III - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS

#### RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

ATIVIDADE:			
NOME DO PROFISSIONAL:			
TÍTULO:		Nº DO CREA-SP:	
Nº DO RG:		Nº DO CPF:	
ENDEREÇO:			
BAIRRO:	CIDADE:	UF:	CEP:
FONE:	CELULAR:	E-MAIL:	
ATIVIDADE:			
NOME DO PROFISSIONAL:			
TÍTULO:		Nº DO CREA-SP:	
Nº DO RG:		Nº DO CPF:	
ENDEREÇO:			
BAIRRO:	CIDADE:	UF:	CEP:
FONE:	CELULAR:	E-MAIL:	
ATIVIDADE:			
NOME DO PROFISSIONAL:			
TÍTULO:		Nº DO CREA-SP:	
Nº DO RG:		Nº DO CPF:	
ENDEREÇO:			
BAIRRO:	CIDADE:	UF:	CEP:
FONE:	CELULAR:	E-MAIL:	

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELI e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.crea-sp.org.br/verificacao/54E3E9-7E20A5-4247-43B4FC4> e informe o código 54E3E9-7E20A5-4247-43B4FC4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

LIVRO DE ORDEM

FOLHA 04

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

III - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS

RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMZALDA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELI e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.crea-sp.org.br/verificacao/545395-22028-4457-CEA4C24> e informe o código 5AEE19-7E20A5-4347-43E4FC4







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 05

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

#### IV - Termo de Encerramento

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/601156685-28027230220964200> e informe o código 6AEEB9-7E20A5-4E17-19B4FC4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

**IV - Termo de Encerramento**

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELE e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/601156685-28027230220964200> e informe o código 6AEEB9-7E20A5-4E17-19B4FC4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 05

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

#### IV - Termo de Encerramento

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELE e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/601156685-28027230220964200-4571CE24C2> e informe o código 6AEEB9-7E20A5-4E47-43E4FC4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZADA SILVA, BIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/843393-22096-4537-CEAFC24-CEAFC24> e informe o código 843393-22096-4537-CEAFC24







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambáú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSOM DOLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/843393-22096-4533-9363-000194>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUEZ ADAMIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSOM DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/843393-220964200-45339363000194>











# EXTRATO

## Termo de Mútua Cooperação Técnica, Científica e Operacional

---

### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

### CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

### CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente TERMO DE MÚTUA COOPERAÇÃO tem por objetivo a cooperação técnica, científica e operacional entre as partes celebrantes, visando estabelecer um mecanismo de ação conjunta e eficiente de fiscalização nos serviços, obras, atividades e empreendimentos de engenharia e agronomia, visando: a) assegurar o cumprimento das normas legais de acessibilidade, proteção ambiental, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade técnica e demais preceitos legais correlatos, administradas por entidades da administração pública federal, direta e indireta, entidades privadas, inclusive Agências de Correios e Casas Lotéricas e b) resguardar a integridade física e patrimonial de pessoas do exercício ilegal, assim como do mau exercício profissional.

## CLÁUSULA SEGUNDA

### DAS AÇÕES DO CREA

2.1 – Cooperar com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, quando solicitado e sem quaisquer ônus, na discussão e na avaliação das situações administrativas legais dos projetos técnicos, obras e de outras atividades da área da engenharia e da agronomia, quando se tratar de interesse público, buscando, inclusive, a aplicação das normas legais que assegurem:

- a. condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004;
- b. cumprimento da legislação de Proteção Ambiental;
- c. cumprimento da Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
- d. cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com especial atenção ao disposto nos artigos 34, 40 e 50;
- e. cumprimento da Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008 – assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para projeto e a construção;
- f. adoção do “Livro de Ordem” aprovado pela Resolução nº 1.024, do CONFEA, de 21 de agosto de 2009 (cópia anexa), que com certeza coibirá a prática ilegal de empréstimo de nome disposta na alínea “c” do artigo 6º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

2.2 – Cooperar, nos mesmo termos do item anterior, através da avaliação da situação administrativa legal das instalações dos prédios das unidades da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.

2.3 – Realizar ações de fiscalização decorrentes dos procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público Federal, sempre que solicitado.

2.4 – Encaminhar ao Ministério Público Federal relatórios detalhados das ações de fiscalização.

2.5 – Solicitar ao Ministério Público Federal, mediante relatório circunstanciado, o embargo de obra ou edificações, bem como a adoção de outras medidas cabíveis, quando forem encontradas irregularidades nas atividades e empreendimentos de engenharia e da agronomia e/ou na comprovação da real e efetiva participação de profissionais registrados no CREA/SP.

2.6 – Disponibilizar técnicos para palestras de divulgação, orientação e treinamento sobre condicionantes técnicos de acessibilidade e afins.

2.7 – Acompanhar o Ministério Público Federal, quando solicitado, nas reuniões de trabalho prestando o assessoramento técnico necessário.

## **CLÁUSULA QUINTA**

### **DOS COMPROMISSOS DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA**

### **NO ESTADO DE SÃO PAULO**

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO compromete-se a verificar, nos casos em que venha a ter conhecimento, se os órgãos públicos federais, quando da elaboração de projetos técnicos, atendem às exigências previstas no Decreto nº 5.296 e na Lei nº 8.666/93, no sentido de submeterem a aprovação dos referidos projetos às Prefeituras Municipais correspondentes, bem como dar os devidos encaminhamentos às solicitações apresentadas pelo CREA/SP, nos termos do item 2.5.

São Paulo, 24 de abril de 2013.



ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI  
Procuradora Chefe Substituta

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO,  
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

FRANCISCO YUTAKA KURIMORI  
Presidente do CREA/SP



# Fundamentação Legal

## LEI FEDERAL nº 5194 de 24 de dezembro de 1966

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:

- c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no artigo 56.

Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei.

## CAPÍTULO II

### Da responsabilidade e autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são do profissional que os elaborar.

Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou, projeto for elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão considerados co-autores do projeto, com os direitos e deveres correspondentes.

Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras Especializadas

## **LEI FEDERAL nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor;

III - A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 12 - O fabricante, o produtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação;

§2º - O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado

§3º - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Art. 14 - O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.



§1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido

§2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

§4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Art. 40 - O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento pré-vio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

Art. 50 - A garantia contratual e complementar a legal e será conferida mediante termo escrita

Parágrafo único. - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e ônus a cargo do consumidor devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática, com ilustrações.

## **LEI FEDERAL nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.**

Institui a “ Anotação de Responsabilidade Técnica ” na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).

Art 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.

§ 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

§ 2º - O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART ad referendum do Ministro do Trabalho.

Art 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações legais.

## RESOLUÇÃO nº 1.002/2002 - CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL

### 6. DAS CONDUTAS VEDADAS.

Art. 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional:

I - ante ao ser humano e a seus valores:

- a) descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício;
- b) usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais.
- c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais;

II – ante à profissão:

- a) aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação;
- b) utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional;
- c) omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional;

### CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

III - nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores:

- a) formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal;



- b) apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis;
  - c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos;
  - d) usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional;
  - e) descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação;
  - f) suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação;
  - g) impor ritmo de trabalho excessivo ou, exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores;
- IV - nas relações com os demais profissionais:
- a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal;
  - b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão;
  - c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão;
  - d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional;
- V – ante ao meio:
- a) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural.

## **RESOLUÇÃO Nº 1.024, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.**

Dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, e

Considerando que é facultado aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Creas, com amparo na alínea “f” do art. 34 da referida Lei nº 5.194, de 1966, organizar os procedimentos de fiscalização das atividades desenvolvidas pelos profissionais pertencentes ao Sistema Confea/Crea;

Considerando a necessidade, ditada pela crescente complexidade dos empreendimentos, da adoção de novos mecanismos que propiciem eficiente acompanhamento e controle da participação efetiva dos profissionais nas obras e serviços pelos quais são responsáveis técnicos, de sorte a preservar os interesses da sociedade;

Considerando que os instrumentos tradicionais de fiscalização verificam a autoria dos projetos e a existência de responsável técnico pelas obras e serviços, mas não conseguem verificar o efetivo acompanhamento do profissional,

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Livro de Ordem, nos termos da presente resolução, que passa a ser de uso obrigatório nas obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

Art. 2º O livro de Ordem constituirá a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou serviço e servirá de subsídio para:

- I – comprovar autoria de trabalhos;
- II – garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administrativas;
- III – dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra;
- IV – avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho.
- V – eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos.

Art. 3º O Livro de Ordem tem ainda por objetivo confirmar, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, a efetiva participação do profissional na execução dos trabalhos da obra ou serviço, de modo a permitir a verificação da medida dessa participação, inclusive para a expedição de Certidão de Acervo Técnico.

Art. 4º O livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º Serão, obrigatoriamente, registrados no Livro de Ordem:

- I – dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica;
- II – as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III – as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV – a posição física do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- V – orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VI – nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus encargos, com as





§ 2º As segundas e terceiras vias serão destinadas ao Responsável Técnico e ao proprietário do empreendimento, respectivamente.

§ 3º Após visadas pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional, as primeiras vias serão encaminhadas ao Serviço de Registro e Cadastro, para fins de anexação às respectivas ARTs ali arquivadas.

Art. 9º Os modelos porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., ainda em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às exigências desta resolução e tenham seus Termos de Abertura visados pelo Crea.

Art. 10. A falta do Livro de Ordem no local da obra ou serviço, bem como dos respectivos registros e providências estabelecidas nesta resolução, ensejará apuração de infração à alínea "c" do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e ao art. 9º do código de ética do profissional da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 72 e 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 11. Os casos omissos serão examinados pelas Câmaras Especializadas envolvidas com o assunto e dirimidos pelo Plenário do Conselho Regional.

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com obrigatoriedade de implementação em todos os Creas até 1º de janeiro de 2011.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de agosto de 2009.

Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo  
Presidente

Publicada no D.O.U, de 9 de setembro de 2009 – Seção 1, pág. 76 e 77.





- I - dados do empreendimento, de seu(s) proprietário(s), do(s) responsável(eis) técnico(s) envolvido(s) na(s) atividade(s) e da(s) respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica;
- II - as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III - as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV - posição física do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- V - orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, nomes de outros profissionais responsáveis por projetos e ou responsabilidades técnicas específicas, caracterizando as atividades e seus encargos, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- VII - acidentes e danos materiais ou ambientais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico;
- IX - nas obras de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotações referentes às receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as orientações para aplicação dos produtos receitados;
- X - a visita da fiscalização, consignando, se houver toda e qualquer ocorrência em desacordo com o projeto e/ou serviços aprovados;
- XI - implementação das ordens de serviços relativa às normas e procedimentos de segurança do trabalho do empreendimento ou empresa; e
- XII - outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

**Art. 4º - O uso do Livro de Ordem constituir-se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento ou empresa, que o manterá, permanentemente, no local da obra, serviço ou atividade, durante o tempo de duração dos trabalhos.**

**Parágrafo único - É facultado aos autores dos projetos, ao contratante ou proprietário da obra ou serviço efetuar anotações no Livro de Ordem, datando-as e assinando-as.**

Art. 5º - O Livro de Ordem encadernado, intitulado e com suas folhas devidamente numeradas, será disponibilizado pelo Crea em sua sede, em suas inspetorias ou em convênio com as entidades de classe, ao responsável técnico pela obra.

§ 1º - Fica reservada a folha de número um do Livro de Ordem para o Termo de Abertura, contendo os registros quanto à natureza do contrato e dos dados do empreendimento, do proprietário, dos responsáveis técnicos e demais profissionais intervenientes na obra ou serviço.

§ 2º - Para os Municípios que não possuam Unidades do Crea ou Entidades de Classe conveniadas, seus profissionais deverão procurar o Livro de Ordem nas Unidades ou Entidades mais próximas de seus Municípios de atuação.

Art. 6º - Os modelos porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que sejam previamente aprovados pelo Crea, devendo atender às exigências deste ato normativo.

Art. 7º - O Crea-SP poderá disponibilizar o preenchimento do Livro de Ordem através dos serviços "on-line", a serem desenvolvidos posteriormente.

Art. 8º - A falta do Livro de Ordem no local da obra ou serviço, bem como dos respectivos registros e providências estabelecidas neste ato normativo, ensejará apuração de infração à alínea "c" do art. 6º da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, e ao art. 9º do código de ética do profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, disposto no anexo da Resolução 1002, 26 de novembro de 2002, do Confea com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 72 e 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 9º - Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 28 de maio de 2012.

ENG. FRANCISCO KURIMORI  
Presidente



### MEDIÇÃO 1125 – Contrato nº 058/2022

### FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

<b>Nº DO EMPENHO:</b> <b>5029/2022</b>	<b>MODALIDADE: TP Nº 07/2022</b>	<b>Nº DA NOTA FISCAL: 1125</b>
---	----------------------------------	--------------------------------

**OBJETO:** Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) na Avenida Nossa Senhora Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Edital.

#### 1 - A situação do Ajuste

Em execução  Suspenso/Paralisado  Encerrado/Cumprimento Integral  
 Encerrado/Rescisão COM imposição de sanção  Encerrado/Rescisão SEM imposição de sanção  Encerrado/Anulado

#### 2 – Regime de Execução

Empreitada Global  Entrega Imediata  Entrega Fracionada

#### 3 – Cronograma

A execução do contrato está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado?:  SIM  NÃO JUSTIFICATIVA:

#### 4 – Forma de Recebimento

Provisório  Definitivo  ANEXO TERMO DEFINITIVO  
Existe termo circunstanciado assinado pelas partes?:  
 SIM  NÃO  NÃO SE APLICA JUSTIFICATIVA: OBRA EM ANDAMENTO.

Data de Entrega: 01/07/2022 Data do Recebimento: 18/08/2022  
Existe vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?:

SIM  NÃO  NÃO SE APLICA Justificativa:

#### 5 - A situação do Ajuste

Em execução  Suspenso/Paralisado  Encerrado/Cumprimento Integral  
 Encerrado/Rescisão COM imposição de sanção  Encerrado/Rescisão SEM imposição de sanção  Encerrado/Anulado

#### 6 – Inexecução do Contrato

Houve Inexecução do contrato?:  SIM  NÃO

#### 7 – Execução Corpo Técnico

O corpo técnico e os responsáveis pela obra, apresentados pela Contratada, correspondem com a relação constante do contrato?:  SIM  NÃO  NÃO SE APLICA Justificativa:

A Contratada mantém preposto junto à obra para representa-la?:  SIM  NÃO  NÃO SE APLICA Justificativa:

A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra? (Lei 8.666/93, art. 67)?  SIM  NÃO  NÃO SE APLICA Justificativa:





PORTO FERREIRA

# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

## SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

### 8 – Conferência /Medição

Houve conferência/medição?:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	JUSTIFICATIVA:
Número da medição: <b>MEDIÇÃO 1125</b>	<input type="checkbox"/> NÃO	
Data de conferência/medição: <b>18/08/2022</b>		
Houve supressão de obra, bens ou serviços: SIM <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
Justificativa:		Percentual executado nessa medição: <b>1,05%</b>

### 9 – Informações Complementares

O ajuste está de acordo com o cronograma físico-financeiro ou prazo de entrega pactuado? <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não. Justificar:
O(s) serviço(s) encontra(m) -se paralisado(s) ? <input checked="" type="checkbox"/> Não.	<input type="checkbox"/> Sim. Justificar:
Houve inexecução do ajuste ? <input checked="" type="checkbox"/> Não.	<input type="checkbox"/> Sim. Justificar e descrever quais ações foram tomadas:

### 10 – Demais Aquisições e Serviços.

Se o objeto da licitação refere-se à prestação de serviço e se houve transferência de serviço da empresa contratada. <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Não se Aplica.
Se houve utilização de Mão de obra se o número de empregados em atividade corresponde ao estabelecido no Edital e no Contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Não se Aplica.
Se existe, qual o tipo de controle com referencia ao serviço prestado e quem realiza este controle. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Não se Aplica. Se sim justifique: O controle consiste na fiscalização e no acompanhamento da execução da obra, sendo que tal controle está a cargo da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, na pessoa do servidor público subscrito.

### 11 – Certidões

<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Receita Federal, validade: <b>12/12/2022</b> .....
<input checked="" type="checkbox"/> Tribunal Superior do Trabalho, validade: <b>12/12/2022</b> .....
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta de Regularidade do Empregador - (FGTS), validade: <b>30/08/2022</b> .....

### 12. Data da liquidação

Houve liquidação ou documento similar?: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Não se Aplica. Justificativa:
---	---

### 13. Responsável pelo recebimento e pelas informações prestadas

Declaro que nesta data realizei a vistoria (do material entregue ou do serviço executado) e o mesmo encontra-se adequado ao objeto conforme termos de ajuste.	
<i>Nome completo</i>	<b>Dione Henrique de Souza Daniel</b>
<i>Nº do CPF</i>	<b>222.069.178-07</b>
<i>Cargo de Função (não o de origem)</i>	<b>Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura</b>
<i>Assinatura:</i>	

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADRIANA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/846399-2208-4457-CE4C24> e informe o código 846399-2208-4457-CE4C24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
1125

Data de Emissão  
01/07/2022

Data e Hora da  
Competência  
01/07/2022 às 12:40:49

Código de Verificação  
7564-0163-4285

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 10.350.473/0001-72 Cód. Mobiliário 216 Insc. Mun. 545986  
 Nome FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI RG/IE 680092960110  
 Logradouro AVENIDA-JOSE GATTO Número 1308  
 Bairro CENTRO CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 19-3673-9100  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.339.363/0001-94 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA  
 E-mail walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -CORNELIO PROCOPIO Número 90  
 Bairro CENTRO CEP 13660-000  
 Município PORTO FERREIRA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
171	MEDICAO	6.890,0700	1,00	0,00	6.890,07

Valor Total dos Serviços - **R\$6.890,07**

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)  
 LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022  
 CNO 90.011.20271/78 - ART 28027230220964200

VALOR DA MÃO DE OBRA R\$ 850,48  
 VALOR DO MATERIAL R\$ 6.039,59

ISS DE MÃO DE OBRA R\$ 850,48 X 5% R\$ 42,52

ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 2706-5 -C/C: 10880-4 - FAVORECIDO - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.890,07**

**Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Sim

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

PORTO FERREIRA - SP

Aliquota (%)

Base de Cálcl. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

5,0000 850,48 6.039,59 42,52 42,52

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.847,55**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (http://189.108.183.34:11000/issonline/serv/let/hautenticadocumento)

Recebi(emos) do Prestador: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ: 10.350.473/0001-72

Assinado por 3 pessoas: RODRIGOS ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/8339363-0001-94-19-3673-9100-0163-4285-1125-2022-07-01-12:40:49



Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1125 emitida em 01/07/2022 às 12:40:49 - Cód Verif 7564-0163-4285

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/07/2022 Valor Total R\$ 6.890,07 Valor Líquido R\$ 6.847,55

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUE ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/8A58B-22DB-44D7-CE4C24> e informe o código 8A58B-22DB-44D7-CE4C24





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
**Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000**  
**CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110**



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**TABELA DE PROPORÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA FINS TRIBUTÁRIO - BM 01**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	CUSTO DIRETO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	VALORES DO BM 01		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 7.246,04</b>	<b>R\$ 9.403,22</b>	<b>R\$ 573,89</b>	<b>R\$ 5.209,83</b>	<b>R\$ 5.783,72</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	6,00	R\$ 58,88	R\$ 528,98	R\$ 587,86	R\$ 3.527,16	R\$ 4.577,22	R\$ 458,45	R\$ 4.118,77	R\$ 4.577,22
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13.80 m²	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 88,96	R\$ 840,76	R\$ 929,72	R\$ 3.718,88	R\$ 4.826,00	R\$ 115,44	R\$ 1.091,06	R\$ 1.206,50
<b>2</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								<b>R\$ 304.839,73</b>	<b>R\$ 395.568,95</b>	<b>R\$ 276,59</b>	<b>R\$ 829,76</b>	<b>R\$ 1.106,35</b>
2.1	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	SP OBRAS	M	96,00	R\$ 24,84	R\$ 68,32	R\$ 93,16	R\$ 8.943,36	R\$ 11.605,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	SP OBRAS	M	667,00	R\$ 34,53	R\$ 142,21	R\$ 176,74	R\$ 117.885,58	R\$ 152.983,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	2.131,78	R\$ 3,36	R\$ 6,81	R\$ 10,17	R\$ 21.680,20	R\$ 28.139,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	1.201,60	R\$ 2,06	R\$ 0,94	R\$ 3,00	R\$ 3.604,80	R\$ 4.674,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	SP OBRAS	M3	1.875,37	R\$ 1,86	R\$ 3,50	R\$ 5,36	R\$ 10.051,98	R\$ 13.052,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 66,71	R\$ 633,40	R\$ 700,11	R\$ 7.001,10	R\$ 9.085,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.029,77	R\$ 2.311,31	R\$ 3.341,08	R\$ 43.434,04	R\$ 56.364,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	M	13,00	R\$ 6,91	R\$ 222,86	R\$ 229,77	R\$ 2.987,01	R\$ 3.876,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	SP OBRAS	UN	13,00	R\$ 33,06	R\$ 387,14	R\$ 420,20	R\$ 5.462,60	R\$ 7.088,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -







**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**TABELA DE PROPORÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA FINS TRIBUTÁRIO - BM 01**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	CUSTO DIRETO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	VALORES DO BM 01		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR TOTAL
2.10	02.10.040	Locação de rede de canalização	SP OBRAS	M	763,00	R\$ 0,28	R\$ 0,84	R\$ 1,12	R\$ 854,56	R\$ 1.106,35	R\$ 276,59	R\$ 829,76	R\$ 1.106,35
2.11	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	SP OBRAS	M2	8.870,00	R\$ 9,35	R\$ -	R\$ 9,35	R\$ 82.934,50	R\$ 107.593,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>REASSENTAMENTO DO BLOQUETE</b>								<b>R\$ 193.366,00</b>	<b>R\$ 250.932,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	SP OBRAS	M2	8.870,00	R\$ 12,66	R\$ 9,14	R\$ 21,80	R\$ 193.366,00	R\$ 250.932,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 655.904,47</b>	<b>R\$ 850,48</b>	<b>R\$ 6.039,59</b>	<b>R\$ 6.890,07</b>	

TAMBAÚ, 30 DE JUNHO DE 2022.

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
 Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
 Dados: 2022.06.30 17:11:19 -03'00'

**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022**

**MEDIÇÃO Nº: 01**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE).

**LOCAL:** AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP



EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)



EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

TAMBAÚ, 30 DE JUNHO DE 2022.

EDSON VIRGINIO DE  
OLIVEIRA:14211138804  
8804

Assinado de forma digital  
por EDSON VIRGINIO DE  
OLIVEIRA:14211138804  
Dados: 2022.07.18  
10:49:36 -03'00'

**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

À  
Seção de Compras

Ref.: Nota Fiscal Nº 1125 – R\$ 6.890,07 – 1ª Medição do CT nº 058/2022 – TP nº 07/2022

**Objeto:** Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) na Avenida Nossa Senhora Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Edital.

**Contratada:** FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Encaminhamos a **Nota Fiscal nº 1125 e a Planilha de 1ª Medição**, devidamente atestadas, alusiva ao objeto acima descrito, bem como os documentos relacionados abaixo, para as demais providências.

- ✓ "Checklist Execuções Contratuais" – Notas Fiscais;
- ✓ Planilha de 1ª Medição - Sintética;
- ✓ Planilha Analítica;
- ✓ Diário de Obra;
- ✓ Livro de Ordem;
- ✓ Relatório Fotográfico;
- ✓ DARF (INSS) - Comp. 06/2022;
- ✓ Guia de Recolhimento DARF;
- ✓ Guias de Recolhimentos/Pagamentos do FGTS;
- ✓ GFIP;
- ✓ Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social.

No que tange à **autenticidade** do aludido documento fiscal, informamos que na data e horário de checagem (19/08/2022 às 08h52min), junto ao site de verificação [138.0.102.2:12000/issonline/servlet/haautenticadocumento](https://138.0.102.2:12000/issonline/servlet/haautenticadocumento), o documento apresentava-se validado, conforme código **7564-0163-4285**.

Atenciosamente,

Porto Ferreira, 18 de agosto de 2022.

**Dione Henrique de Souza Daniel**  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura  
Engenheiro Civil – CREA 5069798489  
CPF: 222.069.178-07





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A3E-72CB-4457-CEFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA ANALIA DA SILVA (CPF 415.XXX.XXX-40) em 19/08/2022 09:28:18 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL (CPF 222.XXX.XXX-07) em 19/08/2022 12:11:00 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROBSON DE OLIVEIRA (CPF 334.XXX.XXX-21) em 23/08/2022 07:41:44 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/5A3E-72CB-4457-CEFC>





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO FÍSICA			MEDIÇÃO FINANCEIRA			
						SEM BDI	COM BDI		MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	(%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 9.403,22</b>				<b>R\$ 5.783,72</b>	<b>R\$ 1.206,50</b>	<b>R\$ 6.990,22</b>	<b>74,34%</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	6,00	587,86	762,87	R\$ 4.577,22	6,00		6,00	R\$ 4.577,22	R\$ -	R\$ 4.577,22	100,00%
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP OBRAS	UNMES	4,00	929,72	1.206,50	R\$ 4.826,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 1.206,50	R\$ 1.206,50	R\$ 2.413,00	50,00%
<b>2</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							<b>R\$ 395.568,95</b>				<b>R\$ 1.106,35</b>	<b>R\$ 146.171,76</b>	<b>R\$ 147.278,11</b>	<b>37,23%</b>
2.1	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	SP OBRAS	M	96,00	93,16	120,89	R\$ 11.605,44	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	SP OBRAS	M	667,00	176,74	229,36	R\$ 152.983,12	0,00		133,00	R\$ -	R\$ 30.504,88	R\$ 30.504,88	19,94%
2.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	2.131,78	10,17	13,20	R\$ 28.139,50	0,00	372,40	372,40	R\$ -	R\$ 4.915,68	R\$ 4.915,68	17,47%
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1.201,60	3,00	3,89	R\$ 4.674,22	0,00	212,80	212,80	R\$ -	R\$ 827,79	R\$ 827,79	17,71%
2.5	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	SP OBRAS	M3	1.875,37	5,36	6,96	R\$ 13.052,58	0,00	334,81	334,81	R\$ -	R\$ 2.330,31	R\$ 2.330,31	17,85%
2.6	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	700,11	908,53	R\$ 9.085,30	0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.7	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	13,00	3.341,08	4.335,72	R\$ 56.364,36	0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	M	13,00	229,77	298,17	R\$ 3.876,21	0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	SP OBRAS	UN	13,00	420,20	545,29	R\$ 7.088,77	0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10	02.10.040	Locação de rede de canalização	SP OBRAS	M	763,00	1,12	1,45	R\$ 1.106,35	763,00		763,00	R\$ 1.106,35	R\$ -	R\$ 1.106,35	100,00%
2.11	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	SP OBRAS	M2	8.870,00	9,35	12,13	R\$ 107.593,10	0,00	8.870,00	8.870,00	R\$ -	R\$ 107.593,10	R\$ 107.593,10	100,00%
<b>3</b>	<b>REASSENTAMENTO DO BLOQUETE</b>							<b>R\$ 250.932,30</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138  
 Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
 Dados: 2022.07.26 15:03:44 -03'00'

804





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO FÍSICA			MEDIÇÃO FINANCEIRA			
						SEM BDI	COM BDI		MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	(%)
3.1	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	SP OBRAS	M2	8.870,00	21,80	28,29	R\$ 250.932,30	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4	<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 655.904,47</b>				<b>R\$ 6.890,07</b>	<b>R\$ 147.378,26</b>	<b>R\$ 154.268,33</b>	<b>23,52%</b>

TAMBAÚ, 26 DE JULHO DE 2022.

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
804  
Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
Dados: 2022.07.26 15:03:55 -03'00'

FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.







**DIÁRIO DE OBRA MÊS JULHO/2022**  
**CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE**  
**PREÇOS 007/2022**  
**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE**  
**INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS**  
**PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE**  
**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)**  
**LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA**  
**APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE -**  
**PORTO FERREIRA/SP**













# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022		
Data	05/07/22	Dia da semana	D S T <input checked="" type="checkbox"/> Q Q S S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA		

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
X			

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Retirada manual de bloquete, limpeza e enfiamentos*

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**


















# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022		
Data	07/11/22	Dia da semana	D   X   S   T   Q   Q   S   S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA		

### PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 INPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas

Sem trabalhos / Fim de semana

### Ocorrências

#### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

**RESPONSÁVEL - FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL**

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/2411113-1122361101>













# DIÁRIO DE OBRA



FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)										
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022										
Data	14/07/2022	Dia da semana		D	S	T	Q	Q	Y	S	S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA										

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL
X			
MANHÃ	ENSOLARADO		
TARDE	ENSOLARADO		
NOITE	SEM ATIVIDADES		

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Retirada de bloqueto, limpeza e empilhamento*

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVEnte DE PEDREIRO	03
PEDREIRO	01
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO  
 LTDA.

RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL











# DIÁRIO DE OBRA



**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
 (19) 3673-9100 - vendas@flexrep.com.br

Obra	EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)		
Contrato	CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022		
Data	17/07/22	Dia da semana	D X S T Q Q S S
Responsável técnico	PAULO FERNANDO OLIVEIRA		

## PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO

 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL

MANHÃ	ENSOLARADO
TARDE	ENSOLARADO
NOITE	SEM ATIVIDADES

### Tarefas realizadas

### Descrição das Atividades Desenvolvidas

*Sem atividades / Fim de Semana*

### Ocorrências

### Tipo de Ocorrência

### Equipe Envolvida

Descrição do Profissional	Quantidade
BOMBEIRO HIDRÁULICO E AJUDANTE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	
SERVENTE DE PEDREIRO	
PEDREIRO	
OPERADOR DE MÁQUINAS	
TOPÓGRAFO E AJUDANTE DE TOPÓGRAFO	

RESPONSÁVEL - FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO  
 LTDA.

RESPONSÁVEL - PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado por 3 pessoas: RODRIGÃO ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.verificacao/241113-15236155101>











# Importância do Livro de Ordem

**O** Livro de Ordem é um instrumento de fiscalização que possibilita verificar a autoria dos projetos e a existência do responsável técnico pelas obras e serviços. Ele permite constatar a efetiva e real participação do profissional nas atividades e empreendimentos de engenharia e agronomia.

A inexistência do Livro de Ordem caracteriza indícios de exercício ilegal da profissão por empréstimo de nome conforme a alínea “c” do artigo 6º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 :

“Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo:

“c” - o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas”.

É de responsabilidade do profissional legalmente habilitado fornecer todas as informações claras, suficientes e adequadas, de acordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes e pela ABNT/ CONMETRO – Associação Brasileira de Normas Técnicas / Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, sobre os serviços, atividades ou empreendimentos para os quais foi contratado.

A falta dessas informações por escrito, caracteriza infração à Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, respondendo o profissional, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao contratante – consumidor (artigos 6 – inciso III, artigos 12, 14 e 39 incisos VI e VIII, artigos 40 e 50 da Lei Federal nº 8078, de 11 de setembro de 1990).

## **Responsabilidade Técnica – Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

O profissional deve obrigatoriamente anotar a sua responsabilidade técnica referente aos serviços ou execução de obras para os quais foi contratado, para que surtam efeitos legais (artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977).

Cabe destacar que a garantia contratual (contrato) é complementar à legal (ART) e conferida mediante termo escrito (artigo 50 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Dentro desse contexto o Crea-SP acredita que o Livro de Ordem será um grande instrumento de fiscalização da legislação vigente que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em defesa e salvaguarda da sociedade, razão maior de ser do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que promove o exercício legal da profissão.

**CREA - SP**





### III - TERMO DE CONCLUSÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Contém a identificação da obra ou serviço, do(s) responsável(is) e proprietário, além da declaração da etapa em que se encontram os mesmos (parcial ou totalmente concluído), tendo a finalidade da autorização e determinação dos procedimentos necessários para a obtenção do "HABITE-SE" total ou parcial, solicitação da baixa de responsabilidade técnica junto ao Crea-SP, ou aquisição de outro LIVRO DE ORDEM em sequência ao atual que encontra-se preenchido, sem espaços para anotações.

Quando isso ocorrer, apresente o Livro de Ordem encerrado no local em que retirou o primeiro como condição para obtenção de um novo livro, o qual está sujeito à mesma sequência de procedimentos para preenchimento.

Obs. Boletim de Ocorrência Policial (BO) será exigido para fornecimento do novo Livro de Ordem, sempre que o responsável técnico pela obra ou pela execução de outros serviços alegar impossibilidade de apresentar o Livro anterior preenchido.

### IV - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROFISSIONAL

É destinado à identificação de pessoa física e jurídica participantes da obra ou serviços técnicos. Identifica autores e responsáveis por projetos complementares, bem como fornecimento de mão-de-obra e equipamentos.

### V - DECLARAÇÃO DE ENTREGA DAS VIAS CORRESPONDENTES AO PROPRIETÁRIO

É a comprovação de entrega das vias correspondentes ao proprietário, após a conclusão dos serviços do profissional.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 01

## LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

## I - TERMO DE ABERTURA

## CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATANTE

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGOS ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/28027230220964200-2022-06-10-15:38:44





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## LIVRO DE ORDEM

FOLHA 01

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

## I - TERMO DE ABERTURA

## CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGOS ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE6C9-EB236-EB3D1-EB3464ce4a1nformacao388C9E2A4E38C-B86C4>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## LIVRO DE ORDEM

FOLHA 01

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

## I - TERMO DE ABERTURA

## CONTRATADO

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

## DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

3a. Via - Contratante

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE6C9-EB236-EB3D1-EB3464ce4a1nformacao0388C9E2A4E33C-B86C4>





















SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## LIVRO DE ORDEM

FOLHA 04

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

## III - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS

## RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELLE e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.verifica.com.br/verificacao/11111111-1111-1111-1111-111111111111>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

LIVRO DE ORDEM

FOLHA 04

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

III - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PROFISSIONAIS

RELAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

ATIVIDADE:

NOME DO PROFISSIONAL:

TÍTULO:

Nº DO CREA-SP:

Nº DO RG:

Nº DO CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIELI e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.verifica.com.br/verificacao/11111111-1111-1111-1111-111111111111>







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06, de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

**IV - Termo de Encerramento**

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE1E09-EB296EB3D1EB3664ee1nf0rmeccoc004ijpg38EC9E2A4E38C-BB6C4>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 05

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

#### IV - Termo de Encerramento

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE1E09-EB296EB8D1BB864ee1nf0rmeccoc00j1ng038EC9fE2A4E38C-B86C4>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 05

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

OBRA/SERVIÇO: Boca de Lobo

ENDEREÇO: Nossa Senhora Aparecida

Nº: BAIRRO: Estância Porto Alegre

PROPRIETÁRIO: Município de Porto Ferreira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IVO RAIMUNDO COELHO

CREA Nº: 601156685

ART Nº: 28027230220964200

#### IV - Termo de Encerramento

Abaixo assinados, Proprietário da Obra/Serviço e Profissional Técnico Responsável pelos serviços acima mencionados declaram que a obra/serviço foi vistoriado minuciosamente no dia \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_, às \_\_\_h\_\_\_, apresentando condições técnicas para uso e aproveitamento para os seus devidos fins, dando-se, portanto, como concluída nesta data, firmando o presente termo de encerramento para que possa produzir todos os efeitos legais decorrentes. Têm ainda o conhecimento na íntegra sobre as Sanções Legais previstas nas Legislações Vigentes às quais estarão inclusos na hipótese de ficar comprovado que a(s) obra(s) não se encontra(m) nesta data de acordo com a presente declaração.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Proprietário

Responsável Técnico

Proprietário

Responsável Técnico

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE1C9-EB266EB8D1BB864ee1nf0rmeccoc00j1ng038EC9fE2A4E38C-BB6C4>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

1a. Via - Fiscalização CREA-SP

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZADA SILVA, BIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/28027230220964200>







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambáú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUEZ ADAMIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSOM DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/28027230220964200>





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 06

LIVRO DE ORDEM

Nº 28027230220964200

(Campo 1 da ART)

Resolução nº 1.024, de 21/08/2009, do Confea e Ato Normativo nº 06,  
de 28/05/2012, do Crea-SP

V - RECIBO DE ENTREGA DO LIVRO DE ORDEM

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO: Município de Porto Ferreira

Nº DO RG/IE:

Nº DO CPF/CNPJ: 45339363000194

ENDEREÇO: Rua Coronel Procópio de Carvalho

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP: 13660009

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Nossa Senhora Aparecida

BAIRRO: Estância Porto Alegre

CIDADE: Porto Ferreira

UF: SP

CEP:

NATUREZA: Boca de Lobo

QUANTIFICAÇÃO: 10,00000

UNIDADE: unidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE:

Esta ART refere-se a Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) a serem executados na Avenida Nossa Senhora Aparecida-Estância Porto Alegre na cidade de Porto Ferreira/SP, conforme contrato nº 058/2022, tomada de preço 07/2022.

DATA DO CONTRATO: 10/06/2022

DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO: 27/06/2022

DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO: 24/10/2022

NOME DO PROFISSIONAL: IVO RAIMUNDO COELHO

TÍTULO: Engenheiro Civil

Nº DO CREA-SP: 601156685

Nº DO RG: 9.033.351-2

Nº DO CPF: 98054180810

ENDEREÇO: Rua MILITAO NOQUEIRA DE CARVALHO 264 CASA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: Tambaú

UF: SP

CEP: 13710000

FONE:

CELULAR:

E-MAIL:

Declaro que nesta data recebi do profissional acima qualificado todas as páginas, numeradas de 1 a \_\_\_\_\_, contendo todo o histórico do andamento da obra acima, segundo informações de responsabilidade do profissional, em função do término da mesma.

ASSINATURA

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATANTE

3a. Via - Proprietário

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUO ADAMZADA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROSSOM DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/28027230220964200>



















# Fundamentação Legal

## LEI FEDERAL nº 5194 de 24 de dezembro de 1966

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo:

- c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas;

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no artigo 56.

Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei.

## CAPÍTULO II

### Da responsabilidade e autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são do profissional que os elaborar.

Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.











- b) apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis;
  - c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos;
  - d) usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional;
  - e) descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação;
  - f) suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação;
  - g) impor ritmo de trabalho excessivo ou, exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores;
- IV - nas relações com os demais profissionais:
- a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal;
  - b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão;
  - c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão;
  - d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional;
- V – ante ao meio:
- a) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural.

## **RESOLUÇÃO Nº 1.024, DE 21 DE AGOSTO DE 2009.**

Dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, e

Considerando que é facultado aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Creas, com amparo na alínea “f” do art. 34 da referida Lei nº 5.194, de 1966, organizar os procedimentos de fiscalização das atividades desenvolvidas pelos profissionais pertencentes ao Sistema Confea/Crea;

Considerando a necessidade, ditada pela crescente complexidade dos empreendimentos, da adoção de novos mecanismos que propiciem eficiente acompanhamento e controle da participação efetiva dos profissionais nas obras e serviços pelos quais são responsáveis técnicos, de sorte a preservar os interesses da sociedade;







§ 2º As segundas e terceiras vias serão destinadas ao Responsável Técnico e ao proprietário do empreendimento, respectivamente.

§ 3º Após visadas pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional, as primeiras vias serão encaminhadas ao Serviço de Registro e Cadastro, para fins de anexação às respectivas ARTs ali arquivadas.

Art. 9º Os modelos porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., ainda em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às exigências desta resolução e tenham seus Termos de Abertura visados pelo Crea.

Art. 10. A falta do Livro de Ordem no local da obra ou serviço, bem como dos respectivos registros e providências estabelecidas nesta resolução, ensejará apuração de infração à alínea "c" do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e ao art. 9º do código de ética do profissional da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 72 e 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 11. Os casos omissos serão examinados pelas Câmaras Especializadas envolvidas com o assunto e dirimidos pelo Plenário do Conselho Regional.

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com obrigatoriedade de implementação em todos os Creas até 1º de janeiro de 2.011.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de agosto de 2009.

Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo  
Presidente

Publicada no D.O.U, de 9 de setembro de 2009 – Seção 1, pág. 76 e 77.



## ATO NORMATIVO Nº 6, DE 28 DE MAIO DE 2012

Dispõe sobre a adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e das demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas alíneas "f" e "k" do art. 34 da Lei Federal nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, em cumprimento ao decidido na Sessão Plenária Ordinária nº 1.930, realizada em 9 de dezembro de 2010, e

Considerando que é facultado aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - Creas, com amparo na alínea "f" do art. 34 da referida Lei nº 5.194, de 1966, organizar os procedimentos de fiscalização das atividades desenvolvidas pelos profissionais pertencentes ao Sistema Confea/Crea;

Considerando a necessidade, ditada pela crescente complexidade dos empreendimentos, da adoção de novos mecanismos que propiciem eficiente acompanhamento e controle da participação efetiva dos profissionais nas obras pelos quais são responsáveis técnicos, de sorte a preservar os interesses da sociedade;

Considerando que os instrumentos tradicionais de fiscalização verificam a autoria dos projetos e a existência de responsável técnico pelas obras e serviços, mas não conseguem verificar o efetivo acompanhamento do profissional; e

Considerando a Resolução nº 1024, de 21 de agosto de 2009, do Confea, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e serviços nas obras de Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e das demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea, decide:

**Art. 1º** - Adotar o Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e das demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

**Art. 2º** - O Livro de Ordem constituirá a memória escrita de todas as atividades dos responsáveis técnicos relacionadas à obra ou serviço.

Parágrafo único - O recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART não dispensa a existência do Livro de Ordem.

**Art. 3º** - O Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável técnico e demais profissionais intervenientes na obra ou serviço, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.

§ 1º - Serão, obrigatoriamente, registrados no Livro de Ordem:

- I - dados do empreendimento, de seu(s) proprietário(s), do(s) responsável(eis) técnico(s) envolvido(s) na(s) atividade(s) e da(s) respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica;
- II - as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
- III - as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
- IV - posição física do empreendimento no dia de cada visita técnica;
- V - orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, nomes de outros profissionais responsáveis por projetos e ou responsabilidades técnicas específicas, caracterizando as atividades e seus encargos, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas;
- VII - acidentes e danos materiais ou ambientais ocorridos durante os trabalhos;
- VIII - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico;
- IX - nas obras de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotações referentes às receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as orientações para aplicação dos produtos receitados;
- X - a visita da fiscalização, consignando, se houver toda e qualquer ocorrência em desacordo com o projeto e/ou serviços aprovados;
- XI - implementação das ordens de serviços relativa às normas e procedimentos de segurança do trabalho do empreendimento ou empresa; e
- XII - outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

**Art. 4º - O uso do Livro de Ordem constituir-se-á em obrigação do responsável técnico pelo empreendimento ou empresa, que o manterá, permanentemente, no local da obra, serviço ou atividade, durante o tempo de duração dos trabalhos.**

**Parágrafo único - É facultado aos autores dos projetos, ao contratante ou proprietário da obra ou serviço efetuar anotações no Livro de Ordem, datando-as e assinando-as.**

Art. 5º - O Livro de Ordem encadernado, intitulado e com suas folhas devidamente numeradas, será disponibilizado pelo Crea em sua sede, em suas inspetorias ou em convênio com as entidades de classe, ao responsável técnico pela obra.

§ 1º - Fica reservada a folha de número um do Livro de Ordem para o Termo de Abertura, contendo os registros quanto à natureza do contrato e dos dados do empreendimento, do proprietário, dos responsáveis técnicos e demais profissionais intervenientes na obra ou serviço.

§ 2º - Para os Municípios que não possuam Unidades do Crea ou Entidades de Classe conveniadas, seus profissionais deverão procurar o Livro de Ordem nas Unidades ou Entidades mais próximas de seus Municípios de atuação.

Art. 6º - Os modelos porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que sejam previamente aprovados pelo Crea, devendo atender às exigências deste ato normativo.

Art. 7º - O Crea-SP poderá disponibilizar o preenchimento do Livro de Ordem através dos serviços "on-line", a serem desenvolvidos posteriormente.

Art. 8º - A falta do Livro de Ordem no local da obra ou serviço, bem como dos respectivos registros e providências estabelecidas neste ato normativo, ensejará apuração de infração à alínea "c" do art. 6º da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, e ao art. 9º do código de ética do profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, disposto no anexo da Resolução 1002, 26 de novembro de 2002, do Confea com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 72 e 73 da Lei nº 5.194, de 1966.

Art. 9º - Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 28 de maio de 2012.

ENG. FRANCISCO KURIMORI  
Presidente











**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
1135

Data de Emissão  
27/07/2022

Data e Hora da  
Competência  
27/07/2022 às 14:08:08

Código de Verificação  
4595-3551-0815

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 10.350.473/0001-72 Cód. Mobiliário 216 Insc. Mun. 545986  
 Nome FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RG/IE 680092960110  
 Logradouro AVENIDA-JOSE GATTO Número 1308  
 Bairro CENTRO CEP 13710-000  
 Município TAMBAÚ UF SP

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones 19-3673-9100 ; FINANCEIRO@FLEXREP.COM.BR  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.339.363/0001-94 RG/IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA  
 E-mail walquiria.prado@portoferreira.sp.gov.br; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -CORNELIO PROCOPIO Número 90  
 Bairro CENTRO CEP 13660-000  
 Município PORTO FERREIRA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
171	MEDICAO	147.378,2600	1,00	0,00	147.378,26

Valor Total dos Serviços - **R\$147.378,26**

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)  
 LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022  
 CNO 90.011.20271/78 - ART 28027230220964200

VALOR DA MÃO DE OBRA R\$ 116.669,46  
 VALOR DO MATERIAL R\$ 30.708,80

ISS DE MÃO DE OBRA R\$ 116.669,46 X 5% R\$ 5.833,47

ORDEM DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 2706-5 -C/C: 10880-4 - FAVORECIDO - FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147.378,26**

**Atividade**

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Sim

**Responsável pelo imposto**

Tomador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

PORTO FERREIRA - SP

Aliquota (%) Base de Cálcl. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
 5,0000 116.669,46 30.708,80 5.833,47 5.833,47

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 141.544,79**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças : (<http://189.108.183.34:11000/issonline/servlet/haautenticadocumento>)

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/45339363000194>



**Recebi(emos) do Prestador: FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 10.350.473/0001-72**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1135 emitida em 27/07/2022 às 14:08:08 - Cód Verif 4595-3551-0815

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/07/2022 Valor Total R\$ 147.378,26 Valor Líquido R\$ 141.544,79

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
**Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000**  
**CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110**



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**TABELA DE PROPORÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA FINS TRIBUTÁRIO - BM 02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	CUSTO DIRETO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	VALORES DO BM 02		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 7.246,04</b>	<b>R\$ 9.403,22</b>	<b>R\$ 115,44</b>	<b>R\$ 1.091,06</b>	<b>R\$ 1.206,50</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	SP OBRAS	M2	6,00	R\$ 58,88	R\$ 528,98	R\$ 587,86	R\$ 3.527,16	R\$ 4.577,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	SP OBRAS	UNMES	4,00	R\$ 88,96	R\$ 840,76	R\$ 929,72	R\$ 3.718,88	R\$ 4.826,00	R\$ 115,44	R\$ 1.091,06	R\$ 1.206,50
<b>2</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								<b>R\$ 304.839,73</b>	<b>R\$ 395.568,95</b>	<b>R\$ 80.694,83</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80.694,83</b>
2.1	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	SP OBRAS	M	96,00	R\$ 24,84	R\$ 68,32	R\$ 93,16	R\$ 8.943,36	R\$ 11.605,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	SP OBRAS	M	667,00	R\$ 34,53	R\$ 142,21	R\$ 176,74	R\$ 117.885,58	R\$ 152.983,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	2.131,78	R\$ 3,36	R\$ 6,81	R\$ 10,17	R\$ 21.680,20	R\$ 28.139,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	1.201,60	R\$ 2,06	R\$ 0,94	R\$ 3,00	R\$ 3.604,80	R\$ 4.674,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	SP OBRAS	M3	1.875,37	R\$ 1,86	R\$ 3,50	R\$ 5,36	R\$ 10.051,98	R\$ 13.052,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 66,71	R\$ 633,40	R\$ 700,11	R\$ 7.001,10	R\$ 9.085,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 1.029,77	R\$ 2.311,31	R\$ 3.341,08	R\$ 43.434,04	R\$ 56.364,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	98050	CHAMINE CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	M	13,00	R\$ 6,91	R\$ 222,86	R\$ 229,77	R\$ 2.987,01	R\$ 3.876,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	49.06.400	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	SP OBRAS	UN	13,00	R\$ 33,06	R\$ 387,14	R\$ 420,20	R\$ 5.462,60	R\$ 7.088,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADRIANA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/A1E1C9-EE2A6E-EE3E01-EB868-AceiInforMeeCoCo00ttingo38BC9-E2A4E38C-BB6C>







**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**  
 Av. José Gatto, 1308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
 CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110



CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)

LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP

**TABELA DE PROPORÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA FINS TRIBUTÁRIO - BM 02**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD.	CUSTO DIRETO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	VALORES DO BM 02		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL				MÃO DE OBRA	MATERIAL	VALOR TOTAL
2.10	02.10.040	Locação de rede de canalização	SP OBRAS	M	763,00	R\$ 0,28	R\$ 0,84	R\$ 1,12	R\$ 854,56	R\$ 1.106,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	SP OBRAS	M2	8.870,00	R\$ 9,35	R\$ -	R\$ 9,35	R\$ 82.934,50	R\$ 107.593,10	R\$ 80.694,83	-R\$ 0,00	R\$ 80.694,83
<b>3</b>	<b>REASSENTAMENTO DO BLOQUETE</b>								<b>R\$ 193.366,00</b>	<b>R\$ 250.932,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	SP OBRAS	M2	8.870,00	R\$ 12,66	R\$ 9,14	R\$ 21,80	R\$ 193.366,00	R\$ 250.932,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 655.904,47</b>	<b>R\$ 80.810,27</b>	<b>R\$ 1.091,06</b>	<b>R\$ 81.901,33</b>	

TAMBAÚ, 17 DE JUIHO DE 2022.

EDSON VIRGINIO  
 DE  
 OLIVEIRA:142111  
 38804

Assinado de forma digital  
 por EDSON VIRGINIO DE  
 OLIVEIRA:14211138804  
 Dados: 2022.07.18  
 10:12:47 -03'00'

**FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**





## FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Avenida José Gatto, 1.308 - Centro - Tambaú - SP - CEP 13710-000  
CNPJ 10.350.473/0001-72 - IE/SP 680.092.960.110  
(19) 3673-9100 - [vendas@flexrep.com.br](mailto:vendas@flexrep.com.br)

### RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA

Ao  
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – SP

Tomada de Preços 07/2022  
Contrato 058/2022

A empresa FLEX – COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., com sede a Avenida José Gatto nº 1308, Centro, Tambaú, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 10.350.473/0001-72, no Estado nº 680.092.960.110, neste ato, representado, pelo proprietário EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, solteiro, residente e domiciliado na cidade de Tambaú, Estado de São Paulo, a Rua Dr. Delduque Vieira Palma, nº 165, Centro, portador do CPF nº 142.111.388-04 cédula de identidade nº 25.259.371-6 SSP/SP., pôr seu representante legal, abaixo assinado, declara que o quadro de funcionários foi readequado conforme abaixo:

Nº	NOME COLABORADOR	NOMES (RG – CPF)
1	JOÃO BATISTA DE FARIA	RG: 9.545.201-1 CPF: 981.285.588-20
2	ALEXANDRE LUIS BENEDITO	RG: 34.027.697-6 CPF: 142.109.228-03
3	EVERTON RICARDO DE OLIVEIRA	RG: 32.538.568-3 CPF: 289.129.528-54
4	TIAGO FELIPE SARTORI	RG: 40.294.224 CPF: 363.912.068-05

Declaro ainda, sob as penas da lei, que além dos funcionários relacionados acima, havendo necessidade outros poderão ser convocados para o cumprimento dentro do prazo estabelecido.

Tambaú, 27 de julho de 2022.

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
Assinado de forma digital por EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA:14211138804  
Dados: 2022.07.27 14:38:26 -03'00'

**FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

EDSON VIRGINIO DE OLIVEIRA - RG: 25.259.371-6- CPF: 142.111.388-04

**PROPRIETARIO**



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**CONTRATO N.º 058/2022 - TOMADA DE PREÇOS 007/2022**

**MEDIÇÃO Nº: 02**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE).

**LOCAL:** AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - ESTÂNCIA PORTO ALEGRE - PORTO FERREIRA/SP



RETIRADA DE BLOQUETES, LIMPEZA E EMPILHAMENTO



RETIRADA DE BLOQUETES, LIMPEZA E EMPIHAMENTO



RETIRADA DE BLOQUETES, LIMPEZA E EMPIHAMENTO



RETIRADA DE BLOQUETES, LIMPEZA E EMPIHAMENTO







RETIRADA DE BLOQUETES, LIMPEZA E EMPIHAMENTO



ABERTURA DE VALA, ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRO

EDSON VIRGINIO DE  
 OLIVEIRA:14211138804  
 138804

Assinado de forma digital  
 por EDSON VIRGINIO DE  
 OLIVEIRA:14211138804  
 Dados: 2022.07.27  
 14:40:59 -03'00'







PORTO FERREIRA

# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

À

Seção de Compras

Ref.: Nota Fiscal Nº 1135 – R\$ 147.378,26 – 2ª Medição do CT nº 058/2022 – TP nº 07/2022

**Objeto:** Execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura urbana (drenagem de águas pluviais e reassentamento de pavimentação em bloquete) na Avenida Nossa Senhora Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, constantes do Edital.

**Contratada:** FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Encaminhamos a **Nota Fiscal nº 1135 e a Planilha de 2ª Medição**, devidamente atestadas, alusiva ao objeto acima descrito, bem como os documentos relacionados abaixo, para as demais providências.

- ✓ "Checklist Execuções Contratuais" – Notas Fiscais;
- ✓ Planilha de 2ª Medição - Sintética;
- ✓ Planilha Analítica;
- ✓ Diário de Obra;
- ✓ Livro de Ordem;
- ✓ Relatório Fotográfico;
- ✓ DARF (INSS);
- ✓ Guia de Recolhimento DARF;
- ✓ Guias de Recolhimentos/Pagamentos do FGTS;
- ✓ GFIP;
- ✓ Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social.

No que tange à **autenticidade** do aludido documento fiscal, informamos que na data e horário de checagem (19/08/2022 às 09h42min), junto ao site de verificação [138.0.102.2:12000/issonline/servlet/haautenticadocumento](https://138.0.102.2:12000/issonline/servlet/haautenticadocumento), o documento apresentava-se validado, conforme código **4595-3551-0815**

Atenciosamente,

Porto Ferreira, 18 de agosto de 2022.

**Dione Henrique de Souza Daniel**  
Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura  
Engenheiro Civil – CREA 5069798489  
CPF: 222.069.178-07

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, 90

Fones: (19) 3589-5262/(19) 3589-5234

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br)

Assinado por 3 pessoas: RODRIGUES ADAMAZIA DA SILVA, DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL e ROBSON DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AE1E09-EE2A96EE3ED1EBB864ca4infotormeococcc00jijg538EC9E22A4E38C0EB864>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 333C-1E23-E38C-BB86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANA ANALIA DA SILVA (CPF 415.XXX.XXX-40) em 19/08/2022 11:43:25 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL (CPF 222.XXX.XXX-07) em 19/08/2022 11:54:29 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROBSON DE OLIVEIRA (CPF 334.XXX.XXX-21) em 19/08/2022 12:15:27 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/333C-1E23-E38C-BB86>







# Protocolo 14.453/2022



Situação em 20/12/2022 08:15: Em tramitação interna | Código nº 731.216.654.045.477.847

Luis Augusto Braga Ramos  
(via WEB)

Para

SODU - Secretari...

GP-SPG - Setor de Protocolo Geral

Em 10/10/2022 às 09:22

## Outro

A Secretaria de Obras.

Segue protocolo em anexo.

**Bruna Reducino Lemos**

<a href="#">Scan_20221010_092129.png</a> (2,00 MB)	8 downloads
A revisar	
<a href="#">Scan_20221010_092215.png</a> (2,18 MB)	5 downloads
A revisar	
<a href="#">Scan_20221010_092215_001.png</a> (2,31 MB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">Scan_20221010_092215_002.png</a> (2,28 MB)	5 downloads
A revisar	
<a href="#">Scan_20221010_092215_003.png</a> (1,93 MB)	2 downloads
A revisar	

## Transparência — Quem já visualizou

Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-SEC	20/12/2022 às 08:15
Rafael de Souza Xavier - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GP » GP-SPG	15/12/2022 às 14:39
Romulo Luis de Lima Ripa - Prefeito Municipal	GP	10/11/2022 às 15:42
Consulta externa por código	IP 186.236.111.191	07/11/2022 às 17:18
Dione Henrique de Souza Daniel - Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	03/11/2022 às 13:52



Thiago Luis Terassi - Chefe de Divisão de Obras e Projetos	SODU » SODU-DOP	03/11/2022 às 09:55
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU	31/10/2022 às 11:20
Bruna Reducino Lemos - Estagiaria	GP » GP-SPG	10/10/2022 às 09:22

**Despacho 1-  
14.453/2022**

31/10/2022 às 11:41

Encaminhado



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano



SODU » **SODU-  
DOP**

À DOP.

Segue para análise e respostas ao requerente.



—

Este documento foi assinado digitalmente.

31/10/2022 às 11:42

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

Enviado via e-mail em 31/10/2022 às 11:42

**Despacho 2-  
14.453/2022**

03/11/2022 às 09:58

Encaminhado



SODU » **SODU-  
DOP**

Thiago Luis Terassi -  
Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**

A/C Dione Henrique  
de Souza Daniel -  
Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura

Ao Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura, sr Dione

Segue para análise e manifestação acerca do questionado supra, no que couber esta parte técnica.



**Despacho 3-  
14.453/2022**

03/11/2022 às 20:36

Encaminhado

SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**Dione Henrique de  
Souza Daniel -  
*Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura*SODU » **SODU-  
DOP**A/C Thiago Luis  
Terassi - *Chefe de  
Divisão de Obras e  
Projetos*

Ao Chefe de Divisão de Obras e Projetos.

Em atendimento a vosso ao requerido, segue informações:

1. O processo licitatório foi efetuado pela Divisão de Licitações e Contrato a Pedido da Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
2. Justificou-se a contratação da EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE), tendo em vista que as vias do empreendimento, encontravam-se todas em mal estado devido a vários fatores:

As chuvas e derivações de água e esgoto, vazamentos, foram os principais causadores do intertravado ter sofrido deteriorações, recalque e apresentar grande acúmulo de águas sobre sua superfície o que geram diversos problemas de vetores, ainda que o intertravado seja permeável o solo tem uma capacidade finita de infiltração o que gera acúmulos e consequentemente recalques no pavimento intertravado, somando-se a isso, devido as últimas cheias e acúmulos de água quase que inexistente areia ao fundo dos bloquetes existentes, o rejuntamento em área some com o passar do tempo devido à falta de manejo correto de águas pluviais, dessa forma, necessitando com a máxima urgência dos reparos solicitados e da implantação da Rede de Galerias de Águas pluviais visando minimizar a longo prazo danos e prejuízos com manutenções aos cofres públicos.

Com a obra serão sanados os problemas como os desníveis que atrapalha o fluxo das águas pluviais até sua destinação correta (boca de lobo), também havia muitos desníveis sendo muito perigoso aos ciclistas, motoristas e até mesmo pedestres, pois prejudicava diretamente a qualidade de tráfego podendo vir acontecer um incidente ou até mesmo um acidente grave.

3. Houve o levantamento técnico, tais como topografia, das condições físicas das áreas relacionadas, e foram adotados os critérios técnicos contidos no artigo 60, IX da Lei 8666/93, tais como: Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo de Execução, Memória de Cálculo e demais documentos pertinentes que se fazem necessários para uma melhor clareza.
4. Sim, houve previsão orçamentária para o objeto em questão
5. A obra foi feita através de um convenio com o FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o objeto foi aprovado bem como sua necessidade pela câmara técnica da bacia do Rio Moji Guaçu.
6. As informações estão disponíveis na Pagina da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira sob o nome EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
7. As informações estão disponíveis na Pagina da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira sob o nome EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
8. A remoção do trecho se deu por conta da necessidade de levantar e locar topograficamente o leito natural da via a fim de melhor compatibilizar o projetado com a execução.
9. Até o presente momento foi realizado 58,14% da obra, sendo que aprovado em medição foi 23,53% até o presente momento, relativo a pagamentos, não possuímos tal informação na Seção de Engenharia e Arquitetura.
10. A obra fora prorrogada em 60 (sessenta) dias.
11. São emitidos RDO's Relatórios de Diário de Obra, são feitas inspeções diárias no canteiro de obra.
12. O Reassentamento executado até o presente momento foi reprovado pela Engenharia, sendo necessários reparos para a aprovação.

13. Não é competência desta Seção a presente apresentação de solução.
14. O desague se dará junto as lagoas existentes no final do trecho da obra.
15. Primeiramente não existe funcionalidade de nenhuma galeria pluvial em caso de cheias, ressalta-se que caso o nível do rio se eleve não haverá refluxo visto que as mesmas desaguam junto as lagoas.
16. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação visto que se trata de mobilidade urbana.
17. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação.
18. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação.
19. Conforme informado são feitas vistorias diária na obra visando acompanhamento da sua execução

Respeitosamente,



**Despacho 4-  
14.453/2022**

04/11/2022 às 08:11

Encaminhado

SODU » **SODU-DOP**

Thiago Luis Terassi -  
*Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos*



SODU » **SODU-SEC**

A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

Ao Secretário da SODU, sr Rodrigo

Segue em despacho retro as manifestações técnicas acerca do questionado na inicial.

Ressalto que há manifestações de caráter administrativo a serem emanadas, se assim entender.



**Despacho 5-  
14.453/2022**

10/11/2022 às 16:20

Encaminhado



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

GP » **GP-SPG**

Ao Protocolo.

Segue para dar ciência do requerente ao **Despacho técnico 3- 14.453/2022**.



—  
Este documento foi assinado digitalmente.

10/11/2022 às 16:20

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar



Enviado via e-mail em 10/11/2022 às 16:20

**Despacho 6-  
14.453/2022**

15/12/2022 às 14:40

Respondido

GP » **GP-SPG**Rafael de Souza  
Xavier - *AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO*Luis Augusto  
Braga Ramos

Segue informações conforme despacho acima:


Em atendimento a vosso ao requerido, segue informações:

1. O processo licitatório foi efetuado pela Divisão de Licitações e Contrato a Pedido da Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
2. Justificou-se a contratação da EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE), tendo em vista que as vias do empreendimento, encontravam-se todas em mal estado devido a vários fatores:

As chuvas e derivações de água e esgoto, vazamentos, foram os principais causadores do intertravado ter sofrido deteriorações, recalque e apresentar grande acúmulo de águas sobre sua superfície o que geram diversos problemas de vetores, ainda que o intertravado seja permeável o solo tem uma capacidade finita de infiltração o que gera acúmulos e consequentemente recalques no pavimento intertravado, somando-se a isso, devido as últimas cheias e acúmulos de água quase que inexistente areia ao fundo dos bloquetes existentes, o rejuntamento em área some com o passar do tempo devido à falta de manejo correto de águas pluviais, dessa forma, necessitando com a máxima urgência dos reparos solicitados e da implantação da Rede de Galerias de Águas pluviais visando minimizar a longo prazo danos e prejuízos com manutenções aos cofres públicos.

Com a obra serão sanados os problemas como os desníveis que atrapalha o fluxo das águas pluviais até sua destinação correta (boca de lobo), também havia muitos desníveis sendo muito perigoso aos ciclistas, motoristas e até mesmo pedestres, pois prejudicava diretamente a qualidade de trafego podendo vir acontecer um incidente ou até mesmo um acidente grave.

3. Houve o levantamento técnico, tais como topografia, das condições físicas das áreas relacionadas, e foram adotados os critérios técnicos contidos no artigo 60, IX da Lei 8666/93, tais como: Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo de Execução, Memória de Cálculo e demais documentos pertinentes que se fazem necessários para uma melhor clareza.
4. Sim, houve previsão orçamentária para o objeto em questão
5. A obra foi feita através de um convenio com o FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o objeto foi aprovado bem como sua necessidade pela câmara técnica da bacia do Rio Moji Guaçu.
6. As informações estão disponíveis na Pagina da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira sob o nome EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
7. As informações estão disponíveis na Pagina da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira sob o nome EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
8. A remoção do trecho se deu por conta da necessidade de levantar e locar topograficamente o leito natural da via a fim de melhor compatibilizar o projetado com a execução.
9. Até o presente momento foi realizado 58,14% da obra, sendo que aprovado em medição foi 23,53% até o presente momento, relativo a pagamentos, não possuímos tal informação na Seção de Engenharia e Arquitetura.
10. A obra fora prorrogada em 60 (sessenta) dias.
11. São emitidos RDO's Relatórios de Diário de Obra, são feitas inspeções diárias no canteiro de obra.



12. O Reassentamento executado até o presente momento foi reprovado pela Engenharia, sendo necessários reparos para a aprovação.
13. Não é competência desta Seção a presente apresentação de solução.
14. O desague se dará junto as lagoas existentes no final do trecho da obra.
15. Primeiramente não existe funcionalidade de nenhuma galeria pluvial em caso de cheias, ressalta-se que caso o nível do rio se eleve não haverá refluxo visto que as mesmas desaguam junto as lagoas.
16. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação visto que se trata de mobilidade urbana.
17. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação.
18. Não é competência desta seção o fornecimento de tal informação.
19. Conforme informado são feitas vistorias diária na obra visando acompanhamento da sua execução.



Situação atual: Em tramitação interna

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Identificado como:

**Rodrigo - Secretário**

[Voltar ao acesso interno »](#)



De:	Marco Falcao Vieira <marcofalcao@brkambiental.com.br>
Para:	dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br <dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br>
Cc:	Alex Zampieri <azampieri@brkambiental.com.br>, Paulo Carlindo da Costa <pcarlindo@brkambiental.com.br>, Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br>, rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br <rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br>, juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br <juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br>
Data:	qua, ago 3, 2022, 11:03
Assunto:	RES: RES: Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP
Anexos:	image001.png, image005.png, image007.png, image009.png, image011.png, image013.png, image015.png, image017.png, image019.png, image021.png, image023.png, image025.png, image026.png, image027.png, image028.png, image029.png, image030.png, image031.png, image032.png, image033.png, image034.png, image035.png, image036.png, image037.png, image002.png, Mapa_NossaSenhoraAparecida_Agua.pdf, Mapa_NossaSenhoraAparecida_Esgoto.pdf

Boa tarde.

Dione conforme conversarmos por telefone segue mapa de rede de agua e esgoto agora em PDF.

Fico a disposição.

Marco Falcão Vieira  
Manutenção de Redes – Porto Ferreira

**BRK Ambiental Participações S.A.**

+55 (19) 3589-3539 R 5108-3539

+55 (19) 99864-8065

[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)



**BRK**



**De:** [dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br) <[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de julho de 2022 16:35

**Para:** Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)>

**Cc:** Alex Zampieri <[azampieri@brkambiental.com.br](mailto:azampieri@brkambiental.com.br)>; Paulo Carlindo da Costa <[pcarlindo@brkambiental.com.br](mailto:pcarlindo@brkambiental.com.br)>; Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <[thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br](mailto:thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br)>; [rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br](mailto:rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br); [juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br](mailto:juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br)

**Assunto:** Re: RES: Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP

[E-mail Externo: Não clique em links ou abra anexos, a menos que conheça o remetente e tenha certeza do conteúdo.]

Boa tarde!

Agendado!

Respeitosamente,

**Dione H. de Souza Daniel**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - SP

[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3589-5234

Em qua, jul 6, 2022 às 11:43, Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)> escreveu:

Bom dia.

Dione tudo bom!

Conforme conversamos sugiro uma reunião em campo para alinhamento.

Data sugerida dia 07/07 08h.

Aguardo confirmação para inserir no outlook.

Marco Falcão Vieira

Manutenção de Redes – Porto Ferreira



**BRK Ambiental Participações S.A.**

+55 (19) 3589-3539 **R** 5108-3539

+55 (19) 99864-8065





 [marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)

**BRK**

 @brkambiental

---

**De:** [dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br) <[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 6 de julho de 2022 11:32

**Para:** Alex Zampieri <[azampieri@brkambiental.com.br](mailto:azampieri@brkambiental.com.br)>; Paulo Carlindo da Costa <[pcarlindo@brkambiental.com.br](mailto:pcarlindo@brkambiental.com.br)>; Marco Falcao Vieira <[marcofalcao@brkambiental.com.br](mailto:marcofalcao@brkambiental.com.br)>

**Cc:** Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - Thiago Luis Terassi <[thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br](mailto:thiago.terassi@portoferreira.sp.gov.br)>; [rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br](mailto:rodrigo.louzada@portoferreira.sp.gov.br); [juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br](mailto:juliana.analia-silva@portoferreira.sp.gov.br)

**Assunto:** Mapa de rede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP

[E-mail Externo: Não clique em links ou abra anexos, a menos que conheça o remetente e tenha certeza do conteúdo.]

Boa tarde!!



Prezados, iniciamos ontem a obra de: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE), localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SIBYLAPORTO FERREIRA/SP, o projeto estava parado a mais de um ano no FEHIDRO e foi liberado para execução, nesse sentido, venho solicitar o mapeamento de redes na região visando a eliminação de interferências e preservação das redes existentes.

Respeitosamente,

**Dione H. de Souza Daniel**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - SP

[dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br](mailto:dione.daniel@portoferreira.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3589-5234

**Proc. Administrativo 2.433/2022**

Código nº 748.729.868.832

Dione D. SODU-DOP-SECAE

(via WEB)

Para

SG-DIVLC - Divis...

A/C Carla S.

SG-DIVLC - Divisão de Licitação e Contratos

Em 16/03/2022 às 10:15

**Abertura de Processo Licitatório - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE)**Abertura de processo

A Chefe de Divisão de Licitação e Contratos.

Em atendimento a demanda de convenio junto ao FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO, CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS, nº 059/2022, em anexo envio Peças técnicas e demais documentos necessários para abertura de processo licitatório.

Respeitosamente.

—  
**Dione Henrique Daniel de Sousa**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">01_Planilha_Orcamentaria.pdf</a> (346,34 KB)	10 downloads
A revisar	
<a href="#">02_Cronograma_fisico_financeiro.pdf</a> (323,48 KB)	3 downloads
A revisar	
<a href="#">03_Memorial_de_Calculo.pdf</a> (230,51 KB)	5 downloads
A revisar	
<a href="#">04_Memorial_Descritivo.pdf</a> (316,13 KB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">05_BDI.pdf</a> (112,87 KB)	2 downloads
A revisar	
<a href="#">ART_28027230210528467_8D903E01E398A88_1_.pdf</a> (542,03 KB)	5 downloads
A revisar	
<a href="#">ART_28027230210528500_8D903E045F9AA5E.pdf</a> (541,55 KB)	4 downloads
A revisar	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4

<a href="#">CHECK_LIST_01.pdf</a> (692,72 KB) A revisar	3 downloads
<a href="#">CHECK_LIST_02.pdf</a> (609,56 KB) A revisar	1 download
<a href="#">CHECK_LIST_03.pdf</a> (621,54 KB) A revisar	1 download
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_01.pdf</a> (602,36 KB) A revisar	2 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_02.pdf</a> (602,48 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_03.pdf</a> (613,55 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_04.pdf</a> (613,61 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_05.pdf</a> (600,44 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_LOCALIZACAO.pdf</a> (843,83 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_PROJETO_EXECUTIVO.pdf</a> (384,46 KB) A revisar	0 downloads
<a href="#">TERMO_DE_REFERENCIA.pdf</a> (598,08 KB) A revisar	12 downloads

## Transparência — Quem já visualizou

Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	20/12/2022 às 08:27
Robson de Oliveira - Engenheiro Civil	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	10/11/2022 às 12:04
Claudia Fernanda Hissnauer - Chefe da Seção de Compras	SG » SG-DIVLC » SG-DIVLC-SECCOM	18/10/2022 às 08:43
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECGC	23/08/2022 às 16:57
Josiane Cristina Prevato - Auxiliar Administrativo	SFP » SFP-DCP	23/06/2022 às 14:32
Ana Paula Martins - Encarregada de Setor	SG » SG-DIVLC » SG-DIVLC-SECCOM	23/06/2022 às 14:13
Thais Caroline Cavalheiro Machado Borri - Auxiliar Administrativo	SFP » SFP-DCP	23/06/2022 às 13:53
Thais Caroline Cavalheiro Machado Borri - Auxiliar Administrativo	SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN	22/06/2022 às 10:42
Marco Aurelio Aona - Chefe de Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-COMTAPEM	13/06/2022 às 14:08



Marco Aurelio Aona - Chefe de Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano	.COMPAVI	13/06/2022 às 12:40
Marlene Ap Ferreira - Auxiliar Administrativo	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	13/06/2022 às 11:21
FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	IP 45.180.208.32	13/06/2022 às 10:50
Juliana Analia da Silva - Engenheira Civil	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	10/06/2022 às 11:32
Thiago Luis Terassi - Chefe de Divisão de Obras e Projetos	SODU » SODU-DOP	10/06/2022 às 11:32
Natália Voltarelli - Auxiliar Administrativa	SG » SG-DIVLC	10/06/2022 às 10:15
Patricia Raquel Romão -	SFP	01/06/2022 às 12:33
Marcel Henrique Baso - Assessor Técnico	SFP » SFP-ASSTEC	11/05/2022 às 08:02
Tatiana Terossi Presoto - Auxiliar Administrativo	SG » SG-DIVLC	04/05/2022 às 09:08
Yasmin Gabrielle de Andrade Cavalmoretti - Estagiária	SG » SG-DIVLC	25/04/2022 às 09:33
Mauricio Fadel Frattini - Fiscal Tributário	SG » SG-DIVLC	20/04/2022 às 15:26
Lucas Peres de Lima - Procurador Geral do Município	PGM	19/04/2022 às 12:14
Romulo Luis de Lima Ripa - Prefeito Municipal	GP	19/04/2022 às 11:37
Adriana de Lourdes Pinheiro Bosso - Encarregado de Setor	SG » SG-DIVLC	18/04/2022 às 09:41
Táisa Camargo Rizzi - Chefe de Divisão de Contabilidade e Planejamento	SFP » SFP-DCP	14/04/2022 às 15:52
Vania de Carvalho Mossanega - Chefe de Seção de Planejamento	SFP » SFP-DCP	14/04/2022 às 10:33
Simone Aparecida Trinchette - Auxiliar Administrativa	SG » SG-DIVLC	13/04/2022 às 16:41
Evandro Junio Teixeira - Chefe de Seção de Gestão de Contratos	SODU	13/04/2022 às 16:03
Evandro Junio Teixeira - Chefe de Seção de Gestão de Contratos	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECGC	13/04/2022 às 08:17
Vania de Carvalho Mossanega - Chefe de Seção de Planejamento	SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN	18/03/2022 às 07:57
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU	17/03/2022 às 15:25
Carla Renata Hissnauer de Souza - Chefe de Divisão de Licitação e Contratos	SG » SG-DIVLC	17/03/2022 às 14:10

Socorro Dilara Ferreira Araujo - Aux. de Ser. Gerais	SG » SG-DIVLC	17/03/2022 às 09:55
Edson Carlos Pereira - Auxiliar Administrativo	SG » SG-DIVLC	16/03/2022 às 10:19
Dione Henrique de Souza Daniel - Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	16/03/2022 às 10:15

### Despacho 1- 2.433/2022

16/03/2022 às 10:18

Respondido

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**  
Dione Henrique de Souza Daniel -  
*Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata Hissnauer de Souza -  
*Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*

A Chefe de Divisão de Licitação e Contratos.

Segue Parecer do Ordenador e Autorização do Executivo Municipal.

Respeitosamente,

...

<a href="#">AUTORIZACAO_DO_EXECUTIVO_MUNICIPAL.pdf</a> (482,19 KB) A revisar	4 downloads
<a href="#">PARECER_DO_ORNDENADOR.pdf</a> (671,33 KB) A revisar	3 downloads

16/03/2022 às 10:43

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF 222.XXX.XXX-07 conforme MP nº 2.200/2001

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

### Despacho 2- 2.433/2022

17/03/2022 às 14:10

Respondido

SG » **SG-DIVLC**  
Socorro Dilara Ferreira Araujo -  
*Aux. de Ser. Gerais*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata Hissnauer de Souza -  
*Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*

Prezada,

Segue para assinatura do Sr Prefeito e do Engenheiro.

Att

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_01.pdf</a> (602,36 KB) A revisar	5 downloads
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_02.pdf</a> (602,48 KB) A revisar	1 download
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_03.pdf</a> (613,55 KB) A revisar	1 download

<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_04.pdf</a> (613,61 KB)	1 download
A revisar	
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_FOLHA_05.pdf</a> (600,44 KB)	1 download
A revisar	
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_LOCALIZACAO.pdf</a> (843,83 KB)	1 download
A revisar	
<a href="#">Rua_N_S_Aparecida_PROJETO_EXECUTIVO.pdf</a> (384,46 KB)	1 download
A revisar	

**Despacho 3-  
2.433/2022**

17/03/2022 às 14:11

Respondido

SG » **SG-DIVLC**Socorro Dilara  
Ferreira Araujo -  
Aux. de Ser. GeraisSG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Segue para assinatura do Sr Prefeito e Sr Secretario de Obras.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">AUTORIZACAO_DO_EXECUTIVO_MUNICIPAL.pdf</a> (482,19 KB)	4 downloads
A revisar	

**Despacho 4-  
2.433/2022**

17/03/2022 às 14:12

Respondido

SG » **SG-DIVLC**Socorro Dilara  
Ferreira Araujo -  
Aux. de Ser. GeraisSG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Segue para assinatura do Ordenador da Fazenda.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">PARECER_DO_ORNDENADOR_1_.pdf</a> (671,33 KB)	2 downloads
A revisar	

17/03/2022 às 15:13

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Dione Henrique de Souza Daniel** em Despacho 2- 2.433/2022

assinado

17/03/2022 às 15:13

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 2- 2.433/2022

assinado

17/03/2022 às 15:13

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Rodrigo Louzada** em Despacho 3- 2.433/2022

assinado

17/03/2022 às 15:13

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 3- 2.433/2022

assinado

17/03/2022 às 15:13

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Marcel Henrique Baso** em Despacho 4- 2.433/2022

assinado

17/03/2022 às 15:21

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF 222.XXX.XXX-07 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

17/03/2022 às 15:24

SFP » SFP-ASSTEC - Marcel B. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **MARCEL HENRIQUE BASO** CPF 320.XXX.XXX-42 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

17/03/2022 às 15:25

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

17/03/2022 às 15:41

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

17/03/2022 às 15:41

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 5- 2.433/2022

17/03/2022 às 15:46

Encaminhado



SG » **SG-DIVLC**  
Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*



SFP » SFP-DCP »  
**SFP-DCP-  
SECPLAN**

Para indicação de recursos orçamentários.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.



A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*

17/03/2022 às 15:47

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

### Despacho 6- 2.433/2022

18/03/2022 às 08:10

Respondido



SFP » SFP-DCP »  
**SFP-DCP-  
SECPLAN**

Vania de Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*



SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Informo que não consta no orçamento rubrica orçamentária para o código de aplicação em questão.

Diante do exposto, remeter para a Secretaria responsável, no sentido de tomar as devidas providências quanto a abertura de despesa e suplementação.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

18/03/2022 às 08:11

SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF 259.XXX.XXX-90 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

### Despacho 7- 2.433/2022

18/03/2022 às 08:45

Encaminhado



SG » **SG-DIVLC**  
Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*



**SODU**  
A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e*

Senhor Secretário

Segue para ciência e providências quanto ao despacho da Seção de planejamento.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

Desenvolvimento

Urbano

18/03/2022 às 08:55

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF **192.XXX.XXX-45** conforme **MP nº 2.200/2001**

Verificar

Co-assinar

**Despacho 8-  
2.433/2022**

12/04/2022 às 17:03

Encaminhado

**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SEC GC**

A/C Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*

Segue para análise.

Sem mais,

**Despacho 9-  
2.433/2022**

13/04/2022 às 16:16

Respondido

**SODU**

Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*

**SODU**

A/C Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*

Sr. Secretário da SODU.

Tendo em vista o **Despacho 6- 2.433/2022**, bem como a informação de que, segundo a **Seção de Projetos Públicos**, o repasse do FEHIDRO (R\$ 420.000,00) virá ainda no presente exercício, uma possível solução, s.m.j., a ser confirmada com a Secretaria de Fazenda e autorizada pelo Exmo. Prefeito, seria a abertura de Despesa tanto para o repasse quanto para a contrapartida municipal. Contudo, alisando nossa posição de dotação, no que tange à dotação para a contrapartida, a única possibilidade, s.m.j., seriam os saldos das reservas relativas à outras licitações já finalizadas. Reforço, porém, a necessidade de melhor análise contábil e da Fazenda.

Sendo assim, restituo a V.Sa. para as deliberações superiores.

Sem mais,

**Despacho 10-  
2.433/2022**

13/04/2022 às 16:37

Encaminhado

**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e*

Para prosseguimento das demais tratativas, segue em anexo o ofício 35/2022.

Sem mais,

—

Este documento foi assinado digitalmente.

*Desenvolvimento  
Urbano*

[Oficio\\_035\\_CONTABILIDADE\\_ABERTURA\\_DE\\_DESPESA\\_FE  
HIDRO\\_AV\\_N\\_S\\_APARECIDA.pdf](#) (461,01 KB)

7

*downlo  
ads*



SFP » **SFP-DCP**  
A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*

A revisar

13/04/2022 às 16:38

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 11- 2.433/2022

14/04/2022 às 10:51

Respondido

Solicito informar a funcional para a despesa a ser aberta.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.



SFP » **SFP-DCP**  
Vania de Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*



**SODU**  
A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

14/04/2022 às 10:52

SFP » SFP-DCP - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF 259.XXX.XXX-90 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 12- 2.433/2022

14/04/2022 às 14:26

Encaminhado

Por se tratar de obra de Infraestrutura de via pública, e conforme entendimento da engenharia da SODU, a funcional é a seguinte: **15.451.5010.1.038.449051.**

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.



**SODU**  
Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*



SFP » **SFP-DCP**  
A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe*

de Seção de  
Planejamento

14/04/2022 às 14:27

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

### Despacho 13- 2.433/2022

14/04/2022 às 15:16

Encaminhado

Retificando o **Despacho 10- 2.433/2022, segue ofício 35/2022 corrigido.**

...

Este documento foi assinado digitalmente.



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano

[Oficio\\_035\\_CONTABILIDADE\\_ABERTURA\\_DE\\_DESPESA\\_FE](#) 2  
[HIDRO\\_AV\\_N\\_S\\_APARECIDA.pdf](#) (460,95 KB) *download*  
A revisar *ads*



SFP » **SFP-DCP**

A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe*  
de Seção de  
Planejamento

14/04/2022 às 15:17

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

### Despacho 14- 2.433/2022

14/04/2022 às 15:28

Respondido

Segue parecer da contadora para assinatura digital da Chefe de Divisão de Contabilidade e Planejamento. Após encaminhe-se para Divisão de Licitações e Contratos para demais providências.

Em tempo informo que a reserva sob nº 1281 e 1282 foi efetivada a fim de reservas de dotação não inclui modalidade ou outras informações pertencentes a licitação.

...

Este documento foi assinado digitalmente.



SFP » **SFP-DCP**

Vania de Carvalho  
Mossanega - *Chefe*  
de Seção de  
Planejamento

[Parecer\\_Contadora\\_2\\_433\\_2022\\_FEHIDRO.pdf](#) (185,53 KB) 1 *download*  
A revisar

SG » **SG-DIVLC**

A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão*  
de Licitação e  
Contratos

14/04/2022 às 15:28

SFP » SFP-DCP • **Vania de Carvalho Mossanega** solicitou a assinatura de **Taisa Camargo Rizzi** em Despacho 14- 2.433/2022

assinado



14/04/2022 às 15:28

SFP » SFP-DCP - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF 259.XXX.XXX-90 conforme MP nº 2.200/2001**Despacho 15-  
2.433/2022**

14/04/2022 às 15:38

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Socorro Dilara  
Ferreira Araujo -  
*Aux. de Ser. Gerais*

Para efetivação da requisição e reserva.



14/04/2022 às 15:53

SFP » SFP-DCP - Taísa R. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **TAÍSA CAMARGO RIZZI** CPF 365.XXX.XXX-03 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 16-  
2.433/2022**

18/04/2022 às 09:30

Respondido

SG » **SG-DIVLC**  
Socorro Dilara  
Ferreira Araujo -  
*Aux. de Ser. Gerais*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Prezada,

Encaminho anexos: Solicitação, Cotação e Reservas, para ciência e providências acerca da elaboração do Edital.

At.te,



<a href="#">COTACAO.pdf</a> (25,37 KB) A revisar	1 download
<a href="#">RESERVA_1.pdf</a> (25,87 KB) A revisar	2 downloads
<a href="#">RESERVA_2.pdf</a> (25,86 KB) A revisar	1 download
<a href="#">SOLICITACAO.pdf</a> (50,66 KB) A revisar	0 downloads

**Despacho 17-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 08:47

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Carla Renata  
Hissnauer de Souza

Para classificação da modalidade.



- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

SG » **SG-DIVLC**

**Despacho 18-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 09:32

Respondido

SG » **SG-DIVLC**

Socorro Dilara  
Ferreira Araujo -  
*Aux. de Ser. Gerais*

SG » **SG-DIVLC**

A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Prezada,

Segue providencia tomada, conforme solicitado no despacho 17.

Att

...

[MODALIDADE.pdf](#) (26,34 KB)

1 download

A revisar

**Despacho 19-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 11:08

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**

Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*



**GP**

A/C Romulo Luis de  
Lima Ripa - *Prefeito  
Municipal*

Senhor Prefeito

Para ciência e autorização.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

19/04/2022 às 11:08

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 20-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 11:38

Respondido

**GP**

Romulo Luis de

Ciente. Autorizo.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

Lima Ripa - *Prefeito Municipal*

SG » **SG-DIVLC**

19/04/2022 às 11:43

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 20- 2.433/2022

assinado

**Despacho 21-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 11:44

Encaminhado

Senhor Procurador

Segue para ciência e parecer acerca da Minuta do Edital.

...

Este documento foi assinado digitalmente.

SG » **SG-DIVLC**

Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

**PGM**

A/C Lucas Peres de  
Lima - *Procurador  
Geral do Município*

[TP\\_07\\_2022\\_Infraestrutura\\_Urbana\\_Drenagem\\_de\\_aguas\\_pluvis\\_e\\_pavimentacao\\_em\\_bloquete\\_Edital.pdf](#) (530,08 KB) 1  
A revisar download

19/04/2022 às 11:45

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF **192.XXX.XXX-45** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 22-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 12:15

Respondido

À Divisão de Licitações,

Entendo que a minuta está de acordo com o ordenamento jurídico, não vislumbrando óbice ao prosseguimento.

...

Este documento foi assinado digitalmente.

**PGM**

Lucas Peres de  
Lima - *Procurador  
Geral do Município*

SG » **SG-DIVLC**

19/04/2022 às 12:16

PGM - Lucas L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **LUCAS PERES DE LIMA** CPF **145.XXX.XXX-44** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 23-  
2.433/2022**

Senhor Prefeito

Após parecer da P.G.M, segue edital para assinatura.

...

19/04/2022 às 14:29

Encaminhado

-  
Este documento foi assinado digitalmente.SG » **SG-DIVLC**Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

[TP\\_07\\_2022\\_Infraestrutura\\_Urbana\\_Drenagem\\_de\\_aguas\\_pluviais\\_e\\_pavimentacao\\_em\\_bloquete\\_Edital.pdf](#) (530,08 KB) 2  
A revisar downlo  
ads

**GP**A/C Romulo Luis de  
Lima Ripa - *Prefeito  
Municipal*

19/04/2022 às 14:29

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 23- 2.433/2022

assinado

19/04/2022 às 16:25

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

19/04/2022 às 16:25

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 24-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 16:30

Respondido

Segue Portaria nº05/2022 de 04/01/2022, que constitui a CPL - Comissão Permanente de Licitações para o Exercício de 2022.

SG » **SG-DIVLC**Adriana de Lourdes  
Pinheiro Bosso -  
*Encarregado de  
Setor*

[PORTARIA\\_N\\_5\\_DE\\_4\\_DE\\_JANEIRO\\_DE\\_2022\\_CPL.pdf](#) (38,02 KB) 4  
A revisar downloads

SG » **SG-DIVLC****Despacho 25-  
2.433/2022**

19/04/2022 às 16:33

Respondido

Sra. Chefe de Divisão  
Seguem documentos para divulgação do Edital no Átrio e Internet.  
at.te-  
Este documento foi assinado digitalmente.SG » **SG-DIVLC**Adriana de Lourdes  
Pinheiro Bosso -  
*Encarregado de  
Setor*



SG » <b>SG-DIVLC</b> A/C Carla Renata Hissnauer de Souza - <i>Chefe de Divisão de Licitação e Contratos</i>	<a href="#">AFIXACAO_DE_EDITAL_NO_ATRIO.pdf</a> (318,06 KB)	0
	A revisar	<i>downloads</i>
	<a href="#">DIVULGACAO_DE_EDITAL_NA_INTERNET.pdf</a> (280,32 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	

19/04/2022 às 16:33 SG » SG-DIVLC • **Adriana de Lourdes Pinheiro Bosso** solicitou a assinatura de **Carla Renata Hissnauer de Souza** em Despacho 25- 2.433/2022

[assinado](#)

19/04/2022 às 16:43 SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA CPF 192.XXX.XXX-45** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

**Despacho 26- 2.433/2022**  
25/04/2022 às 11:48

[Respondido](#)

Segue em anexo publicações da Folha de S. Paulo, Prodesp e Jornal do Porto.

...

SG » <b>SG-DIVLC</b> Yasmin Gabrielle de Andrade Cavalmorette - <i>Estagiária</i>	<a href="#">21_04_2022_FOLHA_SP_tp_6_e_7.pdf</a> (2,51 MB)	1 <i>download</i>
	A revisar	
	<a href="#">JP_22_04.pdf</a> (701,66 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	
SG » <b>SG-DIVLC</b>	<a href="#">PRODESP_21_04.pdf</a> (37,12 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	

**Despacho 27- 2.433/2022**  
13/05/2022 às 16:05

[Encaminhado](#)

Em sessão pública no dia 11/05/2022, segue abaixo documentação apresentada. Acha-se aberto prazo de recurso contra as decisões da CPL na fase de Habilitação até o dia 18/05/2022 e caso não haja interposição de recursos, fica a sessão para abertura da proposta habilitada agendada para as 14 horas do dia 19/05/2022.

...

SG » <b>SG-DIVLC</b> Tatiana Terossi Presoto - <i>Auxiliar Administrativo</i>	<a href="#">1_ATA_DE_HABILITACAO_DAS_PROPOSTAS.pdf</a> (83,04 KB)	2 <i>downloads</i>
	A revisar	
	<a href="#">Apenados.pdf</a> (53,26 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	
	<a href="#">CALCULO_DE_INDICES_CONTABEIS.pdf</a> (38,63 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	
	<a href="#">E_mail_envio_1__ata.pdf</a> (84,12 KB)	1 <i>download</i>
	A revisar	
	<a href="#">HABILITACAO_FLEX.pdf</a> (9,88 MB)	1 <i>download</i>
	A revisar	

**Despacho 28-  
2.433/2022**

27/05/2022 às 10:19

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
AdministrativoSG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão*  
de Licitação e  
Contratos

Segue termo de homologação para assinatura do Sr. Prefeito.



Este documento foi assinado digitalmente.

[Termo\\_de\\_Homologacao\\_e\\_Adjudicacao\\_27\\_05\\_2022.pdf](#) 2  
(119,38 KB) downloads  
A revisar

27/05/2022 às 11:03

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 28- 2.433/2022

assinado

27/05/2022 às 12:23

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPa** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 29-  
2.433/2022**

31/05/2022 às 16:42

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
AdministrativoSFP » **SFP-DCP**

Segue solicitação de empenho para providências.



Este documento foi assinado digitalmente.

[Solicitacao\\_de\\_empenho\\_TP\\_07\\_2022.pdf](#) (51,32 KB) 4 downloads  
A revisar

31/05/2022 às 16:42

SG » SG-DIVLC - Tatiana P. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **TATIANA TEROSSI PRESOTO** CPF 223.XXX.XXX-42 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 30-  
2.433/2022**

31/05/2022 às 16:50

Respondido

SFP » **SFP-DCP**Vania de Carvalho  
Mossanega - *Chefe*

Segue empenhos sob nº 5029 e 5030, conforme solicitado no despacho anterior.



Este documento foi assinado digitalmente.

de Seção de Planejamento

[Empenho\\_5029\\_e\\_5030.pdf](#) (50,97 KB) 3 downloads

A revisar

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Tatiana Terossi  
Presoto - Auxiliar Administrativo

31/05/2022 às 16:50 SFP » SFP-DCP • **Vania de Carvalho Mossanega** solicitou a assinatura de **José Carlos Ruiz** em Despacho 30- 2.433/2022

[assinado](#)

31/05/2022 às 16:51 SFP » SFP-DCP - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF 259.XXX.XXX-90 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

01/06/2022 às 14:35 SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ** CPF 473.XXX.XXX-72 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

**Despacho 31-2.433/2022**  
10/06/2022 às 07:44

[Encaminhado](#)

SG » **SG-DIVLC**  
Mauricio Fadel Frattini - Fiscal Tributário

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata Hissnauer de Souza - Chefe de Divisão de Licitação e Contratos

Carla,

Segue anexo, para colher as assinaturas, o **Contrato nº 058/2022**, referente à Tomada de Preços nº 007/2022 – infraestrutura urbana na Avenida Nossa Senhora Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

TESTEMUNHAS: Sras. Carla Renata Hissnauer de Souza e Natália Voltarelli

CONTRATADA: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – Sr. Edson Virgínio de Oliveira

At.te,

...

–  
Este documento foi assinado digitalmente.

[Contrato\\_058\\_2022\\_TP007\\_2022\\_10\\_06\\_22\\_NP\\_Flex\\_Infraestrutura\\_Urbana\\_Drenagem\\_de\\_aguas\\_pluviais\\_e\\_pavimentacao\\_e\\_m\\_bloquete.pdf](#) (350,13 KB) 4 downloads

A revisar

**Despacho 32-2.433/2022**  
10/06/2022 às 07:54

[Encaminhado](#)

SG » **SG-DIVLC**  
Mauricio Fadel Frattini - Fiscal Tributário

Carla,

Segue anexo, para colher as assinaturas, o **Termo de Ciência e de Notificação** referente ao Contrato nº 058/2022 - Tomada de Preços nº 007/2022 – infraestrutura urbana na Avenida Nossa Senhora Aparecida - Estância Porto Alegre - Porto Ferreira/SP:

CONTRATANTE e Responsável pela Homologação: MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

Ordenador de Despesa: Sr. José Carlos Ruiz – Secretário de Fazenda e Planejamento

SG » **SG-DIVLC**  
 A/C Carla Renata  
 Hissnauer de Souza  
 - *Chefe de Divisão  
 de Licitação e  
 Contratos*

Gestor do Contrato: Sr. Rodrigo Louzada – Secretário de Obras e  
 Desenvolvimento Urbano

Fiscal Executivo do Contrato: Sra. Juliana Anália Silva - Engenheira Civil  
 e Sr. Dione Henrique de Souza Daniel - Chefe de Seção de Engenharia e  
 Arquitetura

Fiscal Administrativo do Contrato: Sr. Evandro Junio Teixeira - Chefe de  
 Seção Gestão de Contratos

CONTRATADA: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – Sr. Edson  
 Virgínio de Oliveira

At.te,

...

–

Este documento foi assinado digitalmente.

[Contrato\\_058\\_2022\\_TP007\\_2022\\_10\\_06\\_22\\_NP\\_Flex\\_Infraestr  
 utura\\_Urbana\\_Drenagem\\_de\\_aguas\\_pluviais\\_e\\_pavimentacao\\_e  
 m\\_bloquete\\_TCN.pdf](#) (246,64 KB) 2  
 downl  
 oads  
 A revisar

10/06/2022 às 10:06

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA  
 RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

10/06/2022 às 10:07

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Natália  
 Voltarelli** em Despacho 31- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:07

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo  
 Luis de Lima Ripa** em Despacho 31- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:07

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **FLEX  
 COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA** em Despacho 31- 2.433/2022

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo  
 Luis de Lima Ripa** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **José  
 Carlos Ruiz** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Rodrigo  
 Louzada** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09



SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Juliana**

**Analia da Silva** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Dione Henrique de Souza Daniel** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Evandro Junio Teixeira** em Despacho 32- 2.433/2022

assinado

10/06/2022 às 10:09

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA** em Despacho 32- 2.433/2022

10/06/2022 às 10:15

SG » SG-DIVLC - Natália V. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **NATÁLIA VOLTARELLI** CPF **350.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

10/06/2022 às 10:57

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF **222.XXX.XXX-07** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

10/06/2022 às 10:58

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF **285.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

### Despacho 33- 2.433/2022

10/06/2022 às 11:15

Encaminhado



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*



SODU » **SODU-DOP**

À DOP,

Segue para a emissão da O.S com a data de hoje.

...

10/06/2022 às 11:32

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Juliana S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **JULIANA ANALIA DA SILVA** CPF **415.XXX.XXX-40** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

### Despacho 34- 2.433/2022

10/06/2022 às 11:32

Encaminhado

Ao Chefe de seção de Gestão de Contratos, sr Evandro

Segue para ciência e providências, conforme despacho retro.

...

SODU » **SODU-DOP**

Thiago Luis Terassi -  
*Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos*

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECGC**

A/C Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*

10/06/2022 às 11:32

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECGC - Evandro T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **EVANDRO JUNIO TEIXEIRA** CPF **167.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

**Despacho 35-2.433/2022**

10/06/2022 às 11:55

Respondido

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECGC**

Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*



**SODU**

A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

Ao Secretário da SODU, Sr. Rodrigo.

Não obstante o vosso despacho e o do Chefe da DOP, observo que ainda não recebemos, via despacho 1DOC, a "remessa" do Contrato em questão para os demais trâmites, sendo que, inclusive, algumas assinaturas de servidores e também da empresa Flex encontram-se "pendentes", conforme se depreende a partir do **Despacho 31- 2.433/2022**. Sendo assim, solicito revisão ou confirmação quanto ao procedimento solicitado.

...

10/06/2022 às 14:40

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF **350.XXX.XXX-33** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

10/06/2022 às 14:40

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF **350.XXX.XXX-33** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

10/06/2022 às 15:03

SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ** CPF **473.XXX.XXX-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

13/06/2022 às 10:54

FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA** CNPJ **10.350.473/0001-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

13/06/2022 às 10:55

FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA** CNPJ 10.350.473/0001-72 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)
**Despacho 36-  
2.433/2022**

13/06/2022 às 15:34

[Encaminhado](#)
SG » **SG-DIVLC**

Mauricio Fadel

Frattini - *Fiscal**Tributário***SODU**

A/C Rodrigo

Louzada - *Secretário  
de Obra e**Desenvolvimento**Urbano*

Ilmo. Sr.

Rodrigo Louzada – Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Anexos: Contrato 058/2022, Empenhos 5029/2022 e 5030/2022 –  
Infraestrutura urbana Av. Nsa. Aparecida.

Senhor Secretário,

Por determinação do Senhor Prefeito, fazemos chegar ao conhecimento de Vossa Senhoria, com relação à **Tomada de Preços nº 007/2022**, Processo Administrativo nº **2433/2022**, que a execução do **Contrato nº 058/2022**, celebrado entre este Município de Porto Ferreira e a empresa **Flex Comércio e Representação Ltda.**, **deverá ser acompanhada e fiscalizada por V.Sa.**, que é o responsável pela respectiva gestão, e conforme estabelecem os Decretos Municipais 1925/21 - Anexo I e 60/14, o artigo 58, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e incisos XXIII, letra “f”; e XV, letra “e” do artigo 6º; artigo 92, inciso XVIII e artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Pedimos atenção especial para a Cláusula Quinta, subcláusulas que tratam do provisionamento de valores. E, também, da Cláusula Décima, em especial os subitens: 10.1.22, 10.1.23 e 10.1.27

Solicitamos remeter a esta Divisão, assim que emitida, uma cópia da **Ordem de Serviço**, imprescindível para o correto cálculo do prazo de vigência do contrato acima mencionado, em conformidade com a sua Cláusula Sétima, bem como, alimentar sistema AUDESP.

At.te,

...

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

[Contrato\\_058\\_2022\\_TP007\\_2022\\_10\\_06\\_22\\_Flex\\_Infraestrut](#) 11  
[ura\\_Av\\_Nsa\\_Ap\\_.pdf](#) (599,60 KB) *download*

A revisar *ds*

[Empenhos.pdf](#) (629,36 KB) 2

A revisar *download*

*ds*

13/06/2022 às 15:34

SG » SG-DIVLC • **Mauricio Fadel Frattini** solicitou a assinatura de **Carla Renata Hissnauer de Souza** em Despacho 36- 2.433/2022

[assinado](#)

13/06/2022 às 15:36

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)
**Despacho 37-  
2.433/2022**

À DOP.

14/06/2022 às 10:34

Encaminhado

**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

**SODU » SODU-  
DOP**

A/C Thiago Luis  
Terassi - *Chefe de  
Divisão de Obras e  
Projetos*

Segue para ciência e demais providências.

**Despacho 38-  
2.433/2022**

14/06/2022 às 12:49

Encaminhado

**SODU » SODU-  
DOP**

Thiago Luis Terassi -  
*Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos*

**SODU » SODU-  
DOP » SODU-  
DOP-SECAE**

A/C Dione Henrique  
de Souza Daniel -  
*Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura*

À Seção de Engenharia e Arquitetura

Segue para ciência, acompanhamento e demais providências que couber.

**Despacho 39-  
2.433/2022**

20/06/2022 às 08:22

Encaminhado

**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

**SODU » SODU-  
DOP » SODU-  
DOP-SECGC**

A/C Evandro Junio

À SECGC.

Segue para a emissão da Ordem de Serviço.





Teixeira - *Chefe de Seção de Gestão de Contratos*

**Despacho 40-2.433/2022**

20/06/2022 às 09:30

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Mauricio Fadel  
Frattini - *Fiscal Tributário*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*

Carla,

Segue anexa, para assinatura do Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa, a Declaração do TCE-SP.

At.te,

...

Este documento foi assinado digitalmente.

[DECLARACAO\\_TCE\\_SP.pdf](#) (291,68 KB)

2 downloads

A revisar

20/06/2022 às 09:41

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 40- 2.433/2022

assinado

20/06/2022 às 15:00

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 41-2.433/2022**

23/06/2022 às 12:59

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Mauricio Fadel  
Frattini - *Fiscal Tributário*

SFP » **SFP-DCP**

À

Contabilidade

Assunto: Garantia Contratual

Encaminhado cópia da Apólice de Seguro Garantia e do Endosso:

Apólice Nº: 0306920229907750701571000 de 21/06/2022

Seguradora: POTTENCIAL SEGURADORA S/A

Valor: R\$ 32.795,22

Vigência: 21/06/2022 à 07/01/2023

e

Apólice Nº: 0306920229907750701571000 de 22/06/2022

Endosso: 001 (0306920229907750701571001)

Seguradora: POTTENCIAL SEGURADORA S/A

Valor: R\$ 32.795,22

Vigência: 08/01/2023 à 17/04/2023

Referente:

Contrato: 058/2022

Vigência: 270 dias da O.S.

Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2021

Contratada: Flex - Comércio e Representação Ltda. - CNPJ:  
10.350.473/0001-72

Atenciosamente,



—

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">Apolice_Endosso_1577959_20220622_Contrato58_2022_TP07_2022.pdf</a> (140,61 KB)	2	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>
<a href="#">Apolice_Garantia_Contrato_58_2022_TP07_2022.pdf</a> (135,66 KB)	2	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>
<a href="#">CertidaoAdm_Endosso_1577959_20220622.pdf</a> (137,01 KB)	2	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>
<a href="#">CertidaoReg_Endosso_1577959_20220622.pdf</a> (184,11 KB)	2	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>
<a href="#">Certidao_de_Administradores_da_Susep.pdf</a> (100,39 KB)	3	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>
<a href="#">Certidao_de_Regularidade_da_Susep.pdf</a> (129,65 KB)	2	<a href="#">download</a>
A revisar		<a href="#">ds</a>

23/06/2022 às 12:59

SG » SG-DIVLC • **Mauricio Fadel Frattini** solicitou a assinatura de **Carla Renata Hissnauer de Souza** em Despacho 41- 2.433/2022

[assinado](#)

### Despacho 42- 2.433/2022

23/06/2022 às 13:58

[Encaminhado](#)



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano



SG » **SG-DIVLC**  
A/C Mauricio Fadel  
Frattini - *Fiscal*  
Tributário

Segue O.S do C.T 58/2022.



—

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">OS_CT_058_2022_TP_07_2022.pdf</a> (1,12 MB)	13 <a href="#">downloads</a>
A revisar	

23/06/2022 às 13:59

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO****LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme MP nº 2.200/2001[Verificar](#) [Co-assinar](#)**Despacho 43-  
2.433/2022**

23/06/2022 às 14:08

[Respondido](#)SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

SODU

A/C Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de*  
*Seção de Gestão de*  
*Contratos*

Segue autorização de fornecimento emitida.

...

[AF\\_1681\\_2022.pdf](#) (26,39 KB)

9 downloads

A revisar

[AF\\_1682\\_2022.pdf](#) (26,42 KB)

7 downloads

A revisar

23/06/2022 às 15:00

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA****RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001[Verificar](#) [Co-assinar](#)1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Identificado como:

**Rodrigo - Seção de Engenharia e Arquitetura**[Voltar ao acesso interno »](#)

**Proc. Administrativo 4.419/2022**

Código nº 756.416.522.978.596.013

Dione D. **SODU-DOP-SECAE**

(via WEB)

Para

**SODU-DOP - Divis...**

A/C Thiago T.

SG-DIVLC - Divisão de Licitação e Contratos

Em 11/05/2022 às 16:37

**READEQUAÇÃO DE PROJETO COM A SUPRESSÃO E ADITAMENTO DE SERVIÇOS (Tp 06/2.021 E CONTRATO Nº 020/2.022) - execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura (Drenagem De Águas Pluviais, Recuperação Do Pavimento Asfáltico E Lagoa De Contenção).****Aditamento**

Ao Chefe de Divisão de Obras e Projeto.

Em atendimento a solicitação de readequação de Projeto para o objeto abaixo relacionado, segue documentação pertinente para ciência manifestação que couber e encaminhamento a Divisão de Licitações e Contratos caso assim entenda necessário e pertinente diante do apresentado.

**ASSUNTO:** READEQUAÇÃO DE PROJETO COM A SUPRESSÃO E ADITAMENTO DE SERVIÇOS.**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇO Nº 06/2.021 E CONTRATO Nº 020/2.022.**OBJETO:** execução de obra e serviços de engenharia em infraestrutura (Drenagem De Águas Pluviais, Recuperação Do Pavimento Asfáltico E Lagoa De Contenção).**LOCAL:** na Rua Valetim Fratini, Bairro Paulo Calixto, no município de Porto Ferreira/SP.**CONTRATADA:** FLEX – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**CNPJ Nº:** 10.350.473/0001-72

Respeitosamente,

**Dione Henrique Daniel de Sousa**

Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura

Este documento foi assinado digitalmente.

[11\\_certidao\\_10350473000172.pdf](#) (84,04 KB)

6 downloads

A revisar

[12\\_Certidao\\_10350473000172.pdf](#) (77,73 KB)

4 downloads

A revisar

[Anexo\\_01\\_Levantamento\\_Mauro\\_Modelo.pdf](#) (75,69 KB)

6 downloads

A revisar





<a href="#">Anexo_02_Conferencia_da_Administracao.pdf</a> (197,21 KB)	5 downloads
A revisar	
<a href="#">Anexo_03_e_mail_mapeamento_BRK.pdf</a> (309,38 KB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">Anexo_04_PAULO_CALISTO_REDEESGOTO.pdf</a> (563,24 KB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">Anexo_05_PAULO_CALISTO_REDEAGUA.pdf</a> (266,51 KB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">ANEXO_06_ORCAMENTO_COM_VALORES_DA_FLEX.pdf</a> (335,40 KB)	11 downloads
A revisar	
<a href="#">ANEXO_07_ORCAMENTO_Atualizado.pdf</a> (336,46 KB)	18 downloads
A revisar	
<a href="#">ANEXO_08_Comparativa.pdf</a> (311,55 KB)	11 downloads
A revisar	
<a href="#">CRONOGRAMA_ATUALIZADO.pdf</a> (230,22 KB)	6 downloads
A revisar	
<a href="#">FGTS.pdf</a> (140,56 KB)	4 downloads
A revisar	
<a href="#">Oficio.pdf</a> (617,48 KB)	19 downloads
A revisar	
<a href="#">Projeto_Basico_Readequacao.pdf</a> (1,01 MB)	6 downloads
A revisar	

## Transparência — Quem já visualizou

Pedro Alexandre da Silva Santos - Procurador Assistente	PGM	24/11/2022 às 21:52
Mauricio Fadel Frattini - Fiscal Tributário	SG » SG-DIVLC	23/08/2022 às 14:35
Thais Caroline Cavalheiro Machado Borri - Auxiliar Administrativo	SFP » SFP-DCP	04/08/2022 às 13:29
Regia Magna Motta Bonani - fiscal tributario	SFP » SFP-DCP	02/08/2022 às 11:22
Consulta externa por código	IP 45.180.208.32	28/07/2022 às 16:27
Claudia Fernanda Hissnauer - Chefe da Seção de Compras	SG » SG-DIVLC » SG-DIVLC-SECCOM	25/07/2022 às 15:32
FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	IP 45.180.208.32	22/07/2022 às 14:30
Juliana Analia da Silva - Engenheira Civil	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	22/07/2022 às 13:06
Adriana de Lourdes Pinheiro Bosso - Encarregado de Setor	SG » SG-DIVLC	22/07/2022 às 10:08

Romulo Luis de Lima Ripa - Prefeito Municipal	GP	21/07/2022 às 15:57
Taísa Camargo Rizzi - Chefe de Divisão de Contabilidade e Planejamento	SFP » SFP-DCP	20/07/2022 às 16:23
Vania de Carvalho Mossanega - Chefe de Seção de Planejamento	SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN	20/07/2022 às 13:23
Matheus Gomes - Procurador Assistente	PGM	20/07/2022 às 10:13
Lucas Peres de Lima - Procurador Geral do Município	PGM	20/07/2022 às 09:32
Patricia Raquel Romão -	SFP	18/07/2022 às 08:33
Vania de Carvalho Mossanega - Chefe de Seção de Planejamento	SFP » SFP-DCP	15/07/2022 às 10:23
Alessandra Maestrello Baiardo - Encarregado de Setor	SFP » SFP-DCP	15/07/2022 às 09:15
Josiane Cristina Prevato - Auxiliar Administrativo	SFP » SFP-DCP	15/07/2022 às 09:11
José Carlos Ruiz - secretário de fazenda e planejamento	SFP	15/07/2022 às 08:27
Socorro Dilara Ferreira Araujo - Aux. de Ser. Gerais	SG » SG-DIVLC	08/07/2022 às 15:26
Evandro Junio Teixeira - Chefe de Seção de Gestão de Contratos	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECGC	07/07/2022 às 09:30
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-SEC	05/07/2022 às 17:06
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	05/07/2022 às 17:04
Tatiana Terossi Presoto - Auxiliar Administrativo	SG » SG-DIVLC	05/07/2022 às 11:49
Simone Aparecida Trinchette - Auxiliar Administrativa	SG » SG-DIVLC	05/07/2022 às 11:20
Edson Carlos Pereira - Auxiliar Administrativo	SG » SG-DIVLC	05/07/2022 às 09:38
Evandro Junio Teixeira - Chefe de Seção de Gestão de Contratos	SODU	25/05/2022 às 08:21
Rodrigo Louzada - Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano	SODU	13/05/2022 às 13:50
Thiago Luis Terassi - Chefe de Divisão de Obras e Projetos	SODU » SODU-DOP	12/05/2022 às 08:00
Carla Renata Hissnauer de Souza - Chefe de Divisão de Licitação e Contratos	SG » SG-DIVLC	11/05/2022 às 16:54
Dione Henrique de Souza Daniel - Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE	11/05/2022 às 16:41

11/05/2022 às 16:40

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF 222.XXX.XXX-07 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)**Despacho 1-  
4.419/2022**

12/05/2022 às 08:07

[Encaminhado](#)

SODU » **SODU-DOP**  
Thiago Luis Terassi -  
*Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos*

 **SODU**  
A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

Ao Secretário da SODU, sr Rodrigo

Tendo em vista conteúdo supra acerca da readequação do projeto em pauta;  
Tendo em vista ausência de observações técnicas acerca da documentação anexa;


Segue para análise e providências que julgar.

...

**Despacho 2-  
4.419/2022**

05/07/2022 às 09:35

[Respondido](#)

 **SODU**  
Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

SODU » **SODU-DOP**  
A/C Thiago Luis  
Terassi - *Chefe de  
Divisão de Obras e  
Projetos*

À DOP,

Tendo em vista não haver manifestação técnica quanto a readequação apresentada e tendo em vista melhor interesse público e conforme a Lei de licitações (§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.)

Solicito juntada demais documentos necessários para o encaminhamento a Divisão de Licitações e Contratos da presente readequação.

Sem mais,

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

05/07/2022 às 09:36

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)**Despacho 3-  
4.419/2022**

Ao Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura, sr Dione

Segue para complementação, conforme despacho retro.

...

05/07/2022 às 11:09

Encaminhado



SODU » **SODU-DOP**

Thiago Luis Terassi -  
Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos



SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**

A/C Dione Henrique  
de Souza Daniel -  
Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura

**Despacho 4-4.419/2022**

06/07/2022 às 19:13

Respondido



SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**

Dione Henrique de  
Souza Daniel -  
Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura



SODU » **SODU-DOP**

A/C Thiago Luis  
Terassi - Chefe de  
Divisão de Obras e  
Projetos

Ao Chefe de Divisão de Obras e Projetos.

Segue certidões da contratada e cronograma atualizado para aprovação e encaminhamento.

Respeitosamente,



Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">C1_CND_Federal_Vcto_12_12_2022.pdf</a> (77,26 KB)	1
A revisar	<a href="#">download</a>
<a href="#">C4_Regularidade_FGTS_CRF_Vcto_04_07_2022.pdf</a> (90,50 KB)	1
A revisar	<a href="#">download</a>
<a href="#">C5_CND_Trabalhista_Vcto_12_12_2022.pdf</a> (84,04 KB)	0
A revisar	<a href="#">download</a> s
<a href="#">C6_Certidao_Negativa_Falencia_emissao_15_06_2022.pdf</a> (237,42 KB)	1
A revisar	<a href="#">download</a>
<a href="#">cronograma.pdf</a> (219,10 KB)	9
A revisar	<a href="#">download</a> s

06/07/2022 às 19:15

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF 222.XXX.XXX-07 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4





**Despacho 5-  
4.419/2022**

07/07/2022 às 07:49

Encaminhado

**SODU » SODU-  
DOP**Thiago Luis Terassi -  
*Chefe de Divisão de  
Obras e Projetos***SODU**A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

Ao Secretário da SODU, sr Rodrigo

Restituo com atendimento ao solicitado em Despacho 2- 4.419/2022

**Despacho 6-  
4.419/2022**

07/07/2022 às 15:17

Encaminhado

**SODU**Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano***SODU » SODU-  
DOP » SODU-  
DOP-SECGC**

À SECGC.

Segue para ciência e informações que julgar cabíveis.

**Despacho 7-  
4.419/2022**

07/07/2022 às 17:14

Encaminhado

**SODU » SODU-  
DOP » SODU-  
DOP-SECGC**Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos***SODU » SODU-  
SEC**A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e*

Ao Sr. Rodrigo Louzada.

Sem adentrar ao mérito das questões técnicas, cuja análise foge às competências dessa Seção, cabe informar que alterações contratuais constituem expedientes previstos na avença pactuada, desde que devidamente justificado e embasado tecnicamente, bem como certificada a necessidade e economicidade da medida, além da conformidade com os limites da Lei vigente. Cabe ressaltar, todavia, que o prazo constante da Cláusula Segunda - Da Forma de Execução, Item 2.2, de 120 dias para a execução da obra (~4 meses), teve o início da contagem em 01/04/2022, ou seja, já transcorreu mais de 90 dias do prazo original, sendo que tal prazo, para conclusão da obra, expirará em 30/07/2022. Nesse sentido, como não vislumbrei, salvo engano, alusão de "prorrogação de prazo" no parecer técnico anexado à inicial, questiono se o prazo restante é suficiente para o término da obra dentro da vigência(???). Sendo assim, elucidada a referida dúvida, estando o contrato vigente, atendidas todas as demais exigências contratuais e da Lei, e não havendo quaisquer objeções jurídicas ou administrativas, o pleito poderá, em tese, e s.m.j., ser autorizado pela autoridade competente. Ademais, uma questão bastante importante consiste no aspecto orçamentário para a viabilização do pleito, caso este seja

*Desenvolvimento  
Urbano*

aprovado por todas as instâncias. Dessa forma, a título de sugestão, seria prudente e imprescindível uma análise da Secretaria de Fazenda e Planejamento.

À douta e superior consideração.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

07/07/2022 às 17:14

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECGC - Evandro T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **EVANDRO JUNIO TEIXEIRA** CPF **167.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 8-  
4.419/2022**

08/07/2022 às 14:18

Encaminhado



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**

A/C Dione Henrique  
de Souza Daniel -  
*Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura*

À SECAE,

Considerando o despacho anterior, e a fim de provermos tempo hábil para continuidade e conclusão da obra em questão, favor se manifestar quanto ao prazo restante (menos de 30 dias) e à necessidade (ou não) de prorrogação de prazo.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

08/07/2022 às 14:18

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF **285.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 9-  
4.419/2022**

08/07/2022 às 15:22

Respondido



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**

Dione Henrique de  
Souza Daniel -  
*Chefe de Seção de*

Ao Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Em atendimento ao questionado no Despacho 7- 4.419/2022, cumpre informar que a presente readequação é datada de 11 de maio de 2.022, ou seja, havia ainda 80 (oitenta) dias de prazo a vencer, tempo mais do que suficiente para execução da presente readequação, entretanto, hoje tem-se apenas 22 (vinte e dois) dias de prazo a vencer, o que tecnicamente é inexequível visto as frentes de serviços a serem executadas saliento ainda que, embora a contratada tenha dado continuidade aos serviços que não necessitariam de readequação, o que abrangeu 59,70% dos serviços previstos no atual contrato. Diante disso, entendo tecnicamente que ainda tem-se uma série de serviços com um determinado grau de complexidade, 297,70 metros de Galerias a serem executadas, que necessitam de cerca de

Engenharia e  
Arquitetura



**SODU**

A/C Rodrigo

Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

60 (sessenta) dias para sua correta execução, ou seja, uma vez que temos aproximadamente metade do contrato já executado, necessita-se de cerca de metade do prazo ainda vigente para execução dos serviços.

Diante do exposto, verifica-se um grande atraso nas tratativas de análise da readequação, e um aumento dos serviços contratados o que demonstra a necessidade de prorrogação do prazo, o que claramente impossibilita que todas as atividades da obra aconteçam dentro do prazo previsto, vale salientar que como temos ainda 22 (vinte e dois) dias de vigência, recomenda-se a prorrogação de 40 (quarenta) dias, completando um período total aproximado para execução dos serviços de 60 (sessenta) dias, saliento que a prorrogação é única e exclusivamente para que a empresa contratada tenha tempo hábil para a execução desses serviços que são de suma importância para a execução total da obra sem prejuízo ao seu cronograma devido as atividades administrativas na análise já explanadas no parecer.

Portanto, a prorrogação de prazo, no caso de ser concedida, para a empresa, s.m.j., enquadra-se no Artigo 57 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 conforme a mesma descrita abaixo:

- 1º Os prazos de início de etapas de execução de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I – Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III – Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei;

V – impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providencias a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Portanto, entendo tecnicamente que o fato em questão se enquadra nos incisos I, III e IV e que, nesse sentido, o aditamento de prazo, no caso de ser concedido, está de acordo com a Lei que rege os contratos sendo viável a mesma conforme justificativa embasada e explanada nesse despacho e no parecer técnico do presente protocolo.

Segue também cronograma atualizado já contemplando os 40 (quarenta) dias.

Respeitosamente,

...

–

Este documento foi assinado digitalmente.

[CRONOGRAMA\\_ATUALIZADO.pdf](#) (219,28 KB)

8 downloads

A revisar

08/07/2022 às 15:23

SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL** CPF 222.XXX.XXX-07 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)**Despacho 10-4.419/2022**

11/07/2022 às 08:31

[Encaminhado](#)**SODU**

Rodrigo Louzada -  
Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**

A/C Dione Henrique  
de Souza Daniel -  
Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura

À SECAE.

Considerando o despacho anterior, e a fim de provermos tempo hábil para continuidade e conclusão da obra em questão, fica autorizado o aditamento de prazo de 40 dias, segue para as demais providências legais e cabíveis.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

11/07/2022 às 08:31

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)**Despacho 11-4.419/2022**

11/07/2022 às 10:42

[Encaminhado](#)

SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECAE**

Dione Henrique de  
Souza Daniel -  
Chefe de Seção de  
Engenharia e  
Arquitetura



SODU » SODU-  
DOP » **SODU-  
DOP-SECGC**

A/C Evandro Junio  
Teixeira - Chefe de

A Seção de Gestão de Contratos.

Segue para ciência do despacho retro e posterior restituição ao secretário para encaminhamento a divisão de licitações e contratos com o máximo de celeridade possível.

Respeitosamente,

...



Seção de Gestão de  
Contratos

**Despacho 12-  
4.419/2022**

14/07/2022 às 11:34

Encaminhado



**SODU**

Evandro Junio  
Teixeira - *Chefe de  
Seção de Gestão de  
Contratos*



**SODU**

A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*

Ao Sr. Secretário da SODU.

Tendo em vista o **Despacho 10- 4.419/2022**, bem como o **Despacho 11- 4.419/2022**, segue para as devidas providências e deliberações cabíveis. Nesse sentido, com a devida licença, **chamo a atenção para a proximidade do término da vigência prevista para 30/07/2022.**

Sem mais.



**Despacho 13-  
4.419/2022**

14/07/2022 às 16:40

Encaminhado



**SODU**

Rodrigo Louzada -  
*Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano*



**SFP**

A/C José Carlos  
Ruiz - *secretário de  
fazenda e  
planejamento*

Ao Senhor Secretário,

Considerando que o andamento do caso em questão é de suma importância para viabilização da continuidade da obra em referência, e, estando apto do ponto de vista técnico da Engenharia da SODU, segue para análise e providências quanto ao aspecto financeiro/dotação orçamentária.



–

Este documento foi assinado digitalmente.

14/07/2022 às 16:40

SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO**

**LOUZADA** CPF 285.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 14-  
4.419/2022**

15/07/2022 às 08:45

Encaminhado



**SFP**

José Carlos Ruiz -  
*secretário de*

Vania

Providenciar a complementação da dotação solicitada



–

Este documento foi assinado digitalmente.

fazenda e  
planejamento



SFP » **SFP-DCP**  
A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*

15/07/2022 às 08:46

SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ**  
CPF **473.XXX.XXX-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 15- 4.419/2022

15/07/2022 às 13:23

Respondido



SFP » **SFP-DCP**  
Vania de Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*

**SFP**

A/C José Carlos  
Ruiz - *secretário de  
fazenda e  
planejamento*

Sr. Secretário de Fazenda e Planejamento

Informo que a despesa orçamentária para a readequação do projeto em questão, encontra-se com saldo atualizado disponível

Segue posição de dotação para apreciação.

...

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

[Dotacao.pdf](#) (49,07 KB)

6 downloads

A revisar

15/07/2022 às 13:25

SFP » SFP-DCP - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF **259.XXX.XXX-90** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 16- 4.419/2022

19/07/2022 às 10:55

Encaminhado



**SFP**  
José Carlos Ruiz -  
*secretário de  
fazenda e  
planejamento*



**SODU**  
A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário  
de Obra e*

Senhor Rodrigo

As providencias contábeis já foram tomadas, para as demais providencias

...

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

Desenvolvimento

Urbano

19/07/2022 às 10:56

SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ**  
CPF **473.XXX.XXX-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 17-4.419/2022**

19/07/2022 às 17:09

Encaminhado

**SODU » SODU-SEC**Rodrigo Louzada -  
Secretário de Obra e  
Desenvolvimento  
Urbano**SG » SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos

À DIVLC.

Tendo vista o disposto inicial, inclusive o que tange no parecer técnico, bem como nos despachos 4, 9 e 10, autorizo o prosseguimento do aditivo de valor e prazo.

Sem mais.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

19/07/2022 às 17:09

SODU » SODU-SEC - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF **285.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 18-4.419/2022**

20/07/2022 às 09:10

Encaminhado

**SG » SG-DIVLC**Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos**PGM**A/C Lucas Peres de  
Lima - Procurador  
Geral do Município

Senhor Procurador

Para ciência e parecer.

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

[Contrato\\_020\\_2022\\_Flex\\_TP\\_06\\_2022.pdf](#) (473,48 KB) 3 downloads

A revisar

20/07/2022 às 09:10

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF **192.XXX.XXX-45** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

**Despacho 19-  
4.419/2022**

20/07/2022 às 09:36

Respondido

**PGM**Lucas Peres de  
Lima - *Procurador  
Geral do Município*SG » **SG-DIVLC**

À Divisão de Licitação,

Dadas as certificações emitidas pelos órgãos técnicos da  
Municipalidade quanto à necessidade e imprescindibilidade da medida, e  
estando vigente a avença, entendo cabível o prosseguimento, observados os  
termos e limites dos arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93.



-

Este documento foi assinado digitalmente.

20/07/2022 às 09:37

PGM - Lucas L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **LUCAS PERES DE  
LIMA CPF 145.XXX.XXX-44** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar

Co-assinar

**Despacho 20-  
4.419/2022**

20/07/2022 às 11:10

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

SFP » SFP-DCP »

**SFP-DCP-  
SECPLAN**A/C Vania de  
Carvalho  
Mossanega - *Chefe  
de Seção de  
Planejamento*

Para indicação de recursos orçamentários.



-

Este documento foi assinado digitalmente.

20/07/2022 às 11:11

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA  
RENATA HISSNAUER DE SOUZA CPF 192.XXX.XXX-45** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar

Co-assinar

**Despacho 21-  
4.419/2022**

20/07/2022 às 14:43

Respondido



SFP » SFP-DCP »

**SFP-DCP-  
SECPLAN**

Vania de Carvalho

Segue parecer da contadora para assinatura digital da Chefe de Divisão de  
Contabilidade e Planejamento. Após encaminhe-se para Divisão de Licitações  
e Contratos para demais providências.

Em tempo informo que a reserva sob nº 2309 foi efetivada a fim de  
reservas de dotação não inclui modalidade ou outras informações  
pertencentes a licitação.



-

Este documento foi assinado digitalmente.



Mossanega - *Chefe de Seção de Planejamento*



**SODU**

A/C Rodrigo

Louzada - *Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano*

[Parecer\\_Contadora\\_4419\\_2022\\_Drenagem\\_de\\_Aguas\\_Pluiuais.pdf](#) (220,35 KB)

A revisar

6

download

s

20/07/2022 às 14:43

SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN • **Vania de Carvalho Mossanega** solicitou a assinatura de **Táisa Camargo Rizzi** em Despacho 21- 4.419/2022

assinado

20/07/2022 às 14:43

SFP » SFP-DCP » SFP-DCP-SECPLAN - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF **259.XXX.XXX-90** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

### Despacho 22-4.419/2022

20/07/2022 às 15:33

Encaminhado



SG » **SG-DIVLC**

Carla Renata

Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*



**GP**

A/C Romulo Luis de Lima Ripa - *Prefeito Municipal*

Senhor Prefeito

Para ciência e autorização.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

20/07/2022 às 15:33

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF **192.XXX.XXX-45** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

20/07/2022 às 16:23

SFP » SFP-DCP - Táisa R. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **TAÍSA CAMARGO RIZZI** CPF **365.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 23-4.419/2022

21/07/2022 às 15:58

Respondido



**GP**

Romulo Luis de

Ciente. Autorizo.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

Lima Ripa - *Prefeito Municipal*

SG » **SG-DIVLC**

21/07/2022 às 16:11

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 23- 4.419/2022

assinado

21/07/2022 às 16:14

GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF 350.XXX.XXX-33 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

### Despacho 24-4.419/2022

21/07/2022 às 16:15

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**

Carla Renata Hissnauer de Souza - *Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*

SG » **SG-DIVLC**

A/C Tatiana Terossi Presoto - *Auxiliar Administrativo*

Para elaboração de Termo Aditivo.

...

### Despacho 25-4.419/2022

21/07/2022 às 16:50

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**

Carla Renata Hissnauer de Souza - *Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*



**SODU**

A/C Rodrigo Louzada - *Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano*

Senhor Secretário

Requeiro juntar o Parecer do Ordenador de Despesas.

...

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

21/07/2022 às 16:50

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

[Verificar](#) [Co-assinar](#)
**Despacho 26-4.419/2022**

21/07/2022 às 17:11

Respondido

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**  
Dione Henrique de Souza Daniel - *Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura*

SODU » **SODU-DOP**  
A/C Thiago Luis Terassi - *Chefe de Divisão de Obras e Projetos*

À Chefe de Divisão de Licitações e Contratos,

A Pedido do Sr. Secretário, Rodrigo Louzada, e em atendimento ao vossa solicitação, segue em anexo PARECER DO ORDENADOR.

Respeitosamente,

...

[PARECER\\_DO\\_ORDENADOR\\_DE\\_DESPESAS.pdf](#)

(494,97 KB)

A revisar

1

download

**Despacho 27-4.419/2022**

21/07/2022 às 17:11

Respondido

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**  
Dione Henrique de Souza Daniel - *Chefe de Seção de Engenharia e Arquitetura*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Carla Renata Hissnauer de Souza - *Chefe de Divisão de Licitação e Contratos*

À Chefe de Divisão de Licitações e Contratos,

A Pedido do Sr. Secretário, Rodrigo Louzada, e em atendimento ao vossa solicitação, segue em anexo PARECER DO ORDENADOR.

Respeitosamente,

...

- Este documento foi assinado digitalmente.

[PARECER\\_DO\\_ORDENADOR\\_DE\\_DESPESAS.pdf](#)

(494,97 KB)

A revisar

4

downloads

22/07/2022 às 09:32

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **José Carlos Ruiz** em Despacho 27- 4.419/2022

assinado

22/07/2022 às 11:24

SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ** CPF **473.XXX.XXX-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4

**Despacho 28-  
4.419/2022**

22/07/2022 às 11:35

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar  
Administrativo*SG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Segue em anexo para assinaturas o Termo Aditivo nº 115/2022 referente ao Contrato n.º 032/2022:

CONTRATADA: SOS Construtora e Materiais de Construção Ltda – Sr. Marcos Lourenço Abacherli

**CONTRATANTE:** Município de Porto Ferreira - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

Testemunhas: Sras. Carla Renata Hissnauer de Souza e Tatiana Terossi Presoto

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">TA_115_2022_ao_Contrato_032_2022_22_07_22_2_NP_SOS_TP07_2021_Acrescimo_de_Valor.pdf</a> (163,43 KB)	3
A revisar	<a href="#">downlo ads</a>

22/07/2022 às 11:35

SG » SG-DIVLC - Tatiana P. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado

**TATIANA TEROSSI PRESOTO** CPF 223.XXX.XXX-42 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar

Co-assinar

**Despacho 29-  
4.419/2022**

22/07/2022 às 11:36

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar  
Administrativo*SG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão  
de Licitação e  
Contratos*

Segue em anexo para assinaturas, Termo de Ciência e de Notificação referente ao Termo Aditivo nº 115/2022:

CONTRATADA: SOS Construtora e Materiais de Construção Ltda – Sr. Marcos Lourenço Abacherli

**CONTRATANTE:** Município de Porto Ferreira - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

Ordenador de Despesas: Sr. José Carlos Ruiz

Gestor do Contrato: Sr. Rodrigo Louzada

Fiscais do Contrato: Srs. Dione Henrique de Souza Daniel, Juliana Anália Silva e Evandro Junio Teixeira

...

<a href="#">Termo_de_Ciencia_TA_115_2022_ao_Contrato_032_2022_22_07_22_2_NP_SOS_TP07_2021_Acrescimo_de_Valor.pdf</a> (181,25 KB)	0
A revisar	<a href="#">downl oads</a>

**Despacho 30-  
4.419/2022**

22/07/2022 às 11:47

Encaminhado

Segue em anexo para assinaturas o Termo Aditivo nº 116/2022 referente ao Contrato n.º 032/2022:

CONTRATADA: Flex - Comércio e Representação Ltda – Sr. Edson Virgínio de Oliveira



SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

CONTRATANTE: Município de Porto Ferreira - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

Testemunhas: Sras. Carla Renata Hissnauer de Souza e Tatiana Terossi Presoto

SG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão*  
*de Licitação e*  
*Contratos*

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">TA_116_2022_ao_Contrato_020_2022_22_07_22_1_NP_Flex_TP06_2021_Valor.pdf</a> (112,45 KB)	3
A revisar	<i>downlo</i> <i>ads</i>

22/07/2022 às 11:47

SG » SG-DIVLC - Tatiana P. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado

**TATIANA TEROSSI PRESOTO** CPF 223.XXX.XXX-42 conforme MP nº 2.200/2001**Despacho 31-4.419/2022**

22/07/2022 às 11:48

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

Segue em anexo para assinaturas, Termo de Ciência e de Notificação referente ao Termo Aditivo nº 116/2022:

CONTRATADA: Flex - Comércio e Representação Ltda – Sr. Edson Virgínio de Oliveira

CONTRATANTE: Município de Porto Ferreira - Sr. Prefeito Rômulo Luís de Lima Ripa

Ordenador de Despesas: Sr. José Carlos Ruiz

Gestor do Contrato: Sr. Rodrigo Louzada

Fiscais do Contrato: Srs. Dione Henrique de Souza Daniel, Juliana Anália Silva e Evandro Junio Teixeira

SG » **SG-DIVLC**A/C Carla Renata  
Hissnauer de Souza  
- *Chefe de Divisão*  
*de Licitação e*  
*Contratos*

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">Termo_de_Ciencia_TA_116_2022_ao_Contrato_020_2022_22_07_22_1_NP_Flex_TP06_2021_Valor.pdf</a> (113,90 KB)	2
A revisar	<i>downlo</i> <i>ads</i>

22/07/2022 às 11:52

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA****RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

22/07/2022 às 11:53

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **Romulo Luis de Lima Ripa** em Despacho 30- 4.419/2022

assinado

22/07/2022 às 11:53

SG » SG-DIVLC • **Carla Renata Hissnauer de Souza** solicitou a assinatura de **FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA** em Despacho 30- 4.419/2022

22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>Romulo Luis de Lima Ripa</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>José Carlos Ruiz</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>Rodrigo Louzada</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>Dione Henrique de Souza Daniel</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>Juliana Analia da Silva</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>Evandro Junio Teixeira</b> em Despacho 31- 4.419/2022 <b>assinado</b>
22/07/2022 às 11:54	SG » SG-DIVLC • <b>Carla Renata Hissnauer de Souza</b> solicitou a assinatura de <b>FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> em Despacho 31- 4.419/2022
22/07/2022 às 12:28	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Dione D. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado <b>DIONE HENRIQUE DE SOUZA DANIEL</b> CPF <b>222.XXX.XXX-07</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>
22/07/2022 às 13:06	SODU » SODU-DOP » SODU-DOP-SECAE - Juliana S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado <b>JULIANA ANALIA DA SILVA</b> CPF <b>415.XXX.XXX-40</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>
22/07/2022 às 13:17	SODU - Evandro T. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado <b>EVANDRO JUNIO TEIXEIRA</b> CPF <b>167.XXX.XXX-03</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>
22/07/2022 às 14:29	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado <b>FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> CNPJ <b>10.350.473/0001-72</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>
22/07/2022 às 14:30	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado <b>FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> CNPJ <b>10.350.473/0001-72</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>
22/07/2022 às 14:34	GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado <b>ROMULO LUIS DE LIMA RIPa</b> CPF <b>350.XXX.XXX-33</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a>

Verificar Co-assinar

22/07/2022 às 14:34 GP - Romulo R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **ROMULO LUIS DE LIMA RIPA** CPF **350.XXX.XXX-33** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

22/07/2022 às 15:03 SODU - Rodrigo L. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **RODRIGO LOUZADA** CPF **285.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

22/07/2022 às 15:34 SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ** CPF **473.XXX.XXX-72** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 32-4.419/2022

25/07/2022 às 08:48

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar Administrativo*

SFP » **SFP-DCP**

Segue solicitação de empenho para providências.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

[Solicitacao\\_de\\_empenho\\_TA\\_116\\_2022.pdf](#) (26,89 KB) 5 downloads  
A revisar

25/07/2022 às 08:48 SG » SG-DIVLC - Tatiana P. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **TATIANA TEROSI PRESOTO** CPF **223.XXX.XXX-42** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

### Despacho 33-4.419/2022

25/07/2022 às 09:40

Respondido

 SFP » **SFP-DCP**  
Vania de Carvalho Mossanega - *Chefe de Seção de Planejamento*

SG » **SG-DIVLC**  
A/C Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar Administrativo*

Segue empenho sob nº 7035 para assinatura digital.

...

—

Este documento foi assinado digitalmente.

[Empenho\\_7035.pdf](#) (25,82 KB) 1 download  
A revisar

25/07/2022 às 09:40 SFP » SFP-DCP • **Vania de Carvalho Mossanega** solicitou a assinatura de **José Carlos Ruiz** em Despacho 33- 4.419/2022

assinado

25/07/2022 às 09:41 SFP » SFP-DCP - Vania M. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **VANIA DE CARVALHO MOSSANEGA** CPF **259.XXX.XXX-90** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

25/07/2022 às 11:38

SFP - José R. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **JOSÉ CARLOS RUIZ** CPF 473.XXX.XXX-72 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

**Despacho 34-4.419/2022**

25/07/2022 às 15:21

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar Administrativo***SODU**A/C Rodrigo  
Louzada - *Secretário de Obra e Desenvolvimento Urbano*

Senhor Secretário,

Anexos: Termo Aditivo, empenho e autorização de fornecimento

Por determinação do Senhor Prefeito, fazemos chegar ao conhecimento de Vossa Senhoria, com relação a **Tomada de Preços nº 006/2021**, Processo Administrativo nº 14.899/2021, **Contrato nº 020/2022**, que a execução do **Termo Aditivo nº 116/2022**, celebrado entre este Município de Porto Ferreira e a empresa **Flex - Comércio e Representação Ltda**, deverá ser acompanhado e fiscalizado por V.Sa., que é o responsável pela respectiva gestão, e conforme estabelecem os Decretos Municipais 1925/21 - Anexo I e 60/14, o artigo 58, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e incisos XXIII, letra "f"; e XV, letra "e" do artigo 6º; artigo 92, inciso XVIII e artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Informamos, outrossim, que na expressão "acompanhada e fiscalizada", estão embutidos os conceitos de supervisão, fiscalização e interferência na execução do contrato para assegurar fiel observância das cláusulas ajustadas e a perfeita realização do objeto, em especial, fiscalizar os aspectos técnicos da obra ou serviços, fiscalizar o cronograma dos trabalhos e a qualidade dos materiais e que V.Sa., deverá ter registro próprio onde anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como comunicar em tempo hábil, ao Prefeito por escrito as decisões e providências que ultrapassam a competência desse Secretário para adoção das medidas convenientes (artigo 67, parágrafos 1 e 2º da Lei Federal nº 8.666/93).

...

Este documento foi assinado digitalmente.

[AF\\_2012\\_2022\\_TA\\_116\\_2022.pdf](#) (26,33 KB)

A revisar

2

downlo  
ads[Empenho\\_TA\\_116\\_2022.pdf](#) (626,58 KB)

A revisar

1

downlo  
ad[TA\\_116\\_2022\\_ao\\_Contrato\\_020\\_2022\\_22\\_07\\_22\\_1\\_NP\\_Flex\\_TP06\\_2021\\_Prazo\\_e\\_Valor.pdf](#) (192,65 KB)

A revisar

2

downlo  
ads

25/07/2022 às 15:21

SG » SG-DIVLC • **Tatiana Terossi Presoto** solicitou a assinatura de **Carla Renata Hissnauer de Souza** em Despacho 34- 4.419/2022

assinado



**Despacho 35-  
4.419/2022**

25/07/2022 às 15:23

Encaminhado

Segue via do Termo Aditivo nº 116/2022 e o respectivo empenho e autorização de fornecimento.

...

SG » **SG-DIVLC**  
Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

FLEX -  
COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO  
LTDA

<a href="#">AF_2012_2022_TA_116_2022.pdf</a> (26,33 KB)	2
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ads</a>
<a href="#">Empenho_TA_116_2022.pdf</a> (626,58 KB)	1
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ad</a>
<a href="#">TA_116_2022_ao_Contrato_020_2022_22_07_22_1_NP_Flex_TP06_2021_Prazo_e_Valor.pdf</a> (192,65 KB)	0
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ads</a>

**Despacho 36-  
4.419/2022**

25/07/2022 às 15:25

Encaminhado

Segue via do Termo Aditivo nº 116/2022 e o respectivo empenho e autorização de fornecimento para providências quanto a atualização da garantia contratual nas condições da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 020/2022.

...

SG » **SG-DIVLC**  
Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

FLEX -  
COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO  
LTDA

–  
Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">AF_2012_2022_TA_116_2022.pdf</a> (26,33 KB)	2
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ads</a>
<a href="#">Empenho_TA_116_2022.pdf</a> (626,58 KB)	1
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ad</a>
<a href="#">TA_116_2022_ao_Contrato_020_2022_22_07_22_1_NP_Flex_TP06_2021_Prazo_e_Valor.pdf</a> (192,65 KB)	5
A revisar	<a href="#">downlo</a> <a href="#">ads</a>

25/07/2022 às 15:25

SG » SG-DIVLC - Tatiana P. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado  
**TATIANA TEROSI PRESOTO** CPF 223.XXX.XXX-42 conforme MP nº 2.200/2001

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

Enviado via e-mail em 25/07/2022 às 15:25

25/07/2022 às 15:54

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

[Verificar](#) [Co-assinar](#)

**Despacho 37-  
4.419/2022**

Ao Chefe da DOP, Sr. Thiago.

26/07/2022 às 10:11

Encaminhado

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECGC**  
 Evandro Junio  
 Teixeira - *Chefe de Seção de Gestão de Contratos*

SODU » **SODU-DOP**  
 A/C Thiago Luis  
 Terassi - *Chefe de Divisão de Obras e Projetos*

Conforme **Despacho 34- 4.419/2022**, segue para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços relativos ao Aditivo.  
 Sem mais.

**Despacho 38- 4.419/2022**  
 26/07/2022 às 10:16

Encaminhado

SODU » **SODU-DOP**  
 Thiago Luis Terassi - *Chefe de Divisão de Obras e Projetos*

SODU » SODU-DOP » **SODU-DOP-SECAE**

À Seção de Engenharia e Arquitetura  
 Segue para acompanhamento e manifestação que couber.

**Despacho 39- 4.419/2022**  
 28/07/2022 às 16:34

Respondido

**FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**  
[contratos@flexrep.com.br](mailto:contratos@flexrep.com.br)

Envolvidos

Em atendimento ao **Despacho 36- 4.419/2022**, segue atualização da garantia contratual nas condições da Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 020/2022.

Sds,  
 Josiane da Silva - FLEX - Comércio e Representação Ltda.

<a href="#">Apolice_Endosso_Aditivo116_2022_Contrato20_2022_TP06_2021.pdf</a> (140,93 KB)	2
A revisar	downloas
<a href="#">Certidao_de_Administradores_da_Susep.pdf</a> (101,11 KB)	1
A revisar	download
<a href="#">Certidao_de_Regularidade_da_Susep.pdf</a> (129,71 KB)	1
A revisar	download

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO LOUZADA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4> e informe o código AEC9-E9A6-E1D1-B4C4



**Despacho 40-4.419/2022**

02/08/2022 às 10:57

Encaminhado

SG » **SG-DIVLC**  
Tatiana Terossi  
Presoto - *Auxiliar*  
*Administrativo*

SFP » **SFP-DCP**

Encaminhamos, no Despacho 39, cópia da Apólice de Seguro Garantia:

Apólice Nº: 0306920229907750659026000

Seguradora: Seguradora Berkley International do Brasil Seguros SA

Valor: R\$ 32.370,81

Vigência: 22/07/2022 à 19/11/2022

Referente:

Contrato: 020/2022 – Termo Aditivo nº 116/2022 de 22/07/2022

Vigência: 08/09/2022

Modalidade: Tomada de Preços nº. 06/2021

Contratada: FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ:  
10.350.473/0001-72

...

-

Este documento foi assinado digitalmente.

02/08/2022 às 10:57

SG » SG-DIVLC • **Tatiana Terossi Presoto** solicitou a assinatura de **Carla Renata Hissnauer de Souza** em Despacho 40- 4.419/2022

assinado

02/08/2022 às 11:54

SG » SG-DIVLC - Carla S. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA** CPF 192.XXX.XXX-45 conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)Identificado como:  
**Rodrigo - Secretário**

Voltar ao acesso interno »



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AEC9-E9A6-E1D1-B4C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RODRIGO LOUZADA (CPF 285.XXX.XXX-03) em 20/12/2022 11:14:42 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/AEC9-E9A6-E1D1-B4C4>